Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«17» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «АВМ Building 2007», город Алматы, улица Си Синхая дом 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице: ***генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Обеспечение наружной инженерной инфраструктуры животноводческой фермы АО "РЗА" Казалинского района Кызылординской области (Электроснабжения»)***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: ***Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района». Руководитель – Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Сыр Жоба» №032/17***

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): ***Заказчиком Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района». Руководитель – Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочим проектом «Обеспечение наружной инженерной инфраструктуры животноводческой фермы АО "РЗА" Казалинского района Кызылординской области (Электроснабжения») предусмотрено установка комплектных трансформаторных подстанции в блочно-модульном здании 2КТПН-1600-КК/10/0,4кВ строительство воздушной и кабельной линии электропередачи высокого напряжения ВЛ-6-10кВ. Мощность трансформаторов выбрано с учетом перспективы районов. На концевых

опорах перед подстанциями выполнены заземление, установлен разъединитель РЛНД и выполнена защита от перенапряжений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
Трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании 2КТПН-1600-КК/10/0.4 кВ	шт	1		1	
Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ…	км	10,334		10,334	
Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ….,ВЛЗ	км	0,234		0,234	
Площадь опор	$м^2$	602		602	
Опоры:					
г) железобетонные	шт.	301		301	
Кабели:					
а)марки… напряжением СИП	км	10,334		10,334	
б) марки…напряжением….					
Муфты соединительные	шт.	4		4	
Муфты концевые	шт.	6		6	
Контуры заземления	шт.	1		1	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **25 сентября 2020 г.**
месяц, год

окончание работ: **20 декабря 2020г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **месяцев;**

фактически: **2 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает «***Обеспечение наружной инженерной инфраструктуры животноводческой фермы АО "РЗА" Казалинского района Кызылординской области (Электроснабжения»)***.готовым к эксплуатации

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата, М.П.