Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «ABM Building 2007», город Алматы, улица Си Синхая дом 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице: ***генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство сетей наружного электросвещения улиц города Шымкент (1-очередь)»***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: ***Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент». И.о.руководителя – Булатбеков Боранбай Нигметович, 160000, Шымкент, Орынбаева,33, 392333***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Кокше Строй Плюс» Ержігіт Дәурен Болатұлы, юридический адрес г.Шымкент, Аль-фарабийский район, Орманова, 15/2

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Jer Group» РП №68-17 «Строительство сетей наружного электросвещения улиц города Шымкент (1-очередь)»***

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): ***ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» приказ №201 от 21.11.2018г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружное освещение установлено воздушной и подземной линии на металлических стойках и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещения осуществлено от существующих ТП электросетевой компании АО «ОЖТ». Для управления уличным освещением соответственно с проектом установлено ШУНО. Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнено проводом СИП-4 с изолированным PEN проводником. Проектируемую КЛ наружного освещения выполнено кабелем. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,38 кВ до поверхности

земли и до проезжей части не менее 5 м. Провод и светильник смонтировано на опорах. Высота установки светильников 8-10 м. Ответвление кабеля от СИП выполнено прокалывающими зажимами. Прокладку кабеля от ТП до ШУНО и от ШУНО до первой опоры выполнено в земляной траншее типа Т-1 на глубине 0,7 м (в составе постели из песка и покрытым кирпичом). Для крепления кабеля к опоре использовано металлическая лента СОТ37 и скрепу СОТ36.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Установка кронштейна	шт.	2 477		2 477	
Монтаж СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	67,3538024		67,3538024	
Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,704		3,704	
Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,5144		3,5144	
Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,39232		2,39232	
Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,792		3,792	
Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,821		2,821	
Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,082		1,082	
Кабели силовые АВБбШв 4х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,315		3,315	
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,551		1,551	
Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,621		13,621	
Провода изолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	35,39633		35,39633	

Монтаж светильников Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	2 477		2 477	
Монтаж ШУНО ПР-11-3116	шт.	44		44	
Опора круглоконическая фланцевая СКФ 8-3 65/202Б	шт.	2 107		2 107	
Опора круглоконическая фланцевая СКФ 10-4 70/180	шт.	353		353	
Автоматизированное место оператора освещения для установки в ГУ ЖКХ WP-LWOA	к-т	1		1	
Наладка программы удаленной связи Telecontrol	к-т	1		1	
Разработка SCADA и наладка АРМ	к-т	1		1	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **5 апреля 2020 г.**

месяц, год

окончание работ: **5 декабря 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**

фактически: **8 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает ***«Строительство сетей наружного электросвещения улиц города Шымкент (1-очередь)»*** готовым к эксплуатации

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

ТОО "ABM - Building 2007"