Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«8» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «ABM Building 2007», город Алматы, улица Си Синхая дом 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице: ***генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электрических линий в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент» в Каратауском районе г.Шымкент***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: ***Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент». Заместитель руководителя – Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы, 160000, Шымкент, Орынбаева,33, 392333***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Улмад» Проект №1800815-80-06***

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): ***Рабочий проект ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» №39 от 31.03.2020г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Строительство электрических линий в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент». Общая мощность согласно проекта 838 кВт. Согласно проекта построены на территории объекта КТПН-10/0,4 кВ-250 кВА: тупиковых – з шт. – всего общее количество 6 шт. Проектируемая ВЛЭ напряжением 10 кВ выполнена согласно проекта проводами СИП-3 и СИП-4 с использованием арматуры фирмы ENSTO. Источник питания ближайшая опора ВЛ-10 кВ яч-22 ПС 35/10 кВ «Распредхолод». Сети ВЛЗ-10 кВ выполнены проводом СИП-3 сечением 70 мм^2 – 6,112 км. Все опоры ВЛЗ 10 кВ заземлены. На концевых опорах КР-10-1.2с предусматривается установка разъединительной РЛНД-10 и ОПН-10. Вводы и выводы КТПН воздушные. Сети 0,4 кВ

выполнены СИП-4 сечением 70 мм^2 1.25 км и СИП -4 95 мм^2 – 10.579 км. Подключение частных жилых домов выполнено СИП-4 – 2х16 мм^2 – 11.103 км от опоры частного жилого дома. Вводы частных домов однофазные. Приборы учета для частных жилых домов (многотарифные, электронные поддерживающие систему PLS) установлены в герметичном пломбируемом шкафу, установлены снаружи домов в доступном для контролеров сбытовой компании месте. Общее количество подключенных частных жилых домов – 419. Все концевые опоры 0.4 кВ и через каждые 200 м по длине фидера заземляются.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
Опора ЖБ	шт.	273 (СВ95)		273 (СВ95)	
Опора ЖБ	шт.	80 (СВ110)		80 (СВ110)	
Опора ЖБ	шт.	1 (СВ110)		1 (СВ110)	
СИП-3 1х70мм^2 Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	6 112		6 112	
СИП-4 4х70мм^2 Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	1 234		1 234	
СИП-4 4х95мм^2 Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	10 579		10 579	
СИП-4 2х25мм^2 Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	11 103		11 103	
Установка КТПН-250/10 У1 в комплекте	шт.	6		6	
Муфта соединительная eks-10-НН-1-300/400-F-A-M	шт.	6		6	
Муфта концевая eks-1CT0-4-50/150-ВЛ-М	шт.	12		12	
Разъединитель наружной устан. РЛНД1-10/400 У1	шт.	9		9	
Счетчик однофазный СО-Э711 TX RS	шт.	419		419	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **4 мая 2020 г.**

месяц, год

окончание работ: **15 июля 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **2 месяцев;**

фактически: **2 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает ***«Строительство электрических линий в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент» в Каратауском районе г.Шымкент*** готовым к эксплуатации

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата, М.П.

"ABM - Building 2007"
Товарищество с ограниченной ответственностью