ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Semkaz"

Объект: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК3-9 до ТК3-12а.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		21Д0017Р-2СП	23.05.2022г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**31 717 856,00**									
в том числе за месяц	**31 717 856,00**	**28 319 514,29**							**3 398 341,71**	**31 717 856,00**

Подрядчик: **Акшалов С.С.**

Субподрядчик: **Ахметова Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Подрядчик: ТОО "Semkaz"
Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК3-9 до ТК3-12а.
Наименование объекта - Тепловые сети

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

на Трубопроводы. ЛС 02-01-03

Составлен(а) в базовых ценах 2001 года

N п/п	N по смете 02-01-03	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			=Подземная канальная прокладка=								
1	1	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
				0,138	1430830,05	573070,05	197455	79084	164753	4186,00	578
			км		789187,50	129166,01	108908	17825	130	521,79	72
2	5	С130806-487 Изм. и доп. вып. 30	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
				138	45961,00	--	6342618	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
3	42	С130810-162	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Штуцер//спускник, воздушник/**								
				0,00168	126700,00	--	213	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
4	43	С130806-395 Изм. и доп. вып. 27	**Отвод Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
				4	209694,00	--	838776	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	74	ТС п.л. ТОО "Profinvestment"/ стр. 4//	**Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
				24	25528,53	--	612685	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	79	ТС п.л. ТОО "Profinvestment"/ стр. 4/	**Комплект изоляции стыков 820/1000 /муфта Тумар 1000-700 ВК+Емкость КИС с ППУ №14, 81417+19144 100561/**	23	26630,16	--	612494	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	177	Е0125-51-5	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм**								
				21	4130,59	2276,36	86742	47803	40166	3,67	77
			стык		734,85	859,05	15432	18040	120	5,50	115
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8690983	126887			655
				Тенге			124340	35865			187
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6463092				
			Материалы -	Тенге			28832				
			Всего заработная плата -	Тенге				160205			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8439756				
			Местные материалы -	Тенге			914				
			Накладные расходы -	Тенге			204919				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22319			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396713				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8690983				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							916
			Сметная заработная плата -	Тенге				139352			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8690983				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							916
			Сметная заработная плата -	Тенге				139352			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,2%**				**104 292**				
			Итого с временными				**8 795 274**				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	**Зимнее удорожание работ 2,34%**				**205 809**				
			Затраты на выслугу лет 1%				**87 953**				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**35 181**				
			Итого:				**9 124 218**				
		Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2018-2022 годы с учетом изменений от 29 августа 2017 года, протокол №34	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%,к=3,3716129 (2613:775)**								
							30 763 330				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах - 2%				**615 267**				
			Итого с обязательными платежами 2%				**31 378 596**				
			НДС в текущих ценах -12%				**3 765 432**				
			Всего стоимость строительства				**35 144 028**				
			Сидка подрядчика				**3 426 172**				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:				**31 717 856**				

Сдал: Директор ТОО "Semkaz"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "SEMKAZ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

_____Ахметова Д.С.

Принял: Директор ТОО "АСКАДИ"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АСКАДИ» БИН 040940005921 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

_____Акшалов С.С.