Наименование стройки: ***"Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по ул. Чкалова-М.Жумабаева" расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, город Петропавловск***

Подрядчик: ***ТОО «ЛивКос-Север»***
Субподрядчик: ***ТОО "Гоар"***
Договор: ***№ BQ-5 от 22.07.2024 г.***

А К Т №
приемки выполненных работ за август 2024 г.

по НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 0.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(лист НВК.Л.СО-2)				**701089**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**206,76**	**459**	**94903**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	**м^3**	**6,68**	**11 112**	**74228**
3	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9,07**	**512**	**4644**
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**17,58**	**4 834**	**84982**
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**159,0**	**75**	**11925**
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**159,0**	**755**	**120045**

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка/песок 30см над трубой/ вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**26,0**	**4 400**	**114400**
8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**26,0**	**3 717**	**96642**
		ПЕСОК (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ) - 282м^3(СОГЛАСНО лист НВК.Л.СО-2 ПОЗИЦИЯ 39)				
9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка/песок над футляром/ вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,2**	**4 400**	**5280**
10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**10,57**	**75**	**793**
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**10,58**	**755**	**7988**
12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**11,75**	**3 717**	**43675**
		ПЕСОК (ОСНОВАНИЕ)- 113,70м^3(СОГЛАСНО лист НВК.Л.СО-2)				
13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**4,01**	**10 370**	**41584**
	Подраздел 0.2.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**1298911**
30	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	**км**	**0,096**	**3 650 000**	**350400**
31	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	**м**	**96,967**	**9 300**	**901793**
32	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 450 мм**	**км**	**0,001**	**8 168 591**	**8169**
33	241-201-0824 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х21,5 мм**	**м**	**1,233**	**31 264**	**38549**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2000000**

Итого в текущих ценах с НДС **Тенге** **2 000 000,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО «ЛивКос-Север»

_____ **Семахин А.В.**

М.П.

Субодрядчик:

Директор ТОО "Гоар"

_____ **Е.Бултбаев**

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по ул. Чкалова-М.Жумабаева" расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, город Петропавловск
Подрядчик: ТОО «ЛивКос-Север»
Субподрядчик: ТОО "Гоар"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ BQ-5	22.07.2024 г.			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**2 000 000,00**										
в том числе: в текущем месяце	2 000 000,00	1 785 714,29									214 285,71

М.П. Заказчик _____ 2024 года

М.П. Подрядчик _____ 2024 года