ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240004295-20210930-32092032
1.1. Номер учетной системы 00000000008
2. Дата выписки 30.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.09.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240004295
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. Астана, А 369, дом № 7/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1009819
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ748562203108901901
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк ЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040940005921
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ТОО "Аскади"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240004295
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Астана, А 369, дом № 7/1

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040940005921
26.2 Наименование ТОО "Аскади"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом N
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 25
27.4. Дата 17.06.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 8
32.2 Дата 30.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер позиции в рамках Декларации
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	6	строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2-5 до ТК-2-5 д-700 на 2 Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской обл. Наружные тепловые сети				1	14523303.57	14523303.57			14523303.57	12%	1742796.43	16266100.00		
							Всего по счету:	14523303.57		0.00	14523303.57		1742796.43	16266100.00		

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
82YU1mwBVVPJpUqNVmcQfSpewRUdQidge/Hy/fcqQNRtIpCRQmCMLe/mzzlZ+FT9+L0cmYwaPlo7j92wvAoTfg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

30.09.2021 17:45

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Подрядчик: ТОО "SEMKAZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм городе Кокшетау Акмолинской области. Наружные тепловые сети

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	17.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**149 108 988**									
в том числе за месяц	**16 266 100**	**14 523 303,57**							**1 742 796,43**	**16 266 100,00**

Генподрядчик:

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Подрядчик:

ТОО "SEMKAZ"
БИН 031240004295

Директор _____ **Ракишева Р.Б.**

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "SEMKAZ"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм городе Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные тепловые сети

Договор № 25 от 17.06.2021г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Наружные тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		989,45102	207,89	198,27	205697	196177	105	46859	272761
		НР - 72%, СП - 8%				9,52	56,26	9415	55668		20205	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		199,731156	169,04	161,22	33762	32201	16	7692	44770
		НР - 72%, СП - 8%				7,74	45,75	1545	9138		3316	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		33,771744	2062,37	--	69650	--	--	50148	129381
		НР - 72%, СП - 8%				2062,37	--	69650	--		9584	
4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		2161,37084	286,00	--	618152	--		--	667604
		СП - 8%				--	--	--	--		49452	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		767,07946	169,04	161,22	129666	123671	61	29540	171942
		НР - 72%, СП - 8%				7,74	45,75	5934	35094		12736	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		1227,32712	286,00	--	351016	--		--	379097
		СП - 8%				--	--	--	--		28081	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		50,652894	2752,19	160,69	139406	8139	76501	56640	211730
		НР - 99%, СП - 8%				1081,20	48,30	54766	2447		15684	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	м3		303,100459	815,97	--	247321	--	--	178071	459423
		НР - 72%, СП - 8%				815,97	--	247321	--		34031	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		303,100459	1373,00	--	416157	--	416157	--	449449
		СП - 8%				--	--	--	--		33293	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		767,07946	15,62	15,62	11984	11984	--	3463	16684
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,27	--	4810		1236	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		767,07946	164,57	77,20	126241	59219	--	68262	210063
		НР - 72%, СП - 8%				87,37	36,23	67021	27787		15560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2349051	431392	492840	440675	3012904
								455652	134944	--	223178	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура										
					Краны							
12	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.		4	40099,02	15152,38	160396	60610	3065	112690	294933
		НР - 99%, СП - 8%				24180,22	4276,89	96721	17108		21847	
13	1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.		8	57812,56	24434,03	462500	195472	9045	311422	835836
		НР - 99%, СП - 8%				32247,92	7073,03	257983	56584		61914	
14	1312-1101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	180158,48	74757,43	360317	149515	6286	157688	559445
		НР - 61%, СП - 8%				102258,00	26994,36	204516	53989		41440	
					Трубопроводы							
15	1124-0108-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 1000 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,196	7097312,06	3257163,34	1391073	638404	52728	855896	2426727
		НР - 99%, СП - 8%				3571125,73	839799,30	699941	164601		179758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1125-0109-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 1400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	--	112131,05	88501,42	--	--	--	--	--
					20429,36	12682,17	--	--		--	
17	1122-1401-0314 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	--	3753,36	28,77	--	--	--	--	--
					1904,40	12,01	--	--		--	
18	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	--	39087,48	3683,44	--	--	--	--	--
					11400,90	82,80	--	--		--	
				Другие изделия							
19	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	10	122563,60	50353,53	1225636	503535	63698	796743	2184169
		НР - 99%, СП - 8%			65840,33	14638,76	658403	146388		161790	
				Фасонные части (тройники, отводы)							
20	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	12	30661,23	9381,20	367935	112574	9198	275615	695033
		НР - 99%, СП - 8%			20513,60	2686,28	246163	32235		51484	
21	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	--	122563,60	50353,53	--	--	--	--	--
					65840,33	14638,76	--	--		--	
22	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	8	30661,23	9381,20	245290	75050	6131	183743	463355
		НР - 99%, СП - 8%			20513,60	2686,28	164109	21490		34323	
23	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	1	42610,66	15130,00	42611	15130	1131	30534	78996
		НР - 99%, СП - 8%			26350,05	4492,03	26350	4492		5852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.		12	122563,60	50353,53	1470763	604242	76437	956092	2621003
		НР - 99%; СП - 8%				65840,33	14638,76	790084	175665		194148	
25	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.		2	42610,66	15130,00	85221	30260	2261	61067	157992
		НР - 99%; СП - 8%				26350,05	4492,03	52700	8984		11703	
26	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.		--	122563,60	50353,53	--	--	--	--	--
						65840,33	14638,76	--	--		--	
					Материалы							
27	1125-0128-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык		4	60704,58	55170,78	242818	220683	--	62580	329830
		НР - 91%; СП - 8%				5533,80	11658,46	22135	46634		24432	
28	1122-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,5625347	1099649,54	--	618591	--	511516	106004	782563
		НР - 99%; СП - 8%				190344,00	--	107075	--		57968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6673152	2605475	741496	3910074	11429882
								3326181	728169	--	846659	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14442786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3781832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3036867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						863113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1234336		
		- Перевозка грузов	Тенге					969168				
		- Накладные расходы	Тенге								4350749	
		- Сметная прибыль	Тенге								1069837	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						150 205				
		Итого с временными						14 442 786				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание работ 3,6.1,2%						623 928				
		Итого:						15 066 714				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						301 334				
		Итого сметная стоимость:						15 368 049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%,к=1,050036**					**16 137 004**				
	Налоговый кодекс РК	**НДС в текущих ценах -12%**					**1 936 441**				
		Итого:					**18 073 445**				
		Сидка					**1 807 344**				
		Всего со скидкой:					**16 266 100**				

Сдал: ТОО "SEMKAZ" БИН 031240004295

Директор_____ Ракишева Р.Б.

Принял: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Директор_____ Акшалов С.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Аскади",Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1, тел.: 49-79-37, доб. 49-94-47**	**040940005921**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz",Республика Казахстан, г. Астана, А 369, дом № 7/1**	**031240004295**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №25 от 17.06.2021 г..

Номер документа	Дата составления
8	**30.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2-5 до ТК-2-5 д-700 на 2 Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской обл. Наружные тепловые сети			усл.	1	16 266 100,00	16 266 100,00	1 742 796,43
				Итого	1	x	16 266 100,00	1 742 796,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ахметова Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / Акшалов Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.