Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9	28 300 261	25 268 090							3 032 171	28 300 261

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д._____

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО "Pride group"
Авторский надзор: ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9

Договор о государственных закупках работ №155 от 2021-06-03

АКТ
выполненных работ от 02.09.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74										
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200										
1	Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	50,70965		33492,19	615,46	1698377	31209	1271285	374705	2238929
		НР - 93%; СП - 8%				7806,85	138,56	395883	7026		165846	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200										
2	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	603,05275		6555,53	119,95	3953330	72336	3022603	813741	5148436
		НР - 93%; СП - 8%				1423,41	27,53	858391	16602		381365	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100										
3	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	578,62725		3846,52	113,80	2225701	65848	1458927	665988	3123025
		НР - 93%; СП - 8%				1211,36	26,25	700926	15189		231335	
		БАЛКОНЫ										
4	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	245,1852		1443,71	113,80	353976	27902	29066	282203	687075
		НР - 93%; СП - 8%				1211,36	26,25	297008	6436		50896	
5	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	25,744446		23557,00	--	606462	--	606462	--	654979
		СП - 8%				--	--	--	--		48517	
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	5,2337775	74951,93	3432,94	392282	17967	1957	259307	703716
		НР - 69%; СП - 8%			71145,15	659,02	372358	3449		52127	
7	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	5,2337775	679670,00	--	3557242	--	3557242	--	3841821
		СП - 8%			--	--	--	--		284579	
8	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,07601	37472,09	15847,79	40320	17052	11810	11469	55932
		НР - 69%; СП - 8%			10648,40	4799,20	11458	5164		4143	
9	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	1,07601	973588,00	--	1047590	--	1047590	--	1131397
		СП - 8%			--	--	--	--		83807	
10	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	Доплата за марку стали С 245	т	4,9625975	5772,00	--	28644	--	28644	--	30936
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
11	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,757535	43008,30	12855,21	32580	9738	4208	14980	51364
		НР - 69%; СП - 8%			24598,86	4059,18	18634	3075		3805	
12	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,757535	973588,00	--	737527	--	737527	--	796529
		СП - 8%			--	--	--	--		59002	
13	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1	т	0,00495	470178,57	3108,33	2327	16	--	2110	4792
		НР - 91%; СП - 8%			467070,24	1325,85	2312	7		355	
14	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00495	437827,00	--	2167	--	2167	--	2340
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,020115	1134149,68	9642,69	22813	194	20932	2036	26837
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	1687	38		1988	
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,311725	661313,62	3102,20	206148	967	176767	26711	251487
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	28414	307		18629	
17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3004	29,00	--	87116	--	87116	--	94085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху	м2 поверхности	111,045	1124,45	15,99	124865	1776	58326	60981	200714
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	64763	810		14868	
19	Е11-070516-0104 1107-0516-0104	Герметизация горизонтальных стыков пенополиуретаном	м шва	633,525	73,92	9,19	46830	5822	--	51525	106223
		НР - 118%; СП - 8%			64,73	4,19	41008	2654		7868	
20	Е11-070516-0105 1107-0516-0105	Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом	м шва	544,15	150,49	15,99	81889	8701	--	91042	186763
		НР - 118%; СП - 8%			134,50	7,29	73188	3967		13832	
21	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	3,07	17422,00	--	53486	--	53486	--	57765
		СП - 8%			--	--	--	--		4279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15301672	259528	12176115	2656798	19395145
							2866030	64724	--	1436675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14807846				
	Материалы		Тенге				6037908				
	Всего заработная плата		Тенге					2516616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6091590				
		Накладные расходы	Тенге				2371042				
		Сметная прибыль	Тенге				1374308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18553196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1595
		Сметная заработная плата	Тенге					2516616			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				493826				
	Материалы		Тенге				17975				
	Всего заработная плата		Тенге					414138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28644				
		Накладные расходы	Тенге				285756				
		Сметная прибыль	Тенге				62367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				841949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					414138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19395145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1873
		Сметная заработная плата	Тенге					2930754			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР34-39									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		СТЕНЫ									
22	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,34	730,39	6,18	8283	70	1686	5255	14621
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	6527	42		1083	
23	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,18	1567,46	97,60	271453	16903	69462	159107	465006
		НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	185088	13796		34446	
		1 ЭТАЖ									
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
24	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,19	730,39	6,18	94359	798	19207	59869	166566
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	74354	483		12338	
25	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,8	1900,53	103,04	45233	2452	12278	25982	76912
		НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	30503	1974		5697	
		ТИП 1-1,(1-1Н)									
		СТЕНЫ									
26	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	317,92	730,39	6,18	232206	1965	47265	147330	409898
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	182976	1189		30361	
		ТИП 2-1,(2-1Н)									
		СТЕНЫ									
27	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,66	730,39	6,18	307246	2599	62540	194942	542361
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	242107	1573		40173	
		ТИП 3-1									
		СТЕНЫ									
28	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	251,75	730,39	6,18	183876	1556	37428	116666	324584
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	144892	942		24042	
		ТИП 3-1Н									
		СТЕНЫ									
29	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,8	730,39	6,18	184643	1562	37584	117153	325938
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	145497	945		24142	
		2-9 ЭТАЖИ									
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ									
		СТЕНЫ									
30	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,704	730,39	6,18	150975	1277	30732	95791	266506
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	118966	773		19740	
		ТИП 1-2,(1-2Н)									
		СТЕНЫ									
31	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,928	730,39	6,18	365873	3095	74474	232140	645852
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	288304	1873		47839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 2-2,(2-2Н)									
		СТЕНЫ									
32	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	695,488	730,39	6,18	507977	4298	103398	322303	896699
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	400281	2601		66419	
		ТИП 3-2									
		СТЕНЫ									
33	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	401,12	730,39	6,18	292974	2479	59634	185887	517168
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	230861	1500		38307	
		ТИП 3-2Н									
		СТЕНЫ									
34	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	402,8	730,39	6,18	294201	2489	59884	186666	519334
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	231828	1506		38467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2939299	41543	615572	1849091	5171445
							2282184	29197	--	383054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2939299				
	Материалы		Тенге				615570				
	Всего заработная плата		Тенге					2311381			
		Накладные расходы	Тенге				1849091				
		Сметная прибыль	Тенге				383054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5171444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1507
		Сметная заработная плата	Тенге					2311381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5171444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1507
		Сметная заработная плата	Тенге					2311381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24566589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5148214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					301071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12791687		
		- Накладные расходы	Тенге							4505889	
		- Сметная прибыль	Тенге							1819729	
	Итого по смете						24 566 589				
	Временные здания и сооружения		0,9%				221 099				
	ИТОГО						24 787 688				
	В зимнее время		0,24%				59 490				
	Итого						24 847 179				
	Непредвиденные работы и затраты		2%				496 944				
	Итого						25 344 122				
	Итого с оборудованием						25 344 122				
	С понижающим коэффициентом 0,996999999968192						25 268 090				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%		12%					3 032 171				
	Итого с НДС							**28 300 261**				

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____