Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Semkaz"

Объект: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Матросова до пр.Кунаева (600 м) в г. Экибастузе

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 гогда

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		22/2-сп	29.04.2021г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы на приобретение материалов	олнительные работы другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**24 500 000,00**									
в том числе за месяц	**24 500 000,00**	**21 875 000,00**							**2 625 000,00**	**24 500 000,00**

ТОО"АСКАДИ" _____

ТОО"Semkaz" _____

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Субподрядчик: ТОО "SEMKAZ"
Наименование объекта: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Матросова до пр. Кунаева (600 м) в г. Экибастузе

Договор №22/2-сп от 29.04.2021 года

Форма 2В

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2021 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0104-0101**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м толщиной 20 см НР = 72 %**	**м3 грунта**	**74,93**	42,95	42,95	3218	3218	–	791	4330
					–	14,67	–	1099	–	321	
2	**1101-0102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**74,93**	172,09	165,03	12895	12366	6	2606	16212
					6,98	41,32	523	3096	–	1240	
3	**4102-0103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**89,916**	54		4855		–	–	5244
					–		–		–	388	
4	**1101-0102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**74,93**	16,82	14,39	1260	1078	4	418	1630
					2,38	5,36	178	402	–	134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**536,162**	126,87	120,74	68022	64732	–	12893	84099
					6,13	27,25	3291	14616	–	6473	
6	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**99,388**	139,56	132,81	13871	13200	–	2628	17148
					6,75	29,98	671	2980	–	1320	
7	1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**247,722**	223,43	212,67	55349	52683	–	10482	68432
					10,76	48,01	2665	11893	–	5266	
8	1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**225,892**	172,08	165,03	38871	37279	16	7857	48875
					6,98	41,33	1577	9336	–	3738	
9	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**273,07**	210		57345		–	–	61932
					–		–		–	4588	
10	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**130,758**	16,81	14,39	2198	1882	7	728	2843
					2,37	5,36	310	701	–	234	
11	1101-0205-0109	**Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механизированной разработки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;**	**м3 грунта**	**68,889**	5527	–	380750	–	–	274140	707280
					5527	–	380750	–	–	52391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**31**	2998,03	–	92939	–	–	66916	172643
					2998,03	–	92939	–	–	12788	
13	1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР = 72 %**	**м3 мокрого грунта**	**743,726**	1180,75	1180,75	878154	878154	–	401553	1382084
					–	749,89	–	557713	–	102377	
15	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**188**	736,85	–	138528	–	–	99740	257329
					736,85	–	138528	–	–	19061	
16	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**593,445**	15,2	15,2	9020	9020	–	2418	12354
					–	5,66	–	3359	–	915	
17	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**214,511**	18,16	18,16	3896	3896	–	1046	5336
					–	6,77	–	1452	–	395	
18	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**807,956**	151,02	72,15	122018	58294	–	64915	201887
					78,87	32,72	63723	26436	–	14955	
19	1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (возврат растительного грунта из временного отвала) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**52,07**	172,09	165,03	8961	8593	4	1811	11633
					6,98	41,32	363	2152	–	862	
20	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**89,916**	54		4855		–	–	5244
					–		–		–	388	
		Итого по разделу 1					**3 066 536**				

<u>Раздел 2 Колодцы круглые канализационные диам. 1500 - 9 шт</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1123-0601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**20,159**	34537,75 12782,66	7584,9 2849,57	696247 257686	152904 57444	285657 –	311979 80658	1088883
23	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020**	**м3**	**2,1777**	19370 –		42182 –		108468 –	– 3375	45557
24	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**5**	15069 –		75345 –		135621 –	– 6028	81373
25	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**9**	11946 –		107514 –		150590 –	– 8601	116115
26	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10**	15107 –		151070 –		241712 –	– 12086	163156
27	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	13917 –		83502 –		125253 –	– 6680	90182
28	2104-0302-0120	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	25405 –		152430 –		240957 –	– 12194	164624
30	2104-0301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	6840 –		27360 –		41040 –	– 2189	29549
31	2104-0301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	9595 –		76760 –		105545 –	– 6141	82901
35	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**14,83**	80,98 41,74	2,49 0,27	1201 619	37 4	545 –	430 130	1761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40) НР = 108 %**	**м2 основания**	**14**	729,28	201,56	10210	2822	6946	1389	12527
					31,56	60,33	442	845	–	928	
		Итого по разделу 2					**1 876 628**				
	Раздел 3 Трубопроводы										
40	1101-0205-0201	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м (стартовый приямок размером 1,8*2,3*1,0(h) и финишный приямок размером 1,0*1,0*1,0(h)м К=7 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**25,926**	1632	–	42311	–	–	30464	78597
					1632	–	42311	–	–	5822	
43	2301-0201-0302	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**71**	53928		3828888		3828888	–	4135199
					–		–		–	306311	
44	1122-0601-0113	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,071**	5591085	918816,9	396967	65236	306536	39448	471328
					354859,2	206352,11	25195	14651	–	34913	
46	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**18,148**	809,29	–	14687	–	–	10575	27283
					809,29	–	14687	–	–	2021	
47	1122-0501-0111	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,3493**	1135133	430993,42	396502	150546	11748	272401	722416
					670506,7	117220,15	234208	40945	–	53512	
48	2301-0503-0109	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**424,503**	12370		5251102		5251102	–	5671190
					–		–		–	420088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (переврезка) НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,03225**	537309,1	195545,45	17328	6306	266	12348	32050
					333509,1	53236,36	10756	1717	–	2374	
50	2301-0503-0105	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,01**	**м**	**32,25**	2835		91429		157484	–	98743
					–		–		–	7314	
		Итого по разделу 3					**11 236 806**				
	Раздел 4 Временная перекачка хоз-бытовых стоков										
42	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) К=5,000**	**маш.-ч**	**2120**	1258	1258	2666960	2666960	–	–	2880317
					–	1084	–	2298080	–	213357	
43	1122-0501-0111	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка К=5,000 НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,375**	1135133	430994,67	425675	161623	12612	292444	775569
					670506,7	117221,33	251440	43958	–	57450	
44	2301-0501-1125	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500x23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**75**	32504		2437800		2437800	–	2632824
					–		–		–	195024	
45	1122-0501-0111	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Демонтаж К=5,000 НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**км трубопровода**	**0,375**	660904	258600	247839	96975	–	175468	457171
					402304	70336	150864	26376	–	33865	
46	1105-0101-0902	**Заглушение бетоном класса В7.5 W6 F75 существующего коллектора с двух сторон (применит.) НР = 99 %**	**м3 бетона полости сваи**	**1,8**	24260,25	3541,05	43668	6374	33435	5866	53497
					2144	1147,6	3859	2066	–	3963	
		Итого по разделу 4					**6 799 377**				
		Итого по смете					**22 979 347**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 677 585				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 959 226				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 121 320				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 710 024				
		- перевозка грузов, тенге					67 176				
		- накладные расходы, тенге					2 103 753				
		в т.ч. зарплата, тенге					988 823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 282 771				
		Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8					56 449				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время- 3,74%					861 539				
		Непредвиденные работы и затраты - 2 %					477 947				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.:					24 375 282				
		НДС - 12 %					2 925 034				
		Итого:					27 300 315				
		Скидка на работу					2 800 316				
		Всего услуги Подрядчика:					**24 500 000**				

Сдал: ТОО "SEMKAZ"

Ракишева Р.Б.

Принял: ТОО "АСКАДИ"

Акшалов С.С.