3

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Торговый рынок по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, пр.Мангистауская, строение 4/40**

(наименование, адрес)

Объект : **Торговый рынок по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, пр.Мангистауская, строение 4/40**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от 03.11.2023

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
1	1	6105-0201-0206 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм	$м^3$	282	35 754,0 30 729,0	4 972,0 933,0	10 082 628,0 8 665 578,0	1 402 104,0 263 106,0	14 946,0		10 082 628,0	
2	2	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	69,09	23 700,0		1 637 433,0		1 637 433,0		1 637 433,0	
3	3	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	77,268	82 847,0		6 401 421,62		6 401 421,62		6 401 421,62	
4	5	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	94	34 175,0 26 802,0	7 371,0 1 563,0	3 212 450,0 2 519 388,0	692 874,0 146 922,0	188,0		3 212 450,0	
5	6	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	22,56	23 700,0		534 672,0		534 672,0		534 672,0	
6	7	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	35,72	82 847,0		2 959 294,84		2 959 294,84		2 959 294,84	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					**24 827 899,46** **11 184 966,0**	**2 094 978,0** **410 028,0**	**11 547 955,46** **0,0**	**0,0** **0,0**	**24 827 899,46**	
			Итого по суммарной смете					**24 827 899,46** **11 184 966,0**	**2 094 978,0** **410 028,0**	**11 547 955,46** **0,0**	**0,0** **0,0**	**24 827 899,46**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							24827899,46*6,3/100		1 564 157,67	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							24827899,46+0+0+1564157,67		**26 392 057,13**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							26392057,13*5/100		1 319 602,86	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							26392057,13*2/100		527 841,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 239 501,13**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,253							28239501,13*1,253		**35 384 094,92**	
			НДС (12%)							35384094,92*12/100		4 246 091,39	
			Итого с НДС							35384094,92+4246091,39		**39 630 186,31**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)