ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SEMKAZ"

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района I-6 (район ул.Ш.Кудайбердыулы)"

форма №3кс
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйств
от 2 мая 2012 года № 170

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№1	09.06.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**54 302 467,00**									
в том числе за месяц	**54 302 467,00**	**48 484 345,54**							**5 818 121,46**	**54 302 467,00**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Субподрядчик: ТОО "SEMKAZ"

Наименование стройки - "Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района I-6 (район ул.Ш.Кудайбердыулы)"

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Договор подряда №1 от 09.06.2020 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения /мокрого/**								
			537,10875	207,15	192,83	111260	103569	33781	0,02	10
		м3 грунта		14,18	73,65	7616	39561	59,1	0,04	20
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения**								
			903,66783	127,47	115,10	115194	104014	36557	0,01	13
		м3 грунта		12,37	44,52	11180	40232	59,1	0,03	23
3	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения в вязких грунтах повышенной влажности**								
			241,08555	140,22	126,61	33805	30524	10728	0,02	4
		м3 грунта		13,61	48,97	3281	11807	59,1	0,03	6
4	Е11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную МОКРОГО /**								
			53,37345	3148,43	--	168042	--	110649	3,40	182
		м3 грунта		3148,43	--	168042	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. /доработка грунта вручную /СУХОГО/								
			49,07904	2737,76	--	134367	--	88475	2,96	145
		м3 грунта		2737,76	--	134367	--	59,1	--	--
6	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную МОКРОГО после разработки их механизированным способом/								
			22,15476	3778,11	--	83703	--	55115	4,08	90
		м3 грунта		3778,11	--	83703	--	59,1	--	--
7	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. /доработка грунта вручную СУХОГО после разработки их механизированным способом/								
			25,24743	3285,32	--	82946	--	54616	3,55	90
		м3 грунта		3285,32	--	82946	--	59,1	--	--
8	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал для дальнейшего использования). Расстояние перевозки 20 км								
			1008,60423	385,20	--	388514	--	16473	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			1296,86325	25,76	25,76	33407	33407	8360	--	--
		м3 грунта		--	8,69	--	11270	59,1	0,01	8
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			32,37417	817,30	--	26459	--	17422	0,97	31
		м3 грунта		817,30	--	26459	--	59,1	--	--
11	Е11-010104-0501 11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(над трубопроводом)								
			668,54856	22,68	22,68	15161	15161	3794	--	--
		м3 грунта		--	7,65	--	5115	59,1	0,01	4
12	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			17,17767	744,14	--	12783	--	8417	0,89	15
		м3 грунта		744,14	--	12783	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93								
			754,29882	2168,68	--	1635833	--	69359	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1965,41178	142,41	56,74	279887	111511	149356	0,11	212
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	168377	54799	59,1	0,03	52
15	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	128,8325	3432,18	127,49	442176	16424	98502	1,02	131
		м3 основания		919,14	37,18	118415	4789	62,1	0,04	5
		КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ шпунтами								
16	Е11-050101-1202 11-050101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	343,5	19058,61	8666,70	6546634	2977012	2984329	9,31	3198
		т свай		9777,83	3100,20	3358684	1064917	58,7	2,37	813
17	Е11-050101-1302 11-050101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	343,5	15213,15	8269,11	5225715	2840438	2173519	5,82	1999
		т извлеченных свай		6038,60	3248,26	2074259	1115779	58,7	2,54	871
18	С121-050205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85								
			75,57	237477,97	--	17946210	--	760919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33282096	6232059			6121
		Тенге				6250112	2348268			1800
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33282096				
	Материалы -	Тенге				829368				
	Всего заработная плата -	Тенге					8598380			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19582043				
	Транспортные расходы -	Тенге				388514				
	Накладные расходы -	Тенге				6680372				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						5054884		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						1625488		
	Сметная прибыль -	Тенге				3196997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				43159466				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7921
	Сметная заработная плата -	Тенге					8598380			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43159466				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7921
	Сметная заработная плата -	Тенге					8598380			

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

Коллектор ливневой канализации К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 с/с	4,335	18548,72	687,91	80409	2982	6378	1,35	6
		м3		1161,90	192,57	5037	835	48,5	0,18	1
20	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного спрофилированного основания В7,5 с/с	10,965	21646,66	732,98	237356	8037	36793	4,90	54
		м3		4609,82	211,93	50547	2324	48,5	0,20	2
21	Е11-230401-0107 11-230401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка	25,5	5801,06	1121,53	147927	28599	61845	2,94	75
		м трубопровода		3126,97	239,65	79738	6111	62,1	0,17	4
22	Е11-230501-0110 11-230501-0110 РСНБ РК 2015	Покрытие битумной мастикой труб д1400	25,5	7289,00	204,24	185870	5208	28237	1,11	28
		м трубопровода		1212,24	20,95	30912	534	62,1	0,02	--
23	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	0,006	1283231,86	496801,12	7699	2981	3848	669,00	4
		км трубопровода		670244,34	236316,84	4021	1418	62,1	237,73	1
24	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,1139	501414,70	157213,94	57111	17907	29778	306,00	35
		км трубопровода		310210,56	60825,48	35333	6928	62,1	63,40	7
25	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,02	464437,21	140545,25	9289	2811	4979	296,00	6
		км трубопровода		300072,96	54091,39	6001	1082	62,1	56,49	1
26	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0041	833829,68	334370,41	3419	1371	1631	376,00	2
		км трубопровода		429790,56	130209,82	1762	534	62,1	107,34	--
27	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0452	717757,94	317523,78	32443	14352	15932	312,70	14
		т фасонных частей		382488,39	114993,22	17288	5198	62,1	94,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,0041	2640681,66	151358,06	10827	621	1310	278,00	1
		км трубопровода		288441,68	32114,33	1183	132	62,1	22,63	--
29	Е11-220601-0506 11-220601-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,00084	203251,46	29497,43	171	25	51	61,80	--
		км трубопровода		67650,61	12710,10	57	11	62,1	10,55	--
		Трубопровод подачи осадка из регулятора-отстойника на сепаратор песка, К2Нпс								
30	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка								
			0,085	430161,07	125013,10	36564	10626	20125	286,00	24
		км трубопровода		289935,36	47651,75	24645	4050	62,1	49,89	4
		Напорный трубопровод ливневой канализации К2н								
31	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка								
			0,202	921705,77	273658,97	186185	55279	97831	575,00	116
		км трубопровода		582912,00	104885,06	117748	21187	62,1	109,70	22
32	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,003	1482864,58	605918,73	4449	1818	2118	662,00	2
		км трубопровода		756705,72	236852,40	2270	711	62,1	194,34	1
		Трубопровод очищенной воды после доочистки, К2оч								
33	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка								
			0,0493	921705,77	273658,97	45440	13491	23877	575,00	28
		км трубопровода		582912,00	104885,06	28738	5171	62,1	109,70	5
34	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 с/с								
			0,39	18548,72	687,91	7234	268	574	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	453	75	48,5	0,18	--
35	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного спрофилированного основания В7,5 с/с								
			0,936	21646,66	732,98	20261	686	3141	4,90	5
		м3		4609,82	211,93	4315	198	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е11-230401-0106 11-230401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка**								
			2,6	4943,11	1092,74	12852	2841	5138	2,35	6
		м трубопровода		2496,05	233,11	6490	606	62,1	0,17	--
37	Е11-230501-0109 11-230501-0109 РСНБ РК 2015	**Покрытие битумной мастикой**								
			2,6	6377,00	171,62	16580	446	2522	0,97	3
		м трубопровода		1062,49	18,27	2762	48	62,1	0,01	--
		Демонтаж стальной трубы								
38	Е11-220301-0109	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Демонтаж**								
			0,026	740043,56	318254,42	19241	8275	10006	369,00	10
		км трубопровода		421789,14	124226,37	10967	3230	62,1	101,56	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1121325	178624			419
			Тенге			430266	60381			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1121325				
		Материалы -	Тенге			512435				
		Всего заработная плата -	Тенге				490647			
		Накладные расходы -	Тенге			356113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					296018		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60095		
		Сметная прибыль -	Тенге			118195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				490647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1595632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				490647			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ-Д1000ММ-6шт на сети К2

39	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**								
			1,92	50673,98	7802,90	97294	14982	27990	15,87	30
		м3 конструкций колодца		15897,51	3303,59	30523	6343	62,1	2,44	5
40	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**								
			0,867	27813,43	1359,77	24114	1179	3703	5,95	5
		м3 кладки		5456,09	382,37	4730	332	50,8	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводный колодец Д=1500мм - 1шт на сети 2нпс/лист5/,5шт на сети Д1,Д1н/лист7,8/,2шт на сети К2н/лист10,11/,2шт КГ1 и КГ2 на сети К/лист10,11/								
41	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**								
			25,52	47024,74	6598,98	1200071	168406	333932	13,90	355
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256,67	2877,17	363830	73425	62,1	2,23	57
42	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**								
			2,156	27813,43	1359,77	59966	2932	9208	5,95	13
		м3 кладки		5456,09	382,37	11763	824	50,8	0,36	1
43	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			11,748	9423,60	1311,61	110708	15409	30825	3,24	38
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	34300	6863	60,9	0,55	6
44	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**								
			117,48	902,63	74,60	106041	8764	30269	0,36	42
		м2 покрытия		316,43	29,16	37174	3425	60,9	0,03	3
		КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ=10 шт на сети К2								
45	Е11-230701-0104 11-230701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые**								
			5,9	28989,89	8643,07	171040	50994	77986	15,70	93
		м3 конструкций колодца		14957,08	3563,27	88247	21023	62,1	2,52	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1769235	262665			576
			Тенге			570568	112236			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1769235				
		Материалы -	Тенге			936002				
		Всего заработная плата -	Тенге				682804			
		Накладные расходы -	Тенге			513913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					421046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92867		
		Сметная прибыль -	Тенге			182652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2465800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				682804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2465800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				682804			

РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА 3 на системе К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство								
			8	3668,19	229,89	29346	1839	4074	0,53	4
		м2 покрытия		478,16	78,95	3825	632	60,9	0,03	--
47	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,8	18548,72	687,91	14839	550	1177	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	930	154	48,5	0,18	--
48	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			8	647,08	21,39	5177	171	1865	0,36	3
		м2 стяжки		312,04	11,95	2496	96	60,9	0,01	--
49	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя								
			8	2031,33	29,25	16251	234	1522	0,20	2
		м2 поверхности		189,10	7,44	1513	59	50,8	0,01	--
50	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			8	647,08	21,39	5177	171	1865	0,36	3
		м2 стяжки		312,04	11,95	2496	96	60,9	0,01	--
51	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В15,F100, W6,сульфатостойкого. Устройство								
			13,6	27064,87	2231,97	368082	30355	67887	6,51	89
		м3		6754,52	849,19	91861	11549	48,5	0,70	9
52	Е11-070404-0102 11-070404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий.(ПО-4,П21д-8) Установка								
			0,904	5894,04	2567,98	5328	2321	1736	2,13	2
		м3 сборных конструкций		2159,31	421,98	1952	381	62,1	0,31	--
53	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство заделки труб при проходе через стену камеры								
			0,3	29268,03	3047,06	8780	914	1727	8,25	2
		м3		8160,65	771,09	2448	231	48,5	0,72	--
54	Е11-061301-0301 11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях из бетона кл.В12,5. Устройство								
			3,5	52195,27	5226,69	182683	18293	61419	24,40	85
		м3		28277,89	2054,80	98973	7192	48,5	1,69	6
55	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности								
			6	324,06	0,61	1944	4	1015	0,29	2
		м2 поверхности		306,96	0,32	1842	2	48,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя								
			42,762763	2097,40	26,98	89691	1154	15065	0,47	20
		м2 поверхности		491,52	5,84	21019	250	50,8	0,01	--
57	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка								
			42,762763	3928,45	299,10	167991	12790	31328	1,11	47
		м2 стенки		1044,27	24,67	44656	1055	50,8	0,02	1
58	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная								
			5,2175	1252,67	8,08	6536	42	1282	0,38	2
		м2 поверхности		359,38	4,25	1875	22	50,8	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР								
59	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка								
			1,18	10397,08	5118,49	12269	6040	5803	4,93	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		4879,58	2036,86	5758	2404	62,1	1,68	2
60	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			3,27816	776,10	12,68	2544	42	498	0,21	1
		м2 поверхности		222,65	2,12	730	7	50,8	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			916638	74921			269
			Тенге			282373	24129			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			916638				
	Материалы -		Тенге			559344				
	Всего заработная плата -		Тенге				306503			
	Накладные расходы -		Тенге			198263				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					152914		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					45349		
	Сметная прибыль -		Тенге			89192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1204093				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							288
	Сметная заработная плата -		Тенге				306503			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1204093				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							288
	Сметная заработная плата -		Тенге				306503			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			37089294	6748268			7385
			Тенге			7533319	2545014			1965
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37089294				
	Материалы -		Тенге			2837148				
	Всего заработная плата -		Тенге				10078333			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19582043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			388514				
		Накладные расходы -	Тенге			7748661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5924861		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1823800		
		Сметная прибыль -	Тенге			3587036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48424991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9350
		Сметная заработная плата -	Тенге				10078333			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48424991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9350
		Сметная заработная плата -	Тенге				10078333			
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,96%**				**298 319**				
		Итого с временными				**48 723 310**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Зимнее удорожание 3,57%**				**1 739 422**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г :				**50 462 732**				
		В том числе на 2018 год -63%				**31 791 521**				
		в том числе на 2019 год -37%				**18 671 211**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв.2018г				**54 474 841**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 63%,к=1,0599383				**33 697 051**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -37% , к=1,112825				**20 777 790**				
		НДС в текущих ценах -12%				**6 536 981**				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**61 011 822**				
		Услуги генподрядчика				**6 709 355**				
		Всего услуги подрядчика:				**54 302 467**				

Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года ,протокол №7

Сдал: Директор ТОО "SEMKAZ" **Ахметов С.М.**

Принял: Генеральный директор ТОО "АСКАДИ" **Ахметов А.С.**