Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Объект: "Строительство обслуживаний зданий и сооружений по улице Н. Турекулова №21 в городе Туркестан"

Договор субподряда №21 от 16.02.2020г.

Акт приемки выполненных работ за май 2020г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	экспл. машин / вт.ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	экспл. машин / вт.ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9 Система отопления											
41	Е11-180301-0104 изм и доп вып11	Радиаторы биметаллические(алюминиевые). Установка	квт	38,4	3489,51	50,48	133 997	1 938	51 158	79 932	231 043
					2106,78	17	80 901	662		17 114	
42	С123-051001-0289	Радиатор отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500мм, теплоотдачей от 156Вт до 210Вт	секция	240	1902,00		456 480		456 480		492 998
										36 518	
43	Е11-181101-0105 изм и доп вып 17	Краны воздушные.Установка	шт	20	881,21	0,00	17 624	0	6 647	10 758	30 653
					548,88	0,00	10 978,00	0		2 271	
44	Е119160601-0101 изм и доп вып 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм.Установка	шт	36	6779,72	302,68	244 070	10 896	32 707	197 911,00	477 339
					5568,51	41,21	200 466,00	1 483		35 358	
45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-C,для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, ф20	шт	18	10002,00		180 036		180 036		194 439
										14 403,00	
46	С123-040902-0501	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12м3/ч, Т макс 180С, PN40, DN15	шт	18	11211,00		201 798		201 798		217 942
										16 144,00	
47	Е11-160501-0603 изм и доп вып 18	Трудопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопроводов	185	3100,14	6,31	573 526	1 168	6 195	555 005	1218814
					3060,34	0,92	566 163,00	169		90 283	
48	Е11-160501-0604 изм и доп вып 18	Трудопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопроводов	168	3036,15	12,26	510 074	2 060	8 762	489 498	1 079 538
					2971,74	1,40	499 252,00	236		79 966	
49	Е11-160501-0804 изм и доп вып 18	Трудопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопроводов	143	4553,74	69,08	651 185	9 879	6 874	621 913,00	1 374 944
					4436,59	1,19	634 433	170		101 848,00	

50	Е11-260101-1701 изм и доп вып 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	496	1924,49	209,60	954 547	103 959	402 435	379 433,00	1 440 698
					903,53	103,03	448 152	51 102		106 718,00	
		Итого по разделу 9									6 758 408
Раздел 10 Вентиляция											
51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12т. Установка	вентилятор	6	33460	1292,66	200 757	7 756	13 494	178 280,00	409 360
					29918	401,75	179 508	2 411		30 323,00	
52	С13-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В)	комплект	6	192646		1 155 876		1 155 876		1 248 346
										92 470,00	
53	Е11-200101-0102 изм и доп вып 11	Воздуховоды Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм, периметр до 600мм. Прокладка	м2 поверхности воздух	145	16760	164,61	2 430 143	23 868	1 565 295	833 520,00	3 524 756
					5800	65,88	840 979	9 552		261 093,00	
54	Е11-200101-0103 изм и доп вып 11	Воздуховоды Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм, периметр до 800, 1000мм. Прокладка	м2 поверхности воздух	132	16236	130,89	2 143 157	17 277	1 424 926	693 625,00	3 063 725
					5310	51,72	700 954	6 827		226 943,00	
55	Е11-260101-1801 изм и доп вып 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2	277	5868	360,54	1 625 551	99 869	813 979	578 192,00	2 380 042
					2569	177,17	711 702	449 077		176 299,00	
56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, номер 150, размер 150х150мм. Установка	решетка	15	5242	101,01	78 631	1 515	14 408	62 090,00	151 979
					4181	43,27	62 708	649		11 258,00	
57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150х150мм	шт	15	2460		36 900		36 900		39 852
										2 952,00	
58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, номер 3, размер 200х200мм. Установка	решетка	5	8476	179,79	42 378	899	20 576	20 697,00	68 121
					4181	43,27	20 903	216		5 046,00	
59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200х200мм.	шт	5	2870		14 350		14 350		15 498
		Итого по разделу 10								1 148,00	
											10 901 679
		Итого по акту									
		НДС 12%	тенге								17 660 087
		Итого с НДС	тенге								2 119 210
			тенге								19 779 297

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ *Баев А.А.*

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Директор _____ *Бектимирова Д.Г.*