Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГидроСтройМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина,040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган, Гауhар ана,97/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина,040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган, Гауhар ана,97/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	259.2	1234.89 644.13	70.65 26.35	320084 166959	18311 6830	134814	163362 38676	522122
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	259.2	1198.29 63.67	95.7 34.86	310598 16504	24806 9035	269288	24007 26768	361373
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	259.2	1327.15 755.35	58.66 19.67	343996 195788	15204 5098	133005	188833 42626	575455
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	259.2	5037.83 5038		1305806 1305806		1305806		1305806
			Отпускная цена					*1305806*				
			Сметная стоимость оборудования									
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	175	562.41 159.28	6.41 1.98	98423 27874	1122 347	69427	26528 9996	134947
			Итого по разделу: 4. Полы									**2899703**
			Раздел: 5. Окна									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35.84	4608.12 2257.3	475.04 158.19	165155 80901	17026 5670	67228	77914 19446	262515
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	35.84	31468		1127813		1127813	90225	1218038
			Итого по разделу: 5. Окна									**1480553**
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16.8	3231.11 2151.21	220.28 65.31	54283 36140	3700 1097	14442	33514 7024	94821
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		16.8	9366		157349		157349		169937

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							12588	
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5.88	2808.62	308.02	16515	1811	3920	10204	28856
				м2		1833.95	94.23	10784	554		2137	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		5.88	72872		428487		428487		462766
				м2							34279	
			Итого по разделу: 6. Двери									**756380**
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением		1.85	271330.56	2025.61	501962	3748	414171	76561	624805
				м3 древесины в конструкции		45428.76	553.82	84043	1025		46282	
35	35	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		129.6	126.58	5.75	16405	745	4140	10569	29132
				м2 покрытия по фермам		88.89	1.73	11520	224		2158	
36	36	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		129.6	4440.47	52.92	575485	6858	292516	254991	896914
				м2 кровли		2130.49	8.13	276111	1053		66438	
37	37	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		129.6	5422		702691		702691		758906
				м2							56215	
38	38	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		129.6	332.86	30.6	43138	3967	19333	18949	67054
				м2 изолируемой поверхности		153.08	5.85	19839	758		4967	
			Итого по разделу: 7. Кровля									**2376811**
			Раздел: 8. Фасад									
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		193.2	3873.95	84.19	748446	16264	215140	418339	1260128
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2676.2	30.44	517042	5881		93343	
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		193.2	385.78	4.09	74533	790	33500	32387	115474
				м2 окрашиваемой поверхности		208.3	1.24	40243	240		8554	
			Итого по разделу: 8. Фасад									**1375602**
			Раздел: 9. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		30.72	1270.34	36.53	39025	1122	0	37448	82591
				квт		1233.81	10.07	37903	309		6118	
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		192	3790		727680		727680		785894
				секция							58214	
43	43	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		16	509.88	0	8158	0	3013	5042	14256
				шт.		321.56	0	5145	0		1056	
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		60	1866.87	3.96	112012	237	955	108635	238299
				м трубопровода		1847	0.54	110820	32		17652	
45	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		60	1276.42	204.15	76585	12249	30991	28225	113195
				м трубопровода		555.76	63.22	33346	3793		8385	
46	46	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		2	19500.71	991.29	39001	1982	2624	34158	79012
				вентилятор		17197.52	230.24	34395	460		5853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	2	133611		267222		267222	21378	288600
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	12524.74 / 3331.43	131.57 / 37.76	563613 / 149914	5921 / 1699	407778	148581 / 56976	769170
49	49	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	45	3847.67 / 1580.34	351.12 / 108.73	173145 / 71115	15801 / 4893	86229	57766 / 18473	249384
50	50	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	3110.98 / 2401.63	84.92 / 24.8	31110 / 24016	849 / 248	6244	23779 / 4391	59280
51	51	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	5831		58310		58310	4665	62975
			Итого по разделу: 9. Отопления и Вентиляция									**2742656**
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
52	52	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	1514.82 / 1508.61	3.52 / 0.85	71197 / 70905	166 / 40	126	69526 / 11258	151981
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	38	1461.09 / 1446.62	8.53 / 1.94	55522 / 54972	324 / 74	226	53945 / 8757	118224
54	54	Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56	5090.62 / 838.07	57.55 / 15.38	285075 / 46932	3223 / 861	234920	46837 / 26553	358465
55	55	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	1276.42 / 555.76	204.15 / 63.22	71479 / 31123	11432 / 3540	28925	26344 / 7826	105649
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	46866.75 / 4850.37	370.52 / 128.4	93733 / 9701	741 / 257	83292	9758 / 8279	111770
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	19691		39382		39382	3151	42533
58	58	С1244-104-0201	Сидение ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783		3566		3566	285	3851
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	2	2952.17 / 2423.62	143.51 / 45.62	5904 / 4847	287 / 91	770	4840 / 860	11604
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10146		20292		20292	1623	21915
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									**925992**
			Раздел: 11. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8605.1 / 5683.97	290.74 / 83.5	8605 / 5684	290 / 83	2630	4153 / 1021	13779
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3642 / 1832.37	29.59 / 0	25494 / 12827	207 / 0	12460	9235 / 2778	37507
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	7	1879		13153		13153	1052	14205
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	24	1051.88 / 916.6	10.3 / 3.06	25245 / 21998	248 / 74	3000	15892 / 3291	44428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	24	17506		420144		420144	33612	453756
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	48	647.25 483.51	0.9 0.28	31068 23208	44 14	7816	16720 3823	51611
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	384		4608		4608	369	4977
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	36	399		14364		14364	1149	15513
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1470	402.38 331.41	3.51 0.11	591504 487179	5160 159	99165	350883 75391	1017778
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.85	303475		257954		257954	20636	278590
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.62	472179		292751		292751	23420	316171
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									**2258100**
			Раздел: 12. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	59.2	383.08 0	383.08 61.38	22678 0	22678 3634	0	2616 2024	27318
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14.8	205.77 0	205.77 46.59	3045 0	3046 690	0	496 283	3824
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	5.92	12346.88 270.51	2315.47 436.55	73094 1601	13707 2584	57785	4521 6209	83824
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	59.2	3546.38 3089.5	442.58 126.67	209946 182899	26201 7499	846	167550 30200	407696
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	59.2	8500		503200		503200	40256	543456
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	2624.58 1454.31	79.08 23.04	157475 87258	4745 1383	65471	95732 20257	273464
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0.96	33557		32215		32215	2577	34792
			Итого по разделу: 12. Покрытия									**1374374**
			ИТОГО:									**16190171**
			НДС			**12 %**						**18132992**
			Итого с НДС									

Сдал **Принял**