Форма по приложению 3-б

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГидроСтройМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового административного здания и склада по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кунаева ст-е 8**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство нового административного здания и склада по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кунаева ст-е 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	261.8	559.01 0	559.01 89.58	146348 0	146348 23451	0	16885 13059	176292
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	327.25	216.13 8.2	207.93 35.14	70728 2682	68046 11501	0	10212 6475	87415
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	261.8	133.88 0	133.88 29.75	35050 0	35050 7788	0	5607 3253	43910
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	261.8	546.19 234.32	311.87 96.86	142993 61345	81648 25359	0	62427 16434	221854
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**529471**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7.8	36181.22 3498.84	4049.87 668.97	282213 27291	31589 5218	223334	29583 24944	336740
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	58.5	53719.45 8528.33	6322.48 1015.53	3142588 498908	369865 59409	2273815	508068 292052	3942708
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4.9725	408502		2031276		2031276	162502	2193778
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39	2325.2 772.7	62.98 7.39	90683 30135	2456 288	58091	28294 9518	128495
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	117	35855.76 17846.2	10571.67 1977.78	4195124 2088005	1236885 231400	870233	2157047 508174	6860345
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	468	13115.98 5547.99	969.91 178.23	6138278 2596458	453918 83410	3087902	2492277 690444	9320999
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	54	140551.04 49284.29	6767.32 1164.98	7589756 2661352	365436 62909	4562969	2479077 805507	10874340
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4.59	408502		1875024		1875024		2025026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							150002	
13	13	Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34.56	80177.05 16254.26	16928.35 2791.75	2770919 561747	585044 96483	1624128	598989 269593	3639501
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.9376	408502		1200015		1200015	96001	1296016
15	15	Е11-060701-0401 Ктр и Кзм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24.96	95574.76 36579.01	19290.14 3281.27	2385546 913012	481482 81901	991052	905371 263273	3554190
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.1216	408502		866678		866678	69334	936012
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**45108150**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-100403-0101 Ктр и Кзм=1,04	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	540	7475.61 3385.95	53.13 15.23	4036830 1828413	28691 8223	2179726	1652972 455184	6144986
18	18	Е11-150206-0206 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	540	2916.64 1909.81	24.8 6.52	1574987 1031300	13393 3521	530294	827857 192227	2595071
19	19	Е11-150405-0104 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540	2182.08 1604.91	20.25 6.4	1178322 866650	10936 3457	300736	696086 149953	2024361
20	20	Е11-150203-0203 Ктр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1780	3819.98 2600.69	353.79 167.77	6799561 4629221	629750 298622	1540590	3942275 859347	11601183
21	21	Е11-150206-0202 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1780	2037.85 1040.05	15.82 4.16	3627374 1851281	28158 7399	1747935	1486944 409145	5523463
22	22	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1780	1690.58 1277.38	19.09 6.03	3009238 2273729	33979 10730	701530	1827567 386944	5223749
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**33112813**
			ИТОГО:									**78750434**
			НДС			**12 %**		**9450052**				
			Итого с НДС									**88200486**

Сдал **Принял**

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового административного здания и склада по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кунаева ст-е 8**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство нового административного здания и склада по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кунаева ст-е 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	540	1802.03 939.96	103.09 38.45	973096 507577	55668 20765	409850	496642 117579	1587317
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	540	1748.62 92.91	139.65 50.87	944255 50174	75412 27467	818669	72983 81379	1098617
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	540	1936.65 1102.26	85.6 28.7	1045791 595218	46223 15500	404350	574075 129589	1749455
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	540	5700.93		3078502		3078502		3078502
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	468	820.71 232.43	9.36 2.9	384092 108776	4379 1355	270936	103523 39009	526624
			Итого по разделу: 4. Полы									**8040515**
			Раздел: 5. Проемы									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	94.08	6724.44 3293.98	693.2 230.84	632635 309898	65217 21718	257521	298454 74487	1005576
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	94.08	31468		2960509		2960509	236841	3197350
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33.6	4715.03 3139.17	321.44 95.31	158425 105476	10800 3202	42148	97811 20499	276735
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	94.08	9366		881153		881153	70492	951645
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	4098.5 2676.2	449.48 137.51	24099 15736	2643 809	5720	14890 3119	42108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5.88	72872		428487		428487	34279	462766
			Итого по разделу: 5. Проемы									**5936180**
			Раздел: 6. Кровля и Фасад									
34	34	Е11-100116-0103 Ктгр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	297	184.71 129.71	8.39 2.52	54859 38524	2493 749	13843	35345 7216	97420
35	35	Е11-120101-0705 Ктгр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	297	6479.8 3108.93	77.22 11.86	1924500 923353	22935 3522	978212	852725 222178	2999403
36	36	С1224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	297	5520		1639440		1639440	131155	1770595
37	37	Е11-120101-1503 Ктгр и Кэм=1,04	Пароизоляция прикладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297	485.73 223.38	44.66 8.53	144260 66344	13264 2533	64652	63367 16610	224237
38	38	Е11-080701-0101 Ктгр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	468	2297.2 1371.12	176.35 54.61	1075088 641683	82534 25557	350870	620533 135650	1831271
39	39	Е11-150207-0101 Ктгр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	468	5653.09 3905.27	122.85 44.42	2645647 1827666	57493 20790	760488	1478765 329953	4454365
40	40	Е11-150402-0203 Ктгр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	468	562.96 303.96	5.97 1.81	263464 142254	2793 848	118417	114482 30236	408182
			Итого по разделу: 6. Кровля и Фасад									**11785473**
			Раздел: 7. Система отопления и вентиляции									
41	41	Е11-180301-0104 Ктгр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	80.64	1853.75 1800.44	53.31 14.7	149486 145188	4299 1185	0	143445 23435	316366
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	504	3790		1910160		1910160	152813	2062973
43	43	Е11-181101-0105 Ктгр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	42	744.05 469.24	0 0	31250 19708	0 0	11542	19314 4045	54609
44	44	Е11-160501-0603 Ктгр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2724.25 2695.25	5.77 0.79	871759 862479	1847 252	7432	845477 137379	1854615
45	45	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	320	259		82880		82880	6630	89510
46	46	Е11-260101-1701 Ктгр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1862.62 811	297.9 92.26	596039 259519	95329 29522	241191	219671 65257	880967
47	47	Е11-201401-0102 Ктгр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	14	28456.6 25095.64	1446.55 335.98	398392 351339	20252 4704	26802	348922 59785	807099
48	48	С1246-401-0408	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, в 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В	комплект	14	225497		3156958		3156958	252557	3409515
49	49	Е11-200101-0102 Ктгр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170	16434.9 4861.42	192 55.1	2793932 826442	32639 9367	1934851	819093 289042	3902067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-200101-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	210	15984.13 4451.04	151.83 43.26	3356668 934719	31884 9085	2390065	924928 342528	4624124
51	51	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	380	5614.74 2306.13	512.38 158.66	2133603 876329	194703 60292	1062570	711832 227635	3073070
52	52	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	4539.73 3504.59	123.91 36.19	90795 70092	2478 724	18224	69399 12816	173010
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	5831		116620		116620	9330	125950
54	54	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	7297.63 3504.59	176.24 36.19	43786 21028	1057 217	21701	20820 5168	69774
55	55	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4167		25002		25002	2000	27002
			Итого по разделу: 7. Система отопления и вентиляции									**21470651**
			ИТОГО:									**47232819**
			НДС			**12 %**		**5667938**				
			Итого с НДС									**52900757**

Составил

Принял