Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Semkaz"

Объект: Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е32, Е33 и Е18. 2 этап. Наружные сети водопрода и канализации

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№3	05.07.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**46 836 433,00**									
в том числе за месяц	**46 836 433,00**	**41 818 243,75**							**5 018 189,25**	**46 836 433,00**

ТОО"АСКАДИ"_____**Акшалов С.С.**

ТОО"Semkaz"_____**Ахметова Д.С.**

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Субподрядчик: ТОО "SEMKAZ"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е32, Е33 и Е18. 2 этап.
Наименование объекта - Наружные сети водопрода и канализации
Договор подряда №3 от 05.07.2020 года

Акт
приемки выполненных работ за август 2022 года

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			м3 грунта	1325,8445	160,99	151,35	213453	200667	--	49997	284526
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	12786	56654		21076	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	41,0055	1929,62	--	79125	--	--	56970	146983
		НР - 72%; СП - 8%			1929,62	--	79125	--		10888	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	1544,15	236,77	224,90	365603	347276	176	90318	492395
		НР - 72%; СП - 8%			11,75	69,48	18151	107291		36474	
4	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**									
			т	2470,64	408,00	--	1008021	--		--	1088663
		СП - 8%			--	--	--	--		80642	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	87,33	1006,99	--	87941	--	--	63317	163358
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	87941	--		12101	
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	2823,67	39,82	39,82	112441	112441	--	27457	151090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	38135		11192	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2823,67	213,70	96,44	603414	272308	--	336872	1015509
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	331106	136772		75223	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	59,78	3015,12	165,62	180244	9901	97782	75046	275713
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	72561	3243		20423	
9	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	1718,9	689,79	27,89	1185678	47946	557638	433863	1749104
		НР - 72%; СП - 8%			337,48	13,09	580094	22493		129563	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	23713,91	10726,74	47428	21453	2485	30493	84154
		НР - 99%; СП - 8%			11745,00	3655,42	23490	7311		6234	
11	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	7100,96	2121,10	7101	2121	572	5081	13156
		НР - 99%; СП - 8%			4408,00	724,00	4408	724		975	
12	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	3424,97	205,38	17125	1027	2347	14151	33778
		НР - 99%; СП - 8%			2750,25	108,50	13751	543		2502	
13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2339,07	88,02	4678	176	655	3901	9265
		НР - 99%; СП - 8%			1923,60	46,50	3847	93		686	
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	6	2281,11	1410,43	13687	8463	--	7746	23147
		НР - 99%; СП - 8%			870,68	433,29	5224	2600		1715	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	8	1547,80	957,85	12382	7663	--	7002	20935
		НР - 99%; СП - 8%			589,95	294,16	4720	2353		1551	
16	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка**	т фасонных частей	0,215	73454,63	13732,22	15793	2952	4134	9631	27457
		НР - 99%; СП - 8%			40497,60	4749,18	8707	1021		2034	
17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3110,49	193,38	3110	193	555	2429	5982
		НР - 99%; СП - 8%			2362,36	90,78	2362	91		443	
18	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0042	1999661,11	875874,68	8399	3679	329	5649	15171
		НР - 99%; СП - 8%			1045500,00	313053,51	4391	1315		1124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0042	5365804,57	780726,21	22536	3279	17317	2879	27449
		НР - 99%; СП - 8%			461988,00	230525,82	1940	968		2033	
20	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	14	8050,03	--	112700	--	52650	58849	185273
		НР - 98%; СП - 8%			4289,25	--	60050	--		13724	
21	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0006	2838065,33	1300000,90	1703	780	49	1132	3061
		НР - 99%; СП - 8%			1456900,00	448165,28	874	269		227	
22	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0006	7541055,58	1186411,68	4525	712	3475	532	5462
		НР - 99%; СП - 8%			562600,00	333547,02	338	200		405	
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	25448,46	3209,25	50897	6419	22122	22286	79037
		НР - 99%; СП - 8%			11178,01	77,50	22356	155		5855	
24	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,227	1068862,38	374977,38	242632	85120	11369	172413	448248
		НР - 99%; СП - 8%			643800,00	123399,48	146143	28012		33204	
25	1122-0701-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,227	343950,92	--	78077	--	44694	33050	120017
		НР - 99%; СП - 8%			147063,40	--	33383	--		8890	
26	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,277	524282,20	156960,32	145226	43478	2540	112143	277958
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	99208	14068		20589	
27	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,277	102505,55	--	28394	--	6174	21998	54423
		НР - 99%; СП - 8%			80216,40	--	22220	--		4031	
28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,054	400698,02	110852,14	21638	5986	189	17205	41950
		НР - 99%; СП - 8%			286344,00	35484,26	15463	1916		3107	
29	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,054	76546,91	--	4134	--	524	3574	8324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			66847,00	--	3610	--		617	
30	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка указателей**									
			шт	1	999,37	--	999	--	103	967	2124
		НР - 108%; СП - 8%			895,62	--	896	--		157	
31	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
			врезка	1	13297,88	7522,41	13298	7522	746	7540	22505
		НР - 99%; СП - 8%			5029,90	2586,51	5030	2587		1667	
32	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
			км трубопровода	0,01	2204128,50	1000187,04	22041	10002	785	14685	39664
		НР - 99%; СП - 8%			1125400,00	357896,26	11254	3579		2938	
33	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**									
			сальник	2	10016,07	29,34	20032	59	9827	9973	32406
		НР - 98%; СП - 8%			5073,00	15,50	10146	31		2400	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ КОЛОДЦЕВ диам.2000 мм(2шт), диам.1500 мм(1шт)									
34	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,68	46025,00	9921,08	399497	86115	135300	214005	662583
		НР - 99%; СП - 8%			20516,40	4387,65	178082	38085		49080	
35	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	**Крышка термоизоляционная**									
			м2	0,96	2130,79	42,52	2046	41	1651	335	2571
		НР - 90%; СП - 8%			368,23	19,11	354	18		190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5135996	1287778	976188	1913489	7613441
							1864010	470524	--	563960	
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
36	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			м3 грунта	1804,6462	160,99	151,35	290538	273134	--	68052	387277
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	17403	77113		28687	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	55,8138	1929,62	--	107699	--	--	77544	200062
		НР - 72%; СП - 8%			1929,62	--	107699	--		14819	
38	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	7289,54	236,77	224,90	1725918	1639403	827	426369	2324470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11,75	69,48	85688	506492		172183	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	274,5	1006,99	--	276419	--	--	199022	513476
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	276419	--		38035	
40	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	8875,5	39,82	39,82	353430	353430	--	86304	474913
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	119867		35179	
41	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			м3 уплотненного грунта	8875,5	213,70	96,44	1896681	855931	--	1058873	3191998
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	1040750	429907		236444	
42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			м3 основания	67,17	3015,12	165,62	202526	11125	109870	84323	309797
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	81531	3644		22948	
43	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**									
			м2 креплений	1409,2	689,79	27,89	972050	39307	457166	355692	1433962
		НР - 72%; СП - 8%			337,48	13,09	475577	18440		106219	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
44	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**									
			км трубопровода	0,083	524282,20	156960,32	43515	13028	761	33602	83287
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	29726	4215		6169	
45	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**									
			км трубопровода	0,486	633289,81	203825,20	307779	99059	7176	231397	582310
		НР - 99%; СП - 8%			414700,00	66234,63	201544	32190		43134	
46	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
			км трубопровода	0,0267	1999661,11	875874,68	53391	23386	2090	35911	96446
		НР - 99%; СП - 8%			1045500,00	313053,51	27915	8359		7144	
47	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
			км трубопровода	0,0267	5365804,57	780726,21	143267	20845	110087	18305	174498
		НР - 99%; СП - 8%			461988,00	230525,82	12335	6155		12926	
48	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**									
			сальник	89	10016,07	29,34	891430	2611	437322	443819	1442069
		НР - 98%; СП - 8%			5073,00	15,50	451497	1380		106820	
49	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**									
			врезка	1	27263,96	--	27264	--	3025	23997	55362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			24239,25	--	24239	--		4101	
50	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	2204128,50	1000187,04	22041	10002	785	14685	39664
		НР - 99%; СП - 8%			1125400,00	357896,26	11254	3579		2938	
51	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	6089361,42	858056,98	60894	8581	46881	7864	74259
		НР - 99%; СП - 8%			543168,00	251215,84	5432	2512		5501	
52	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**	сальник	2	10016,07	29,34	20032	59	9827	9973	32406
		НР - 98%; СП - 8%			5073,00	15,50	10146	31		2400	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (28 ШТ)									
53	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	44,14	56461,07	11793,82	2492192	520579	973524	1210344	3998739
		НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	998089	224481		296203	
54	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2	10,4	1016,66	135,57	10573	1410	5943	4030	15771
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	3220	512		1168	
55	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	10,4	1282,64	3,06	13339	32	11097	2401	17000
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	2210	13		1259	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1500 (7 ШТ)									
56	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	15,43	45768,12	7986,53	706202	123232	337587	297037	1083499
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	245383	54654		80259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10617181	3995153	2513968	4689544	16531265
							4108059	1493543	--	1224536	
		РАЗДЕЛ 3.К2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
57	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4062,2533	160,99	151,35	654000	614824	--	153184	871759
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	39175	173581		64575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	125,6367	1929,62	--	242431	--	--	174550	450340
		НР - 72%; СП - 8%			1929,62	--	242431	--		33359	
59	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1188,11	236,77	224,90	281305	267204	135	69493	378862
		НР - 72%; СП - 8%			11,75	69,48	13966	82552		28064	
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,28	1006,99	--	162408	--	--	116934	301688
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	162408	--		22347	
61	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5214,72	39,82	39,82	207654	207654	--	50707	279031
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	70427		20669	
62	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5214,72	213,70	96,44	1114378	502895	--	622131	1875430
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	611483	252588		138921	
63	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	101,11	3015,12	165,62	304859	16746	165386	126930	466332
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	122727	5485		34543	
64	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2473,48	689,79	27,89	1706178	68994	802434	624324	2516943
		НР - 72%; СП - 8%			337,48	13,09	834750	32367		186440	
		Трубопроводы									
65	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,295	733221,49	256612,88	216300	75701	9707	154326	400277
		НР - 99%; СП - 8%			443700,00	84723,86	130892	24994		29650	
66	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,451	1068862,38	374977,38	482057	169115	22588	342547	890572
		НР - 99%; СП - 8%			643800,00	123399,48	290354	55653		65968	
67	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0162	1999661,11	875874,68	32395	14189	1269	21788	58518
		НР - 99%; СП - 8%			1045500,00	313053,51	16937	5071		4335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0162	5365804,57	780726,21	86926	12648	66794	11107	105875
		НР - 99%; СП - 8%			461988,00	230525,82	7484	3735		7843	
69	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	54	10016,07	29,34	540868	1584	265342	269283	874963
		НР - 98%; СП - 8%			5073,00	15,50	273942	837		64812	
70	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0063	2838065,33	1300000,90	17880	8190	512	11882	32143
		НР - 99%; СП - 8%			1456900,00	448165,28	9178	2823		2381	
71	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0063	7541055,58	1186411,68	47509	7474	36491	5589	57346
		НР - 99%; СП - 8%			562600,00	333547,02	3544	2101		4248	
72	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	21	25448,46	3209,25	534418	67394	232286	234002	829893
		НР - 99%; СП - 8%			11178,01	77,50	234738	1628		61474	
73	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	27263,96	--	27264	--	3025	23997	55362
		НР - 99%; СП - 8%			24239,25	--	24239	--		4101	
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (16 ШТ)									
74	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	30,256	56461,07	11793,82	1708286	356834	667306	829637	2740957
		НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	684146	153872		203034	
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500 (10)									
75	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	28,95	46035,75	7986,53	1332735	231210	641133	557306	2041244
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	460392	102543		151203	
		Устройство камеры									
76	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	92,15	160,99	151,35	14836	13947	--	3475	19775
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	889	3938		1465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**									
			м3 грунта	2,85	4265,21	--	12156	--	--	8752	22581
		НР - 72%; СП - 8%			4265,21	--	12156	--		1673	
78	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)**									
			м3 грунта	95	52,95	52,95	5030	5030	--	1458	7006
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,31	--	2024		519	
79	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	2,85	916,86	--	2613	--	--	1881	4854
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	2613	--		360	
80	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	92,15	31,81	31,81	2932	2932	--	850	4084
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,80	--	1180		302	
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта								
				92,15	179,18	81,01	16511	7465	--	9213	27782
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	9047	3749		2058	
82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	1,6	19056,54	1130,61	30490	1809	26335	2544	35677
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	2346	450		2643	
83	1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца								
				31,7	38453,85	3265,95	1218987	103531	883347	283675	1622874
		НР - 99%; СП - 8%			7322,05	1717,07	232109	54431		120213	
84	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	0,05805	22987,72	1410,22	1334	82	16	1148	2681
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	1236	26		199	
85	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**									
			м2	20,8	1016,66	135,57	21147	2820	11888	8060	31543
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	6439	1023		2336	
86	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**									
			м2	20,8	1282,64	3,06	26679	64	22194	4802	33999
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	4421	25		2518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11052564	2760334	3858188	4725575	17040391
							4434042	1037103	--	1262253	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41185097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10406110				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8043266			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3001170			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7348344		
		- Перевозка грузов	Тенге				1008021				
		- Накладные расходы	Тенге							11328608	
		- Сметная прибыль	Тенге							3050749	
		Временные здания и сооружения			1 %		411851				
		Итого с временными									41 596 948
		Зимние удорожания			1,7 %		707148				
		Итого с зимними удорожаниями									42 304 096
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		846082				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									42 304 096
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									44 415 113
		НДС			12 %		5329814				
		Итого с НДС									49 744 926
		Всего услуги Подрядчика:									46 836 433

Сдал: Директор ТОО "SEMKAZ"

_____ **Ахметова Д.С.**

Принял: Директор ТОО "АСКАДИ"

_____ **Акшалов С.С.**