Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«25» ноябрь 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество ограниченной ответственностью «Казахстанский завод трубной изоляции» г.Нур-Султан 85,11,3**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Бейсембаева Асхат Кикбаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Казы Лебяженского района Павлодарской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы», Руководитель Бибалов Асет Сергазинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма Акжол-2030»;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» №29 от 11.04.2017г «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Казы Лебяженского района Павлодарской области»** наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Лебяжинского района Павлодарской области» прискз № 1 от 11.01.2018года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Рабочие скважины глубиной 55м.	шт.	4		4	
Насосные 1-го подъема.	шт.	4		4	
Насосная 2-го подъема.	шт.	1		1	
Резервуары чистой воды	шт.	2		2	
Фильтры - поглотители	шт.	2		2	
Очистная установка «Шипур»	шт.	1		1	
Резервуар промывных вод	шт.	1		1	
Биотуалет	шт.	1		1	
ДГУ	шт.	1		1	
КТПН	шт.	1		1	
Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений	м	936		936	
Протяженность внутриквартальных сетей водопровода					
Сети подводящего трубопровода В0 PE SDR 21 Dn 110*5,3мм	м	6239,1		6240	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 11 Dn 32*3мм	м	6968,3		6970	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 21 Dn 110*5,3мм	м	81,4		82	
Сети подводящего	м	127,4		128	

трубопровода к потребителю В1 PE SDR 17 Dn 75*4,7мм					
Водопроводные колодцы Dn2000	шт.	28		28	
Водопроводные колодцы Dn1500	шт.	5		5	
Водопроводный колодец 2500х2000мм	шт.	20		20	
Водопроводный колодец 3000х2000мм	шт.	1		1	
Пожарные гидранты	шт.	33		33	
Протяженность наружных сетей водопровода и канализации					
Сети магистральные В0 из стальных электросварных труб Dn 133*4,5мм	м	61,6		62	
Сети магистральные В0 из стальных электросварных труб Dn 89*4мм	м	179		179	
Сети магистральные В0 из полиэтиленовых труб PE100 S10 SDR21 Dn 125*6мм	м	97,2		98	
Сети исходной воды В9 из стальных электросварных труб Dn 89*4мм	м	391,2		392	
Сети механически загрязненных вод К4 из стальных электросварных труб Dn 108*4мм	м	36		36	
Сети механически загрязненных вод К4 из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб с раструбом DN/ID 150	м	14,3		15	
Водопроводный колодец 3000х2000мм	шт.	3		3	
Водопроводный	шт.	1		1	

колодец 3000х2500мм					
Водопроводный колодец 2500х2000мм	шт.	1		1	
Водопроводные колодцы Dn1500	шт.	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На участке выделены две функциональные зоны: Разводящая сеть водопровода по селу и комплекс водопроводных очистных сооружений.

Разводящая сеть включает в себя напорный трубопровод дм.110 мм и подводящий к потребителю дм.32 мм на участке установлены 54 водопроводных колодца и 33 пожарных гидранта. Комплекс водопроводных сооружений включает в себя следующее: три рабочих насосных станций 1-го подъема и одну резервную, одну насосную станцию 2-го подъема два резервуара чистой воды, одну очистную установку «Шипур» один резервуар промывных вод два фильтра поглотителя, на территории комплекса предусмотрен дизель генератор на случай аварийного отключения сети электропитания в 125 кВ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев ;
фактически, месяц: **10 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопровода и водопроводных сооруженийв с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции

Бейсембаев Асхат Кикбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КЗТИ