КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С. КАЗЫ ЛЕБЯЖИНСКОГО

Справка 10
стоимости актов выполненных работ
За октябрь месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	25.06.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных)	дополнительные			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке:	**420 221 100,00**									
в том числе за октябрь:		**12 236 198,00**		**10 925 176,79**					**1 311 021,21**	**12 236 198,00**
итого к оплате:										**12 236 198,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"

Бибалов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Бейсембаев А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С. КАЗЫ ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙОНА.
Наименование объекта: Резервуар чистой воды №1,2

АКТ №36 от 07.10.2019г
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019года
На: 6-5-1 Резервуар чистой воды №1,2

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 общестроительные работы							
1	**11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**334,08**	**98,88**	**33034**	**59,1**
								6125
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	2,67264	668,59	1787	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	7,75066		8577	
		Итого по заработной плате					**10364**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00003	0,0100224	2245,2	23	
		Итого по материалам					**23**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,937664	3553,73	6886	
						1106,72	2144	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	5,812992	4186,8	24338	
						1106,72	6433	
		Итого по эксплуатации машин					**31224**	
2	**41-020103-1002**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=2,040;**	т		**681,5232**	**69,91**	**47645**	**100**
3	**11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**842,72**	**68,76**	**57944**	**59,1**

							10775
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	5,92432	668,59	3961	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	12,89362		14270	
	Итого по заработной плате					**18231**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0153	12,893616	4186,8	53983	
					1106,72	14270	
	Итого по эксплуатации машин					**53983**	
4 11-010205-0301							
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		**20,96**	**1017,41**	**21325**	**59,1**
							12603
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,416	29,67936	718,51	21325	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**21325**	
5 11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		**334,08**	**12,52**	**4182**	**59,1**
							1017
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00272	0,9087	668,59	608	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	1,01226		1113	
	Итого по заработной плате					**1721**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00002	0,0066816	2245,2	15	
	Итого по материалам					**15**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,9888768	3553,73	3514	
					1106,72	1094	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,0233856	1932,02	45	
					825,11	19	
	Итого по эксплуатации машин					**3559**	
6 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**86,37**	**578,07**	**49928**	**59,1**
							29507
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,885	76,43745	653,19	49928	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**49928**	

7	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**777,31**	**21,93**	**17045**	**59,1**
								3518
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	6,26512		5953	
		Итого по заработной плате					**5953**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	6,2651186	2720,58	17045	
						950,2	5953	
		Итого по эксплуатации машин					**17045**	
8	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**777,31**	**116,96**	**90912**	**59,1**
								40523
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	83,94948	616,21	51731	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	20,40439		16836	
		Итого по заработной плате					**68567**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	20,4043875	1874,32	38244	
						825,11	16836	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,105	81,61755	11,48	937	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**39181**	
9	11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обвалования**	м3 грунта		**241,1**	**98,88**	**23839**	**59,1**
								4421
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	1,9288	668,59	1290	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	5,59352		6191	
		Итого по заработной плате					**7481**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00003	0,007233	2245,2	16	
		Итого по материалам					**16**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,39838	3553,73	4969	
						1106,72	1548	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	4,19514	4186,8	17564	
						1106,72	4643	
		Итого по эксплуатации машин					**22533**	

10	41-020103-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км из бурта временного храненияК=2,040;**	т		**491,844**	**69,91**	**34385**	**100**
11	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**241**	**21,93**	**5285**	**59,1**
								1091
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,94246		1846	
		Итого по заработной плате					**1846**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,94246	2720,58	5285	
						950,2	1846	
		Итого по эксплуатации машин					**5285**	
12	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ıлотненного грунта		**241**	**116,96**	**28187**	**59,1**
								12564
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	26,028	616,21	16039	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,32625		5220	
		Итого по заработной плате					**21259**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	6,32625	1874,32	11857	
						825,11	5220	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре(	маш.-ч	0,105	25,305	11,48	291	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**12148**	
13	**11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	ıлотненного грунта		**241**	**50,8**	**12244**	**59,1**
								2505
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0122	2,9402	616,21	1812	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,9402		2426	
		Итого по заработной плате					**4238**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	24,1	25,42	613	
		Итого по материалам					**613**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,9402	3339,66	9819	
						825,11	2426	
		Итого по эксплуатации машин					**9819**	

14	11-010203-0104	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	нированной площади		**157,2**	**73,08**	**11488**	**59,1**
								6790
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	15,72	730,83	11489	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**11489**	
15	**11-010204-0201**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой ПСП земли, вручную**	м2		**157,2**	**243,52**	**38281**	**59,1**
								21002
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,332	52,1904	680,92	35537	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**35537**	
	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,012	1,8864	1317	2484	
		Итого по материалам					**2484**	
	32-030303-0201	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	0,0365	5,7378	45,4	260	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**260**	
16	**11-010204-0301**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	м2		**157,2**	**68,54**	**10774**	**59,1**
								2229
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0159	2,49948	616,21	1540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	2,70384		2231	
		Итого по заработной плате					**3771**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,051	8,0172	25,42	204	
		Итого по материалам					**204**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	2,70384	3339,66	9030	
						825,11	2231	
		Итого по эксплуатации машин					**9030**	
17	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5,W4,мрз50**	м3		**5,76**	**20372,74**	**117347**	**48,5**
								2939
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	7,776	668,59	5199	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,04429		861	
		Итого по заработной плате					**6060**	

21-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2	м3	1,02	5,8752	16841,61	98948	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01152	25,42	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	1,44	6598,38	9502	
	Итого по материалам					**108450**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,7648	10,84	30	
					0	0	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,0368	3525,73	3655	
					825,11	855	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,007488	1765,47	13	
					825,11	6	
	Итого по эксплуатации машин					**3698**	
18 11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25W6.мрз200**	м3		**103**	**30341,16**	**3125139**	**48,5**
							295074
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	6,51	670,53	806,01	540454	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	71,8322		67946	
	Итого по заработной плате					**608400**	
21-020101-0910	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F300, W6 ГОС	м3	1,015	104,545	21855,75	2284909	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	1	103	66,3	6829	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строит	м3	0,003	0,309	14274,47	4411	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι	м3	0,0016	0,1648	26027,18	4289	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι	м3	0,0092	0,9476	26027,18	24663	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00103	0,10609	64496,43	6842	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,48	49,44	196,54	9717	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,31827	25,42	8	
21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,02163	204847,62	4431	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,04841	197175,18	9545	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	32,342	589,67	19071	
	Итого по материалам					**2374715**	

	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	37,6053	32,41	1219
						0	0
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	1,2566	3119,97	3921
						1106,72	1391
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	66,538	2857,18	190111
						950,2	63224
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,2781	3377,54	939
						825,11	229
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,469	48,307	147,49	7125
						0	0
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	3,7595	1765,47	6637
						825,11	3102
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,3605	49,6	18
						0	0
		Итого по эксплуатации машин					**209970**
19	**22-050105-0101**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон**	кг		**433**	**1553,53**	**672678**	–
20	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 д 25 мм**	т		**18,0328**	**187706,06**	**3384866**	–
21	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 д 20 мм**	т		**3,362**	**187706,06**	**631068**	–
22	**21-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 д 12 мм**	т		**0,3692**	**215175,58**	**79443**	–
23	**21-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 д 10 мм**	т		**0,1171**	**215175,58**	**25197**	–
24	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 д 8 мм**	т		**0,38**	**195310,52**	**74218**	–

25	**11-060301-0602**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (лист 20 п3-6)**	т		**5,114**	**10124,56**	**51777**	**48,5**
								23343
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	12,62	64,53868	730,83	47167	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,86938		962	
		Итого по заработной плате					**48129**	
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, с	кг	3	15,342	91,8	1408	
		Итого по материалам					**1408**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,86938	3119,97	2712	
						1106,72	962	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	2,45472	198,18	486	
						0	0	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,20456	21,1	4	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**3202**	
26	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм лист 20 п11-13**	т		**0,02276**	**12917,4**	**294**	**48,5**
								131
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	14,94	0,34003	778,28	265	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00455		5	
		Итого по заработной плате					**270**	
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, с	кг	3	0,06828	91,8	6	
		Итого по материалам					**6**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004552	3119,97	14	
						1106,72	5	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,02278276	198,18	5	
						0	0	
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01864044	208,39	4	
						0	0	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0009104	21,1	0	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**23**	

27	11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка МН111-4,сальники,**	т		**0,109**	**47871,56**	**5218**	**48,5**
							2071
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	42,5	4,6325	825,11	3822	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,47742		448	
		Итого по заработной плате					**4270**	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000763	200244,36	153	
		Итого по материалам					**153**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,19075	3119,97	595	
						1106,72	211	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	8,82	0,96138	147,49	142	
						0	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,28667	1765,47	506	
						825,11	237	
		Итого по эксплуатации машин					**1243**	
28	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,109**	**387490,78**	**42236**	**–**
29	11-161201-0101	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник		**3**	**2113**	**6339**	**60,4**
								2539
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,8	5,4	778,28	4203	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4203**	
	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного примене	кг	0,49	1,47	122,24	180	
	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГО(	т	0,00064	0,00192	161273,5	310	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	5,4	304,78	1646	
		Итого по материалам					**2136**	
30	11-161201-0102	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник		**1**	**4250**	**4250**	**60,4**
								1110

	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,36	2,36	778,28	1837
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**1837**
	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного примене	кг	0,78	0,78	122,24	95
	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГО(	т	0,00152	0,00152	161273,5	245
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	304,78	2073
		Итого по материалам					**2413**
31	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство набетонка В7,5, W4.мрз 50**	м3		**16,3**	**20372,76**	**332076**	**48,5**
							8318
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	22,005	668,59	14712
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,95519		2438
		Итого по заработной плате					**17150**
	21-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2	м3	1,02	16,626	16841,61	280009
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0326	25,42	1
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	4,075	6598,38	26888
		Итого по материалам					**306898**
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,824	10,84	85
						0	0
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,934	3525,73	10344
						825,11	2421
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02119	1765,47	37
						825,11	17
		Итого по эксплуатации машин					**10466**
32	**11-460302-0601**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м борозд		**30,5**	**367,87**	**11220**	**50,8**
							4351
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,26609	8,11575	806,01	6541
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08041	2,45251		2024

	Итого по заработной плате					**8565**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,08041	2,452505	1874,32	4597	
					825,11	2024	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,16082	4,90501	16,8	82	
					0	0	
	Итого по эксплуатации машин					**4679**	
33 11-010201-0801	**Основание под полы промышленных цехов. Полив водой Увлажнение водой перед нанесением Пенетрона**	нной площади основания		**202**	**38,1**	**7696**	**59,1**
							4487
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,061	12,322	616,21	7593	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**7593**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	4,04	25,42	103	
	Итого по материалам					**103**	
34 11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734-пенетронК=2,000;**	м2		**404**	**33,21**	**13416**	**54,2**
							7109
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0414	16,7256	778,28	13017	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1212		100	
	Итого по заработной плате					**13117**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	2,626	45,13	119	
					0	0	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0001	0,0404	34,81	0	
					0	0	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0404	3377,54	136	
					825,11	33	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0808	1765,47	143	
					825,11	67	
	Итого по эксплуатации машин					**399**	
35 22-050105-0101	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон**	кг		242,4	**1553,53**	**376576**	**–**

36	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в 3 слояК=1,500;**	м2 поверхности		**288,888**	**726,25**	**209806**	**50,8**
								25626
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	61,24426	815,87	49967	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,57778		477	
		Итого по заработной плате					**50444**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	693,3312	212,16	147097	
	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0,00016	0,04622208	125985,01	5823	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,06933312	51147,9	3546	
		Итого по материалам					**156466**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,633316	417,71	2353	
						0	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,577776	1765,47	1020	
						825,11	477	
		Итого по эксплуатации машин					**3373**	
37	11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734-Защита штраб пенетроном 1 слой**	м2		**2,29**	**33,62**	**77**	**54,2**
								40
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0414	0,09481	778,28	74	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00069		–	
		Итого по заработной плате					**74**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	0,014885	45,13	1	
						0	0	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,000229	34,81	0	
						0	0	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000229	3377,54	1	
						825,11	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000458	1765,47	1	
						825,11	0	

	Итого по эксплуатации машин					3	
38 22-050105-0101							
	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг		**1,832**	**1553,53**	**2846**	**–**
39 11-070106-0401	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором-пенекрит**	м шва		**30,5**	**259,38**	**7911**	**62,1**
							3450
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,237	7,2285	768,42	5555	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5555**	
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,107	3,2635	721,89	2356	
					0	0	
	Итого по эксплуатации машин					**2356**	
40 22-050105-0102							
	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг		**45,75**	**1275,76**	**58366**	**–**
41 11-130301-1202							
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 эмаль ЭпобенК=2,000;	м2		**404**	**15**	**6059**	**54,2**
							3122
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,018	7,272	778,28	5660	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1212		100	
	Итого по заработной плате					**5760**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	2,626	45,13	119	
					0	0	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,0404	34,81	0	
					0	0	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0404	3377,54	136	
					825,11	33	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0808	1765,47	143	
					825,11	67	
	Итого по эксплуатации машин					**399**	
42 22-040101-1202	**Эмаль эповин-БЭП-5297**	кг		**161,6**	**3316,25**	**535906**	**–**

43 11-070105-0101	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	;орных конструкций		**6**	**4535,5**	**27213**	**62,1**
							6845
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,06	12,36	778,28	9620	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2477	1,4862		1403	
	Итого по заработной плате					**11023**	
21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,396	16994,53	6730	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,002	0,012	15383,17	185	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,148	0,888	66,3	59	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	0,0006	0,0036	364876,43	1314	
21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι	м3	0,00299	0,01794	20563,04	369	
21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой I	м2	0,562	3,372	86,68	292	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,003	0,018	196,54	4	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,0529	0,3174	6598,38	2094	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0024	197175,18	473	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марк	кг	0,1	0,6	367,38	220	
	Итого по материалам					**11740**	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,236	1,416	3972,57	5625	
					950,2	1345	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сε	маш.-ч	0,118	0,708	147,49	104	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	0,0702	1765,47	124	
					825,11	58	
	Итого по эксплуатации машин					**5853**	

44	21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3		**12,3**	**37263,38**	**458340**	**–**
45	**29-032322-0323табл9А**	**Поправка на МБ В25**	м3		**12,3**	**635**	**7811**	**–**
46	11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - петли**	альных элементов		**0,0516**	**415096,9**	**21419**	**62,1**
								1225
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	2,20332	875,02	1928	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,05315		44	
		Итого по заработной плате					**1972**	
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	1	0,0516	364876,43	18828	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002064	197175,18	407	
		Итого по материалам					**19235**	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	21,25	1,0965	147,49	162	
						0	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,053148	1765,47	94	
						825,11	44	
		Итого по эксплуатации машин					**256**	
47	**11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство набетонка В15.W4.мрз50**	м3		**2,5**	**22546,8**	**56367**	**48,5**
								2758
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	7,05	740,07	5217	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,56525		469	
		Итого по заработной плате					**5686**	
	21-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2(	м3	1,015	2,5375	18421,09	46744	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,28	0,7	66,3	46	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι	м3	0,0022	0,0055	26027,18	143	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00025	0,000625	64496,43	40	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,18	0,45	196,54	88	

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,007075	25,42	0
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,0882	0,2205	6598,38	1455
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,12	589,67	660
		Итого по материалам					**49176**
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,4195	32,41	14
						0	0
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,5325	3525,73	1877
						825,11	439
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00975	3119,97	30
						1106,72	11
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00675	3377,54	23
						825,11	6
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,01625	1765,47	29
						825,11	13
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0185	49,6	1
						0	0
		Итого по эксплуатации машин					**1974**
48	**11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка р-р М200**	елезобетонных конструкций		**1,02**	**8938,24**	**9117**	**62,1**
							3403
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,933	5,03166	768,42	3866
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6765	1,71003		1614
		Итого по заработной плате					**5480**
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,018	0,01836	19237,3	353
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000714	205870,68	147
		Итого по материалам					**500**
	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,2754	4078,53	1123
						1106,72	305
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	1,00266	2857,18	2865
						950,2	953
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,43197	1765,47	763

					825,11	356	
	Итого по эксплуатации машин					**4751**	
49 21-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.		**3**	**8538,1**	**25614**	**–**
50 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка- сальник к КС10-9**	т		**0,015**	**47933,33**	**719**	**48,5**
							285
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	42,5	0,6375	825,11	526	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,0657		62	
	Итого по заработной плате					**588**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000105	200244,36	21	
	Итого по материалам					**21**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,02625	3119,97	82	
					1106,72	29	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	8,82	0,1323	147,49	20	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,03945	1765,47	70	
					825,11	33	
	Итого по эксплуатации машин					**172**	
51 21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,015**	**387490,78**	**5812**	**–**
52 11-161201-0102	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм-д150мм**	сальник		**1**	**4250**	**4250**	**60,4**
							1110
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,36	2,36	778,28	1837	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1837**	
21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного примене	кг	0,78	0,78	122,24	95	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГО(	т	0,00152	0,00152	161273,5	245	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	304,78	2073	
	Итого по материалам					**2413**	

53	**21-040302-0106**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	шт.	**3**	**8494,37**	**25483**	**–**
54	**21-130814-2208**	**Скобы ходовые**	шт.	**9**	**565,08**	**5086**	**–**
55	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж- стремянка**	т конструкций	**0,13875**	**48475,68**	**6726**	**60,9**
							2391
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	28,9	4,00988	806,01	3232
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,72788		694
		Итого по заработной плате					**3926**
	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном гр	т	0,00194	0,000269175	397489,09	107
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,0041625	66,3	0
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,002594625	2742,27	7
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сс	т	0,001	0,00013875	327484,08	45
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00103	0,000142913	35664,14	5
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0134	0,00185925	381819,66	710
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	0,0013875	196,54	0
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1,37	0,1900875	180,83	34
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,41	0,0568875	91,03	5
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013875	1774323,66	25
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000555	208172,82	116
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,00031	0,000043013	340154,49	15
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00008325	408748,92	34
		Итого по материалам					**1103**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01665	3119,97	52
						1106,72	18
	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,0091575	5446,58	50
						1278,64	12
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,6757125	2857,18	1931

					950,2	642	
31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,119325	20,97	3	
					0	0	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	8,59	1,1918625	247,36	295	
					0	0	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,39	0,0541125	138,85	8	
					0	0	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,2331	17,05	4	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0263625	1765,47	47	
					825,11	22	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0402375	21,64	1	
					0	0	
	Итого по эксплуатации машин					**2391**	
56 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка**	т		**0,13875**	**299943,06**	**41617**	**–**
57 11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж 3 штК=3,000;**	т конструкций		**0,534**	**64631,09**	**34513**	**60,9**
							19886
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	82,1	43,8414	730,83	32041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,65148		612	
	Итого по заработной плате					**32653**	
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном гр	т	0,00194	0,00103596	397489,09	412	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,01602	66,3	1	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,0099858	2742,27	27	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	0,00534	196,54	1	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,5	0,267	180,83	48	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,15	0,0801	91,03	7	
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0000534	1774323,66	95	

	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,0003738	208172,82	78
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51(	т	0,00031	0,00016554	340154,49	56
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,0003204	408748,92	131
		Итого по материалам					**856**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,26166	3119,97	816
						1106,72	290
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0,76	0,40584	247,36	100
						0	0
	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,06	0,03204	138,85	4
						0	0
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,3738	17,05	6
						0	0
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,38982	1765,47	688
						825,11	322
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,1068	21,64	2
						0	0
		Итого по эксплуатации машин					**1616**
58	**21-060801-0302**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 тК=3,000;**	т		**0,534**	**363757,1**	**194246**	**–**
59	**29-000013-0002**	**Очистка металлоповерхностей металлоконструкций до II степени ГОСТ 9.402-80**	тн		**0,534**	**6705**	**3580**	**–**
60	**11-130601-0302**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2		**15**	**173,27**	**2599**	**54,2**
								555
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0908	1,362	749,93	1021
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0045		3
		Итого по заработной плате					**1024**
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,75	84,66	63

	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032	0,0048	313640,29	1505	
		Итого по материалам					**1568**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,0015	34,81	0	
						0	0	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3377,54	5	
						825,11	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	1765,47	5	
						825,11	2	
		Итого по эксплуатации машин					**10**	
61	**11-130301-1402**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773- стремянкаК=2,000;**	м2		**6,5**	**105,85**	**688**	**54,2**
								38
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0137	0,08905	778,28	69	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013		2	
		Итого по заработной плате					**71**	
	21-130816-3431	Отвердитель	т	0,000004	0,000026	576693,72	15	
	22-040601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 6	т	0,00002	0,00013	408552,5	53	
	22-040704-0702	Эмаль эпоксидная ЭП-773 зелёная ГОСТ 23143-8:	т	0,0001	0,00065	839374,96	546	
		Итого по материалам					**614**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	0,04225	45,13	2	
						0	0	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00065	34,81	0	
						0	0	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00065	3377,54	2	
						825,11	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00065	1765,47	1	
						825,11	1	
		Итого по эксплуатации машин					**5**	
62	**22-040101-1202**	**Эмаль эповин-БЭП-5297**	кг		**2,8**	**3316,25**	**9286**	**–**
63	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-люк**	м2		**12,4**	**122,34**	**1517**	**54,2**
								139

01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0218	0,27032	937,88	254	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00372		3	
	Итого по заработной плате					**257**	
22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0,000142	0,0017608	545128,45	960	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000057	0,0007068	408748,92	289	
	Итого по материалам					**1249**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	0,13888	45,13	6	
					0	0	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00124	34,81	0	
					0	0	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00124	3377,54	4	
					825,11	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00248	1765,47	4	
					825,11	2	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
64 11-130301-1411	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785К=2,000;**	м2		**24,8**	**177,1**	**4392**	**54,2**
							146
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0137	0,33976	778,28	264	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00744		6	
	Итого по заработной плате					**270**	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,00009	0,002232	408748,92	912	
22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлич	т	0,00022	0,005456	585133,84	3192	
	Итого по материалам					**4104**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	0,1612	45,13	7	
					0	0	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00248	34,81	0	
					0	0	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00248	3377,54	8	
					825,11	2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00496	1765,47	9	

					825,11	4	
	Итого по эксплуатации машин					**24**	
65 11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 столбы под трубы**	м3		**0,03**	**24033,33**	**721**	**48,5**
							54
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	0,147	730,83	107	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,00591		4	
	Итого по заработной плате					**111**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-02	м3	1,02	0,0306	18123,81	555	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,762	0,02286	66,3	2	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι	м3	0,007	0,00021	26027,18	5	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00082	0,0000246	64496,43	2	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,3	0,009	196,54	2	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,0001272	25,42	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,075	0,00225	6598,38	15	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,01953	589,67	12	
	Итого по материалам					**593**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,008748	32,41	0	
					0	0	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,005283	3525,73	19	
					825,11	4	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000222	3119,97	1	
					1106,72	0	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000081	3377,54	0	
					825,11	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000324	1765,47	1	
					825,11	0	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000258	49,6	0	
					0	0	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	

66	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100**	м2 стяжки		**52,245**	**551,73**	**28825**	**56,4**
								5259
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,243	12,69554	668,59	8488	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,01355		836	
		Итого по заработной плате					**9324**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,598697	2055,91	3287	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	0,7993485	16261,35	12998	
	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	2,29878	153	352	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,0114325	25,42	51	
		Итого по материалам					**16688**	
	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием под	маш.-ч	0,0236	1,232982	140,33	173	
						0	0	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,355266	3525,73	1253	
						825,11	293	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,658287	3377,54	2223	
						825,11	543	
		Итого по эксплуатации машин					**3649**	
67	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;**	м2 стяжки		**783,675**	**18,22**	**14275**	**56,4**
								376
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0009	0,70531	668,59	472	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2351		194	
		Итого по заработной плате					**666**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	0,7993485	16261,35	12998	
		Итого по материалам					**12998**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0783675	3525,73	276	
						825,11	65	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,156735	3377,54	529	
						825,11	129	

	Итого по эксплуатации машин					**805**	
68 11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	ируемой поверхности		**52,245**	**676,1**	**35323**	**56,4**
							3755
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,155	8,09798	806,01	6527	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,14629		130	
	Итого по заработной плате					**6657**	
21-100402-9901	Гидроизол (21-100401-0603->21-100402-9901)	м2	1,1	57,4695	266,22	15300	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	1,96	102,4002	100,82	10324	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар	т	0,00025	0,01306125	58564,32	765	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,031347	51147,9	1603	
	Итого по материалам					**27992**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0574695	3525,73	203	
					825,11	47	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0365715	3119,97	114	
					1106,72	40	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,9456345	417,71	395	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,052245	1765,47	92	
					825,11	43	
	Итого по эксплуатации машин					**804**	
69 11-120101-1502	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слойК=2,000;**	ируемой поверхности		**104,49**	**585,2**	**61148**	**56,4**
							4923
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,101	10,55349	806,01	8506	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,25078		222	
	Итого по заработной плате					**8728**	
21-100402-9901	Гидроизол (21-100401-0603->21-100402-9901)	м2	1,1	114,939	266,22	30599	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	1,96	204,8004	100,82	20648	
	Итого по материалам					**51247**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,10449	3525,73	368	

					825,11	86	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,052245	3119,97	163	
					1106,72	58	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	1,67184	417,71	698	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,094041	1765,47	166	
					825,11	78	
	Итого по эксплуатации машин					**1395**	
70 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100**	м2 стяжки		**52,245**	**551,73**	**28825**	**56,4**
							5259
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,243	12,69554	668,59	8488	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,01355		836	
	Итого по заработной плате					**9324**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,598697	2055,91	3287	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	0,7993485	16261,35	12998	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	2,29878	153	352	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,0114325	25,42	51	
	Итого по материалам					**16688**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием под	маш.-ч	0,0236	1,232982	140,33	173	
					0	0	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,355266	3525,73	1253	
					825,11	293	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,658287	3377,54	2223	
					825,11	543	
	Итого по эксплуатации машин					**3649**	
71 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;**	м2 стяжки		**783,675**	**18,22**	**14275**	**56,4**
							376
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0009	0,70531	668,59	472	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2351		194	
		Итого по заработной плате					**666**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	0,7993485	16261,35	12998	
		Итого по материалам					**12998**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0783675	3525,73	276	
						825,11	65	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,156735	3377,54	529	
						825,11	129	
		Итого по эксплуатации машин					**805**	
72	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**1,84**	**4492,39**	**8266**	**50,8**
								982
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	1,564	700,02	1095	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9936		838	
		Итого по заработной плате					**1933**	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	1,15	2,116	2391,63	5061	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,276	25,42	7	
		Итого по материалам					**5068**	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,08	0,1472	3385	498	
						950,2	140	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	0,8464	1874,32	1586	
						825,11	698	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,92	1,6928	11,48	19	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**2103**	
73	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В15**	дстилающего слоя		**2,76**	**23172,46**	**63956**	**60,9**
								4306
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	10,1016	700,02	7071	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**7071**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,8556	2055,91	1759	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	1,02	2,8152	18123,81	51022	

21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,00276	14369,6	40	
21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применени	кг	2	5,52	729,14	4025	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,966	25,42	25	
	Итого по материалам					**56871**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,3248	10,84	14	
					0	0	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
74 11-061401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости		**200**	**154,71**	**30942**	**48,5**
							5365
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,0787	15,74	693,24	10912	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,18		149	
	Итого по заработной плате					**11061**	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГО(	т	0,0004	0,08	161273,5	12902	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,25	250	25,42	6355	
23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для	м	0,002	0,4	1138,32	455	
	Итого по материалам					**19712**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,18	1765,47	318	
					825,11	149	
	Итого по эксплуатации машин					**318**	
75 11-061401-0502	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости		**200**	**329,57**	**65913**	**48,5**
							11120
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,165	33	693,24	22877	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06		50	
	Итого по заработной плате					**22927**	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0003	0,06	426596,43	25596	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	3,32	664	25,42	16879	
23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для	м	0,002	0,4	1138,32	455	
	Итого по материалам					**42930**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,06	1765,47	106	

					825,11	50	
	Итого по эксплуатации машин					**106**	
76 11-250126-0109	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 1400 ммК=6,000;**	и трубопровода		**0,027**	**1171611,11**	**31633**	**58,7**
							5474
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	133	4,788	862,7	4131	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	138,968	5,00285		5195	
	Итого по заработной плате					**9326**	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1,78	0,06408	180,83	12	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,81	0,02916	91,03	3	
21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтег	т	0,01	0,00036	466725,48	168	
23-010202-0754	Трубы стальные сварные для магистральных газо	м	1,43	0,05148	10283,05	529	
23-010202-1134	Трубы стальные сварные для магистральных газо	м	0,38	0,01368	117585,32	1609	
23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	1	0,036	683,83	25	
23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым кр	комплект	0,04	0,00144	2073,66	3	
	Итого по материалам					**2349**	
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубс	маш.-ч	11,3	0,4068	3786,04	1540	
					1106,72	450	
31-010201-0404	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	11,3	0,4068	4737,23	1927	
					1106,72	450	
31-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	45,2	1,6272	3736,35	6080	
					950,2	1546	
31-060102-0503	Установки компрессорные передвижные давлени	маш.-ч	14,9	0,5364	13003,59	6975	
					950,2	510	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сва	маш.-ч	25	0,9	3106,76	2796	
					950,2	855	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,216	0,079776	17,05	1	
					0	0	
32-040102-0105	Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, 63-	маш.-ч	27,9	1,0044	16093,78	16165	
					1278,64	1284	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,368	0,121248	1765,47	214	

			825,11	100
Итого по эксплуатации машин				**35698**
Итого прямые затраты по разделу 1				**11 598 565**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 042 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				510 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				153 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 975 091
- перевозка грузов, тенге				82 030
Накладные расходы I уровня, тенге				624 410
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 233 975
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				518 721
Итого, тенге				12 752 696
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 020 216
Итого по смете на подряд, тенге				**13 760 207**
Всего в ценах 2017 г.	**Тенге**			**13 760 207**
Временные здания и сооружения-	**Тенге**	**2,00%**		**275 204**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**14 035 411**
Затраты на производство СМР в зимнее время-3,63%	**Тенге**	**3,63%**		**509 485**
Дополнительные затраты на транспортировку свыше 30км. 4,660923%%	**Тенге**	**3,45%**		**484 222**
Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.10.17г. 2017 г.	**Тенге**			**15 029 118**
С разбивкой по годам 2018г.-(Иинф=1,060)		**1,06**		**15 930 865**
Итого в текущих ценах 2018г.	**Тенге**			**15 930 865**
Понижающий коэф. 18%		**18%**		**2 867 556**
Итого с понижающим коэф.	**Тенге**			**13 063 310**
НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**1 567 597**
Итого по акту	**Тенге**			**14 630 907**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Руководитель

_____ **Биболов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Сагинаев О.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С. КАЗЫ ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙОНА.
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема №1,2,3

АКТ №37 от 07.10.2019г
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019года
На: 6-2-2 Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23-051002-0203	**Электрообогреватель для промышленных помещений ПЭТ-4-1,5**	шт.		9	15851,65	142665	–
		Итого прямые затраты по смете					**142 665**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 665	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					142 665	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					6 049	
		Итого, тенге					148 714	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 897	
		Итого по смете на подряд, тенге					**160 611**	
		Всего в ценах 2017 г.	**Тенге**				**160 611**	
		Временные здания и сооружения-	**Тенге**	**2,00%**			**3 212**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**163 823**	