Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы», Республика Казахстан, 140700, Павлодарская область, район Аққулы, село Аққулы, ул. Абылкайыра Баймолдина, здание 4, руководитель Бибалов Асет Сергазинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 25 ноября 2019г Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский завод трубной изоляции» г.Нур-Султан 85,11,3 директор Бейсембаев Асхат Кикбаевич**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2019г. Эксперт по техническому надзору ТОО «СтройСервисГарант» -Сагинаев Оразбек Канатович аттестат№KZ35VJE00026824 выдан от 29.05.2017г. аттестат №KZ13VJE00042158 от 05.11.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« » 2019г. Инженер авторского надзора ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» - Зайцев Владимир Яковлевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Казы Лебяженского района Павлодарской области»

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **Павлодарской области района Аккулы с.Казы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "07" сентября 2017 года № 1-04/47 о предоставлении земельного участка ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года№__;

распоряжение ГУ «Аппарат акима Малыбайского сельского округа Лебяжинского района»;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области" №KZ03REA00102762 от 25.07.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»,государственная лицензия№14003241 от 24.02.2014г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Лебяжинского района Павлодарской области» приказ № 1 от 11.01.2018года.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев ;

фактически, месяц: **10 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Рабочие скважины глубиной 55м.	шт.	4		4	
Насосные 1-го подъема.	шт.	4		4	
Насосная 2-го подъема.	шт.	1		1	
Резервуары чистой воды	шт.	2		2	
Фильтры - поглотители	шт.	2		2	
Очистная установка «Шипур»	шт.	1		1	
Резервуар промывных вод	шт.	1		1	
Биотуалет	шт.	1		1	
ДГУ	шт.	1		1	
КТПН	шт.	1		1	
Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений	м	936		936	
Протяженность внутриквартальных сетей водопровода					
Сети подводящего трубопровода В0 PE SDR 21 Dn 110*5,3мм	м	6239,1		6240	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 11 Dn 32*3мм	м	6968,3		6970	

Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 21 Dn 110*5,3мм	м	81,4		82	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 17 Dn 75*4,7мм	м	127,4		128	
Водопроводные колодцы Dn2000	шт.	49		49	
Водопроводные колодцы Dn1500	шт.	5		5	
Пожарные гидранты	шт.	33		33	
Протяженность наружных сетей водопровода и канализации					
Сети магистральные В0 из стальных электросварных труб Dn 133*4,5мм	м	61,6		62	
Сети магистральные В0 из стальных электросварных труб Dn 89*4мм	м	179		179	
Сети магистральные В0 из полиэтиленовых труб PE100 S10 SDR21 Dn 125*6мм	м	97,2		98	
Сети исходной воды В9 из стальных электросварных труб Dn 89*4мм	м	391,2		392	
Сети механически загрязненных вод К4 из стальных электросварных труб Dn 108*4мм	м	36		36	
Сети механически загрязненных вод	м	14,3		15	

К4 из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб с раструбом DN/ID 150					
Водопроводный колодец 3000х2000мм	шт.	3		3	
Водопроводный колодец 3000х2500мм	шт.	1		1	
Водопроводный колодец 2500х2000мм	шт.	1		1	
Водопроводные колодцы Dn1500	шт.	5		5	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На участке выделены две функциональные зоны: Разводящая сеть водопровода по селу и комплекс водопроводных очистных сооружений.

Разводящая сеть включает в себя напорный трубопровод дм.110 мм и подводящий к потребителю дм.32 мм на участке установлены 54 водопроводных колодца и 33 пожарных гидранта. Комплекс водопроводных сооружений включает в себя следующее: три рабочих насосных станций 1-го подъема и одну резервную, одну насосную станцию 2-го подъема два резервуара чистой воды, одну очистную установку «Шипур» один резервуар промывных вод два фильтра поглотителя, на территории комплекса предусмотрен дизель генератор на случай аварийного отключения сети электропитания в 125 кВ.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **520 164,867** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **393 132,628**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **127 032,239**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **420 221,100** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **321 941,782** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **98 279,318** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Казы Лебяженского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Бибалов Асет Сергазинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Сагинаев Оразбек Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Зайцев Владимир Яковлевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик

Бейсембаев Асхат Кикбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Технические характеристики объекта:
«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Казы Лебяженского района Павлодарской области»

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Рабочие скважины глубиной 55м.	шт.	4		4	
Насосные 1-го подъема.	шт.	4		4	
Насосная 2-го подъема.	шт.	1		1	
Резервуары чистой воды	шт.	2		2	
Фильтры - поглотители	шт.	2		2	
Очистная установка «Шипур»	шт.	1		1	
Резервуар промывных вод	шт.	1		1	
Биотуалет	шт.	1		1	
ДГУ	шт.	1		1	
КТПН	шт.	1		1	
Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений	м	936		936	

Протяженность внутриквартальных сетей водопровода					
Сети подводящего трубопровода В0 PE SDR 21 Dn 110*5,3мм	м	6239,1		6240	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 11 Dn 32*3мм	м	6968,3		6970	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 21 Dn 110*5,3мм	м	81,4		82	
Сети подводящего трубопровода к потребителю В1 PE SDR 17 Dn 75*4,7мм	м	127,4		128	
Водопроводные колодцы Dn2000	шт.	49		49	
Водопроводные колодцы Dn1500	шт.	5		5	
Пожарные гидранты	шт.	33		33	
Протяженность наружных сетей водопровода и канализации					
Сети магистральные В0 из стальных электросварных труб Dn 133*4,5мм	м	61,6		62	
Сети магистральные В0 из стальных электросварных труб Dn 89*4мм	м	179		179	
Сети магистральные В0 из полиэтиленовых труб PE100 S10 SDR21 Dn 125*6мм	м	97,2		98	
Сети исходной воды В9 из стальных	м	391,2		392	

электросварных труб Dn 89*4мм					
Сети механически загрязненных вод К4 из стальных электросварных труб Dn 108*4мм	м	36		36	
Сети механически загрязненных вод К4 из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб с раструбом DN/ID 150	м	14,3		15	
Водопроводный колодец 3000х2000мм	шт.	3		3	
Водопроводный колодец 3000х2500мм	шт.	1		1	
Водопроводный колодец 2500х2000мм	шт.	1		1	
Водопроводные колодцы Dn1500	шт.	5		5	

Заказчик
Бибалов Асет Сергазинович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Зайцев Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.