Заказчик: ТОО "Асыл-Тау" 135-141

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г N
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройство двора ул.Шевченко 135-141

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп.
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройство двора ул.Шевченко 135-141	6 532 403	5 832 503							699 900	аванс- 50166 1 515 711,

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора по ул.Шевченко №135-141"

на Наружное освещение за июль 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СІ тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружное освещение двора											
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	2701,88	–	4323	–	–	3113	803

2	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75			2701,88	–	4323	–	–	595	
			м	16	1782		28512		28512	–	307
3	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм			–		–		–	2281	
			м	16	4082		65312		65312	–	705
4	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	5225	
			шт.	8	261		2088		2088	–	22
5	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм			–		–		–	167	
			м	16	109		1744		1744	–	188
6	2307-0103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82			–		–		–	140	
			шт.	8	16155		129240		129240	–	13957
7	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74			–		–		–	10339	
			шт.	8	678		5424		5424	–	585
8	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	434	
			км	0,028	168503		4718		4718	–	509
					–		–		–	377	

Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ

9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,3	1714,04	–	33081	–	–	23818	614
					1714,04	–	33081	–	–	4552	
10	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена двойные диаметром 62/51,4 мм (прим)	м	109	617		67253		67253	–	726
					–		–		–	5380	
11	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,143	284727		40716		40716	–	4397
					–		–		–	3257	
Раздел 3 Учет электроэнергии											
12	2307-0201-1002	Боксы пластиковые КМПн 2/4 (прим)	шт.	1	774		774		774	–	83
					–		–		–	62	
13	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	167
					–		–		–	124	
14	2307-0201-0319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7863		7863		7863	–	8492
					–		–		–	629	
15	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674

				–	–	–	124	
16	2307-0208-0227	Контакторы модульные серии КМ 25-40 (прим)	шт.	1	13857	13857	13857	–	14
					–	–	–	1109	
17	2307-0208-0231	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)	шт.	1	19748	19748	19748	–	21
					–	–	–	1580	
18	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438	48438	48438	–	523
					–	–	–	3875	
19	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	60052	60	60	–	
					–	–	–	5	
20	2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	199823	200	200	–	2
					–	–	–	16	
21	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648	698	698	–	7
					–	–	–	56	

Всего	**544 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	439 745
Накладные расходы, тенге	26 931

Сметная прибыль (8 %), тенге	40 327
Всего	**544 407**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 662
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 001**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**561 070**
НДС (12 %)	67 328
Итого	**628 398**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора по ул.Шевченко №135-141"

на Озеленение за июль 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	74	3744 / –		277056 / –		277056 / –	– / 22164	29922
2	2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	1	13978		13978		13978	–	1509

	–	–	–	1118
Всего		**314 316**		
в том числе				
- материалы, изделия и конструкции, тенге		291 034		
Сметная прибыль (8 %), тенге		23 282		
Всего		**314 316**		
Временные здания и сооружения (1,3 %)		3 269		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**6 352**		
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.		**323 937**		
НДС (12 %)		38 872		
Итого		**362 809**		

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора по ул.Шевченко №135-141"

на Покрытия за июль 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Тип I

1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	692,8	97,96	94,62	67865	65555	–	8352
					3,33	7,83	2310	5423	–	6097
2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,1915	47744		104631		104631	–
					–		–		–	8370
	Раздел 2 Тип II									
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,3385	47744		398113		398113	–
					–		–		–	31849
	Раздел 3 Тип III									
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,44	47744		68751		68751	-
					–		–		–	550(
	Раздел 4 Тип IV									
5	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	468,588	4821		2259063		2259063	
					–		–		–	18072
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,9968	47744		95335		95335	
					–		–		–	762

Раздел 6 Арычные лотки

7 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81							
		шт.	14	25514	357196	357196	–	3857
				–	–	–	28576	
8 2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	40846	163384	163384	–	1764
				–	–	–	13071	
9 2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	27281	109124	109124	–	1178
				–	–	–	8730	

Всего	**3 922 359**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 555 597
Накладные расходы, тенге	8 352
Сметная прибыль (8 %), тенге	290 545
Всего	**3 922 359**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	40 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 263**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 042 415**
НДС (12 %)	485 090
Итого	**4 527 505**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора по ул.Шевченко №135-141"

на Подготовительные работы за июль 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,46	2947,53	1250,22	13146	5576	–	10791	2585
					1697,31	543,05	7570	2422	–	1915	

2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	144,2	782,34	–	112813	–	–	121838	253
					782,34	–	112813	–	–	18772	
3	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	12	645	504,25	7740	6051	–	2784	113
					140,75	181,5	1689	2178	–	842	
4	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,1412	24369,69	24369,69	3441	3441	–	909	46
					–	8937,68	–	1262	–	348	
5	1146-0401-0402	Кольца монолитные железобетонные. Разборка (прим) НР = 84 %	м3	1,8	23735	9853,89	42723	17737	3338	25097	732
					12026,67	4571,67	21648	8229	–	5426	
6	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (ГП 4 прим. п2) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	13997,67	7505,04	36114	19363	931	26985	6814
					6131,78	2732,17	15820	7049	–	5048	

7	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	29319		175914		175914	–	1899
					–		–		–	14073	
8	8601-0104-0203	Качели одинарные, металлические.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	9107	189	9107	189	–	8157	186
					8918	46	8918	46	–	1381	
9	8601-0109-0302	Песочница из фанеры .Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	3825	165	3825	165	–	3366	77
					3660	39	3660	39	–	575	
10	8601-0202-0107	Турник.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	5681	1152	5681	1152	–	4444	109
					4529	355	4529	355	–	810	
11	8601-0202-0107	Стойки для сушки белья НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	5680,5	1151,5	11361	2303	–	8889	2187
					4529	355	9058	710	–	1620	
12	8601-0102-0108	Горка.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	7084	200	14168	400	–	12622	2893
					6884	51	13768	102	–	2143	
13	8601-0401-0101	Навес беседки.Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	1	31582	5989	31582	5989	–	32560	6927

				25593	2000	25593	2000	–	5131	
14	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	2701,92	–	7025	–	–	5058	13(
					2701,92	–	7025	–	–	967	
15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	2,6	19656,15	1169,23	51106	3040	33377	14019	70:
					5649,62	275,77	14689	717	–	5210	
16	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	23,5332	97		2283		–	–	2(
					–		–		–	183	
17	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	23,5332	323		7601		–	–	8:
					–		–		–	608	

Всего	**878 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	246 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	213 560
- перевозка грузов, тенге	9 884
Накладные расходы, тенге	277 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 052
Всего	**878 201**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	9 133
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 747**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**905 081**
НДС (12 %)	108 610
Итого	**1 013 691**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 170
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора ул.Шевченко 135-141

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к опла
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора ул.Шевченко №135-141	28 282 017,46	10 321 172,73							1 238 540,73	11 559 713,4

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2020 г.

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	222,7	166,65	–	37114	–	–	32660	75356
					166,65	–	37114	–	–	5582	

2 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	222,7	288,1	156,62	64160	34879	16046	19041	898
				59,43	37,73	13235	8402	–	6656	
3 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	74	438,11	–	32420	–	–	28530	658
				438,11	–	32420	–	–	4876	
4 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	74	601,18	97,18	44487	7191	135	34226	8501
				502,18	23,41	37161	1732	–	6297	
5 1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	1	1983	506	1983	506	–	1475	373
				1477	199	1477	199	–	277	
6 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	1	7025	1559	7025	1559	126	5141	13139
				5340	502	5340	502	–	973	
Всего						**332 923**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						126 747				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						44 135				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 835
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 307
Накладные расходы, тенге	121 073
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 661
Всего	**332 923**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 462
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 728**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**343 113**
НДС (12 %)	41 174
Итого	**384 287**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2020 г.

на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018											
1	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	59	18170	71	1072030	4189	993147	69743	1233115
					1266	33	74694	1947	–	91342	

2	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	2	45757	174	91514	348	86992	3875	103
					2087	42	4174	84	–	7631	
3	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	3	190634	3285	571902	9855	525099	36366	6569
					12316	1005	36948	3015	–	48661	

Раздел 2 Стойка для сушки белья (5шт)

4	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,529	26340,26	12689,98	13934	6713	3355	3990	193
					7308,13	3623,82	3866	1917	–	1434	
5	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	62,02	2634		163361		163361	–	17643
					–		–		–	13069	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	216607		866		866	–	93
					–		–		–	69	
7	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0185	230810		4270		4270	–	4612
					–		–		–	342	

8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	2702	–	12159	–	–	8754	225
					2702	–	12159	–	–	1673	
9	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	4,5	21456,67	1168,67	96555	5259	65872	24265	1304
					5649,78	275,78	25424	1241	–	9666	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00274	214736		588		588	–	63
					–		–		–	47	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,645	80,91	1,51	214	4	139	49	28
					26,84	–	71	–	–	21	

Раздел 3 Стойка для ковра (2шт)

12	1109-0302-0112	Стойки опорные.Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12955	26337,32	12690,08	3412	1644	821	978	4741
					7309,92	3627,94	947	470	–	351	
13	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18,52	1393		25798		25798	–	27862
					–		–		–	2064	

14	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	29,2	666		19447		19447	–	21
					–		–		–	1556	
15	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,144	2701,39	–	389	–	–	280	7
					2701,39	–	389	–	–	54	
16	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,144	21465,28	1166,67	3091	168	2109	777	41
					5652,78	277,78	814	40	–	309	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,75695	162,37	3,19	610	12	395	141	8
					54,03	0,53	203	2	–	60	

Всего	**2 407 707**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 892 259
Накладные расходы, тенге	149 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	178 349
Всего	**2 407 707**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 040
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 655**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 481 402**
НДС (12 %)	297 768
Итого	**2 779 170**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружное освещение двора										
1	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	20134,38 / 5085	1761,25 / 402,5	32215 / 8136	2818 / 644	21261 / –	7990 / 3216	43421

2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	8	26510,63	9373,5	212085	74988	13449	122418	3612
					15456	3671,88	123648	29375	–	26760	
3	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	8	706,25	–	5650	–	34	3426	98
					702	–	5616	–	–	726	
4	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	16	305	12,94	4880	207	1258	2513	79
					213,44	4,69	3415	75	–	591	
5	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	8	5814,25	2182,13	46514	17457	13318	15984	6749
					1967,38	807,63	15739	6461	–	5000	
6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	28	333,75	151,64	9345	4246	1243	3737	1412
					137,71	47,64	3856	1334	–	1047	
7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2057	177,63	16456	1421	7565	5648	23872
					933,75	46,75	7470	374	–	1768	
8	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	388	19	3104	152	1244	1256	4709

9	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %			213,5	4,63	1708	37	–	349	
			м2	10,8	124,72	3,06	1347	33	1095	154	1(
					20,28	0,37	219	4	–	120	

Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ

10	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	107	536,61	453,99	57417	48577	–	19220	827
					82,62	166,86	8840	17854	–	6131	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	894,22	–	11446	–	–	8241	212
					894,22	–	11446	–	–	1575	
12	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,109	152064,22	–	16575	–	164	12472	313
					150559,63	–	16411	–	–	2324	
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	109	333,69	151,61	36372	16526	4837	14544	5498
					137,7	47,62	15009	5191	–	4073	
14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	34	355,65	160,12	12092	5444	1498	4936	1839
					151,47	50,18	5150	1706	–	1362	

Раздел 3 Учет электроэнергии

15	1308-0303-2501	Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне (прим) НР = 72 %	шт.	1	6464	51	6464	51	2411	2881	100
					4002	–	4002	–	–	748	
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	40
					1356	–	1356	–	–	299	
17	1308-0305-0902	Щитки учетно-распределительные. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4822	98	4822	98	434	3113	857
					4290	34	4290	34	–	635	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	403
					1356	–	1356	–	–	299	
19	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2478	1001	2478	1001	100	1256	403
					1377	367	1377	367	–	299	
20	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2306	–	2306	–	–	1407	401
					2306	–	2306	–	–	297	
21	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
					1244	34	1244	34	–	182	

22 1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %								
	м	7	149,71	–	1048	–	11	778	19
			148,14	–	1037	–	–	146	
Всего					**782 285**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					243 631				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					173 164				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 490				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 697				
Накладные расходы, тенге					234 846				
Сметная прибыль (8 %), тенге					57 947				
Всего					**782 285**				
Временные здания и сооружения (1,3 %)					8 136				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**15 808**				
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**806 229**				
НДС (12 %)					96 747				
Итого					**902 976**				

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2020 г.

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тенг
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,6235	1817,16	1817,16	1133	1133	–	643	1
					–	954,29	–	595	–	142	

2	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	692,8	1490,21	100,11	1032416	69353	931009	58365	117
					46,27	31,74	32054	21988	–	87262	
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	48,7	1610,78	31,75	78445	1546	38419	42218	13
					790,14	12,55	38480	611	–	9653	
Раздел 2 Тип II											
4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	592,5	736,89	232,57	436609	137799	278143	73377	550
					34,88	79,79	20667	47275	–	40799	
5	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	592,5	1193,97	99,87	707426	59175	620838	49850	817
					46,27	31,64	27413	18744	–	60582	

6	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2370	130,27	0,02	308747	48	308405	318	3
					0,12	–	294	–	–	24725	
7	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	592,5	1490,21	100,11	882948	59313	796222	49914	100
					46,27	31,74	27413	18804	–	74629	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	185,3	1610,76	31,73	298473	5880	146181	160636	49
					790,13	12,55	146412	2325	–	36729	
Раздел 3 Тип III											
9	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	366	3066,88	38,25	1122479	13999	961086	165475	139
					402,72	15,91	147394	5824	–	103036	
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	90	1500,78	31,73	135070	2856	61102	78021	23
					790,13	12,56	71112	1130	–	17047	
Раздел 4 Тип IV											
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетн В7,5 НР = 91 %	м3	22,97	15347,89	1111,49	352541	25531	297086	32449	415

				1302,74	249,63	29924	5734	–	30799	
12 1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	459,4	712,35	0,6	327255	275	320350	7290	36
				14,43	0,26	6630	120	–	26764	
13 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	459,4	4176,99	23,85	1918907	10956	1596967	340030	243
				676,94	8,4	310984	3859	–	180715	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	124,8	1500,79	31,73	187298	3960	84729	108189	31
				790,14	12,55	98609	1566	–	23639	
Раздел 5 Тип V										
15 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,3619	16471,4	1110,8	5961	402	5088	511	6
				1301,46	251,45	471	91	–	518	
Раздел 6 Арычные лотки										
16 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	2,6	42356,92	20299,62	110128	52779	18508	44454	166
				14938,85	5415,38	38841	14080	–	12367	

17	1130-0403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	1,28	18447,66	10098,44	23613	12926	1839	10335	3
					6912,5	2699,22	8848	3455	–	2716	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	50,3	879,92	21,35	44260	1074	28726	13577	6
					287,48	2,76	14460	139	–	4627	
19	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	17,4	2220,06	44,25	38629	770	26817	10392	5
					634,6	7,59	11042	132	–	3922	
20	1106-0101-0114	Монолитные бетонные стенки под люк. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,2	15605,83	1201,67	18727	1442	15943	1528	2
					1118,33	280,83	1342	337	–	1620	
21	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1825,5	193,25	7302	773	372	6478	1
					1539,25	96,5	6157	386	–	1102	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	894,29	–	6260	–	–	4507	11
					894,29	–	6260	–	–	861	
	Всего						**9 214 157,74**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 044 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 537 830
Накладные расходы, тенге	1 258 557
Сметная прибыль (8 %), тенге	744 254
Всего	**9 214 157,74**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	95 827,24
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**186 199,7**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9 496 184,68**
НДС (12 %)	1 139 542,16
Итого	**10 635 726,84**
Минус тендерная скидка	**3 142 446,38**
Итого к оплате	**7 493 280,46**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора по ул.Каблиса жырау №№ 211,211Е,211Ж
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за август 2020 г.

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,9426	1817,31	1817,31	1713	1713	–	972	290

				–	954,81	–	900	–	215	
2 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1047,4	1490,21	100,11	1560844	104852	1407532	88237	178100
				46,27	31,74	48460	33241	–	131926	
3 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	130,343	1610,75	31,73	209950	4136	102825	112995	34878
				790,14	12,55	102989	1636	–	25836	
Раздел 2 Тип II										
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	506,8	1193,97	99,87	605102	50615	531039	42639	69956
				46,27	31,64	23448	16033	–	51819	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2027,2	130,27	0,02	264088	41	263796	271	28550
				0,12	–	251	–	–	21149	

6	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %								
			м2 покрытия	506,8	1490,21	100,1	755236	50733	681055	42695	8617
					46,27	31,74	23448	16084	–	63834	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	182,9	1610,75	31,73	294607	5804	144287	158557	4894
					790,14	12,55	144516	2296	–	36253	
Раздел 4 Тип IV											
8	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,076	2964,06	1079,1	175105	63749	102679	25182	21631
					146,88	247,82	8677	14640	–	16023	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	24,615	15347,96	1111,56	377790	27361	318362	34773	44556
					1302,74	249,64	32067	6145	–	33005	
10	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	492,3	712,35	0,6	350692	295	343292	7813	38718
					14,43	0,26	7105	129	–	28680	
11	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	88,07	4176,98	23,84	367867	2100	306149	65187	46769

				676,94	8,4	59618	740	–	34644	
12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	76,3	1500,79	31,73	114510	2421	51802	66145	1951
				790,13	12,56	60287	958	–	14452	

Всего	**6 180 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	510 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	313 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 252 818
Накладные расходы, тенге	645 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	457 836
Всего	**6 180 806**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	64 280
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 902**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 369 988**
НДС (12 %)	764 399
Итого	**7 134 387**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора ул.Шевченко 135-141

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп.
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора ул.Шевченко №135-141	15 532 403	8 035 714							964 286	9 000 000

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №
на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018										
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	1	45757	174	45757	174	43496	1937	5151(
					2087	42	2087	42	–	3816	
2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10182	–	30546	–	30546	–	3299(

3	8601-0113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м) НР = 91 %			–	–	–	–	–	2444	
			комплект	1	884828	1694	884828	1694	832994	46099	10054
4	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 91 %			50140	518	50140	518	–	74474	
			комплект	1	561123	670	561123	670	540956	17947	6253
5	8601-0201-0103	Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м) НР = 91 %			19497	225	19497	225	–	46326	
			комплект	1	241753	3716	241753	3716	221507	16077	2784
6	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 %			16530	1137	16530	1137	–	20626	
			комплект	1	107058	2475	107058	2475	97263	7362	12357
7	8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %			7320	770	7320	770	–	9154	
			комплект	3	323809	4191	971427	12573	928785	23428	107444
8	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %			10023	1295	30069	3885	–	79588	
			комплект	4	157128	478	628512	1912	544996	74671	75943
9	8601-0104-0111	Качалка-балансир "Большая" НР = 91 %			20401	113	81604	452	–	56255	
			комплект	3	114298	216	342894	648	319629	20745	39273
10	8601-0104-0308	Качалка на пружине "Осьминог" НР = 91 %			7539	60	22617	180	–	29091	
			комплект	1	101956	491	101956	491	95635	5434	11598
11	8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0			5830	141	5830	141	–	8591	
			шт.	2	88383	–	176766	–	176766	–	190907
					–	–	–	–	–	14141	

12	8601-0216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 91 %	шт.	2	659838	7339	1319676	14678	1265574	39989	14684
					19712	2260	39424	4520	–	108773	
13	8601-0201-0110	Гимнастический комплекс (разборный) НР = 91 %	комплект	2	130017	2024	260034	4048	230048	24719	3075
					12969	613	25938	1226	–	22780	
14	8601-0301-0105	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) НР = 0	шт.	1	77247	–	77247	–	77247	–	8342
					–	–	–	–	–	6180	
15	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	2	118249	318	236498	636	225212	9832	26603
					5325	77	10650	154	–	19706	
16	8601-0903-0101	Щит информационный НР = 91 %	шт.	2	81132	151	162264	302	156760	4801	18043
					2601	37	5202	74	–	13365	
17	8601-0104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл" НР = 91 %	комплект	1	42330	1167	42330	1167	36512	4548	50628
					4651	347	4651	347	–	3750	
18	8601-0104-0302	Качалка на пружине "Лошадка" НР = 91 %	комплект	1	44104	1020	44104	1020	38110	4802	52818
					4974	303	4974	303	–	3912	
19	8601-0201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом НР = 91 %	комплект	1	307426	6360	307426	6360	284210	17120	350510
					16856	1957	16856	1957	–	25964	
20	8601-0402-0104	Зонт теневой "Пальма" НР = 91 %	шт.	2	47570	108	95140	216	90314	4242	107333
					2305	26	4610	52	–	7951	

21	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 91 %	комплект	2	96484	458	192968	916	157988	31253	2421
					17032	140	34064	280	–	17938	

Раздел 2 Стойка для сушки белья (5шт)

22	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12,98	2634		34189		34189	–	3692
					–		–		–	2735	

Всего	**7 797 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 428 737
Накладные расходы, тенге	355 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	577 560
Всего	**7 797 062**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	81 089
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 563**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 035 714**
НДС (12 %)	964 286
Итого	**9 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора ул.Шевченко 135-141

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп.
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора ул.Шевченко №135-141	16 722 304	1 062 412							127 489	1 189 90

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141"

Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР = 72 %									
			м3 грунта	167,4	50,57	50,57	8465	8465	–	2282	116(
					–	18,93	–	3169	–	860	

2	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,4	52,28	52,28	1746	1746	–	408	23
					–	16,95	–	566	–	172	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172,3	168,31	160,52	29000	27658	12	6619	3846
					7,72	45,64	1330	7863	–	2850	
4	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	275,68	482		132878		–	–	14350
					–		–		–	10630	
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	33,4	168,29	160,51	5621	5361	2	1283	7456
					7,72	45,63	258	1524	–	552	
6	4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,200;	т	40,08	610		24449		–	–	26405
					–		–		–	1956	

7 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %									
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3250,4	1,54	1,54	5002	5002	–	1349	68
				–	0,58	–	1873	–	508	
Всего						**236 630**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 588				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						48 232				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 995				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						14				
- перевозка грузов, тенге						157 327				
Накладные расходы, тенге						11 941				
Сметная прибыль (8 %), тенге						17 528				
Всего						**236 630**				
Временные здания и сооружения (1,3 %)						2 461				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**4 782**				
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.						**243 873**				
НДС (12 %)						29 265				
Итого						**273 138**				

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора по ул.Шевченко №135-141"

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Тип III										
1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	366	736,89	232,57	269702	85121	171815	45325	340229

2 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;			34,88	79,79	12766	29202	–	25202	
		м2 основания	-1098	40,64	11,91	-44624	-13081	-31543	-4946	-535
				–	4,17	–	-4580	–	-3966	
3 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	14,64	3211,82	1042,83	47021	15267	29604	6081	5735
				146,86	237,77	2150	3481	–	4248	

Раздел 4 Тип IV

4 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	55,128	2964,07	1079,09	163403	59488	95818	23500	20185
				146,88	247,82	8097	13662	–	14952	

Раздел 5 Тип V

5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,962	2964,08	1079,13	23600	8592	13839	3394	2915
				146,82	247,93	1169	1974	–	2160	
6 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	10,2541	16475,17	1111,56	168938	11398	144181	14486	19809
				1302,8	249,66	13359	2560	–	14674	
Раздел 6 Арычные лотки										
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,4	1714,07	–	9256	–	–	6664	17194
				1714,07	–	9256	–	–	1274	
8 1123-0101-0102	Основание под трубы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,7	4000	232,86	2800	163	1882	796	3884
				1078,57	70	755	49	–	288	

Всего	**794 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	425 596
Накладные расходы, тенге	95 300
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 832
Всего	**794 228**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 260
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 050**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**818 538**
НДС (12 %)	98 225
Итого	**916 763**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.