Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Semkaz"

Объект: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Кунаева от Пшембаева до ул.Торайгырова (2510 м) в г. Экибастузе

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		65ЕК	16.05.2022г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**15 081 910,00**									
в том числе за месяц	**15 081 910,00**	**13 465 991,07**							**1 615 918,93**	**15 081 910,00**

ТОО"АСКАДИ"_____**Акшалов С.С.**

ТОО"Semkaz"_____**Ахметова Д.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСКАДИ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "SemKaz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул. Кунаева от Пшембаева до ул. Торайгырова (2510 м) в г. Экибастузе**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65ЕК от 16.05.2022 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2022 года
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах 2018 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы.											
1	1101-0104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м толщиной 20 см НР = 72 %	м3 грунта	225,53	42,96	42,96	9689	9689	0	2382	13036
					0	14,67	0	3308		966	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	225,53	172,08	165,03	38809	37219	16	7845	50385
					6,98	41,33	1574	9321		3732	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	270,86	54		14626	0	14626	0	15797
							0	0		1170	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	225,53	16,82	14,39	3793	3245	11	1257	5454
					2,38	5,36	537	1209		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2595,88	126,87	120,74	329340	313427	0	62388	423066
					6,13	27,25	15913	70738		31338	
6	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 %	м3 грунта	1210,40	139,56	132,81	168923	160753	0	32010	217007
					6,75	29,98	8170	36288		16075	
7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 %	м3 грунта	1636,58	223,43	212,67	365662	348052	16	69239	469693
					10,75	48,01	17593	78572		34792	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	729,26	172,08	165,03	125491	120350	51	25366	162926
					6,98	41,33	5090	30140		12069	
9	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1166,81	210		245030	0	245030	0	264633
							0	0		19602	
10	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	487,86	16,82	14,39	8206	7020	24	2719	11799
					2,38	5,36	1161	2615		874	
11	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механизированной разработки (грунт мокрый)635 НР = 72 %	м3 грунта	167,29	5527	0	924615	0	0	665723	1717564
					5527	0	924615	0		127227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 %	м3 грунта	78,38	2998,02	0	234997	0	0	169198	436530
					2998,02	0	234997	0		32336	
13	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2126,48	1180,75	1180,75	2510837	2510837	0	1148129	3951683
						749,89	0	1594623		292717	
14	1101-0205-0501	Устройство основания под трубопроводы вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	39,88	736,85	0	29387	0	0	21159	54589
					736,85	0	29387	0		4044	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1830,09	736,85	0	1348500	0	0	970920	2504973
					736,85	0	1348500	0		185554	
16	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3940,04	15,2	15,2	59889	59889	0	16056	82021
					0	5,66	0	22301		6076	
17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1069,91	18,16	18,16	19430	19430	0	5215	26616
					0	6,77	0	7243		1972	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3354,26	151,02	72,15	506561	242010	0	269498	838143
					78,87	32,72	264551	109751		62085	
Раздел 3 Трубопроводы.											
19	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. НР = 99 %	км	0,55	620971,89	246193,18	341535	135406	9873	231369	618735
					356827,15	68092,11	196255	37451		45832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм. НР = 99 %	км	0,78	904339,01	359826,35	705384	280665	20876	476388	1276314
					517748,15	99174,32	403844	77356		94542	
21	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм. НР = 99 %	км	0,75	1135134,76	430994,29	851351	323246	25225	584887	1551138
					670507,62	117219,52	502881	87915	–	114899	
		ИТОГО					14 692 103				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 955 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 571 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 168 832				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 058				
		- перевозка грузов, тенге					259 657				
		Накладные расходы, тенге					4 761 746				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 088 304				
		Итого:					**14 692 103**				
		Временные здания и сооружения (1,3%)К=0,8					**152 798**				
		Дополнительные затраты на строительство в зимнее время (3,74%)					**555 199**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**308 002**				
		Всего					**15 708 102**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.					**15 708 102**				
		НДС (12 %)					1 884 972				
		Итого					**17 593 074**				
		Услуги генподряда					**2 511 164**				
		Всего по акту					**15 081 910**				

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ"

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Субподрядчик:

ТОО "SemKaz"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**