Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

10 января 2025 года дело № 7527-24-00-2/18450 г. Алматы

Судья специализированного межрайонного экономического суда города Алматы Бектурганова Г.К., единолично рассмотрев в порядке упрощенного производства гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мөлдір»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

1. О признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок
2. О взыскании суммы неустойки

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

6 мая 2024 года между государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы (Заказчик) и товариществом с ограниченной ответственностью «Мөлдір» (Подрядчик) заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №552 (далее – Договор) со сроком его действия до 31 декабря 2024 года.

По условиям Договора Подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода в течение 6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (далее – СМР).

Дополнительным соглашением №552/1 к Договору общая стоимость работ в размере 144 700 178,49 тенге заменена на 133 691 382,20 тенге .

Уведомление о начале СМР выдано ответчику 24 мая 2024 года с началом строительства – 27 мая 2024 года, срок ввода в эксплуатацию - 29

Документ подписан: Бектурганова Г. К., 18.03.2025

ноября 2024 года. Следовательно, срок выполнения работ до 24 ноября 2024 года.

Истец обратился в суд с вышеназванным иском, мотивирую тем, что ответчик свои обязательства по Договору в установленный срок не выполнил, тем самым, им нанесен ущерб. По состоянию на 7 ноября 2024 года (согласно служебной записке Отдела аналитики и контроля за исполнением договоров №КХ-Х-10482) и по настоящий день работы выполнены лишь на сумму 9 840 118,75 тенге, работы не выполнены на сумму 123 851 263,45 тенге. Размер неустойки, а именно с 30 ноября 2024 года по 17 декабря 2024 года (18 дней просрочки) включительно, за нарушение сроков выполнения работ составляет 2 229 318 тенге, которую просит взыскать.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По требованию №1

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), действовавшему в период правоотношений сторон, реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:

1) потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;

2) потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках;

3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени);

2) полного исполнения договорных обязательств;

3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.

В силу пункта 4 данной статьи Закона реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по Договору, в установленный срок не выполнил работы в полном объеме,

Документ подписан: Бектурганова Г. К., 18.03.2025

неустойку не выплатил, что повлекло негативные последствия для Заказчика.

Иск подан истцом 18 декабря 2024 года, следовательно, им срок подачи иска не пропущен.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что иск в части признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок обоснованный и подлежащий удовлетворению.

По требованию №2

Пунктом 24 статьи 43 Закона, действовавшим в период правоотношений сторон, было предусмотрено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени).

Неустойка (штраф, пеня) зачисляется в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

Согласно пункту 8.3 Договора в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

По Договору истец просит взыскать неустойку с 30 ноября 2024 года по 17 декабря 2024 года (18 дней просрочки) включительно, за нарушение сроков выполнения работ, в размере 2 229 318 тенге.

Поскольку судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по Договору, требование истца о взыскании неустойки обоснованное.

Таким образом, иск в части взыскания неустойки также подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 109 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК) следует взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 70 595 тенге. А также в силу части 1 статьи 117 ГПК следует взыскать с ответчика государственную пошлину в доход государства в размере 1 846 тенге.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 267-4, 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы - удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «Мөлдір» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Мөлдір» в пользу государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы неустойку в размере 2 353 169 (два миллиона триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят девять) тенге, сумму государственной пошлины в размере 70 595 (семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) тенге.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Мөлдір» в доход государства сумму государственной пошлины в размере 1 846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге.

Ответчик вправе подать в суд, вынесший решение в порядке упрощенного (письменного) производства, заявление об отмене этого решения в течение пяти рабочих дней со дня получения копии решения суда.

Заявление подается в случае, если ответчик не был извещен надлежащим образом о поступлении иска и рассмотрении его в упрощенном (письменном) производстве и не смог представить отзыв, а также доказательства, которые могут повлиять на содержание решения.

Решение может быть обжаловано сторонами или принесено ходатайство прокурором в апелляционном порядке по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, - в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Бектурганова Г.К.

Судья Абишева А.Н.

Копия верна.

Справка: Решение вступило в законную силу 21.04.2025 года

Судья Абишева А.Н.

Прошнуровано, пронумеровано на ___ листах

Судья ___ Абишева А.Н.

Документ подписан: Бектурганова Г. К., 18.03.2025

527-24-3-1/20849