Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Semkaz"

Объект: Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		39/S	01.04.2022г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**10 033 400,00**									
в том числе за месяц	**10 033 400,00**	**8 958 392,86**							**1 075 007,14**	**10 033 400,00**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСКАДИ" _____ **Акшалов С.С.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Semkaz" _____ **Ахметова Д.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСКАДИ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Semkaz"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре

Наименование обекта: Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре

Договор: № 391S **от** 01.04.22 **года**

Акт №1 от 16.06.2022 г.
приемки выполненных работ

Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре (стесненные условия к=1,15).

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Локальная смета 1-1-1)										
	Подготовительный период										
	Раздел 2 разборка покрытия										
14	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщ 0,15м НР = 108 %	м3 конструкции	71,22	2733,12	1196,6	194653	85222		156006	378711
					1536,52	491,7	109431	35019		28053	
15	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	71,22	367,55	265,43	26177	18904		11833	41051
					102,12	51,72	7273	3683		3041	
17	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	206,538	70		14458				15614
										1157	
18	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	206,538	210		43373				46843

										3470	
29	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % , 15 см	м3 материала основания в плотном теле	66,72	3240,33	1096,15	216195	73135		25097	260595
					132,98	215,31	8872	14365		19303	
30	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)- 12 см НР = 108 %	м2 основания	895,8	991,58	164,72	888257	147556	716192	74272	1039532
					27,36	49,41	24509	44261		77002	
31	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 к=15-12)=3 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 основания	-895,8	196,68	36,9	-176186	-33055	-143131	-10961	-202119
						11,33	0	-10149		-14972	
32	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-11 см НР = 108 %	м2 основания	895,8	1207,88	260,63	1082019	233472	820266	103335	1280182
					31,57	75,24	28280	67400		94828	
	(Локальная смета 2-1-1)										
	Раздел 1 земляные работы			1282,0	4081,1						

1.1 земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	446,1	126,87	120,74	56601	53866	10722	72709
					6,13	27,25	2735	12157	5386	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	835,9	172,14	165,03	143886	137943	29074	186796
					6,98	41,33	5834	34546	13837	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км- лишний грунт	т	3093,6	210		649656			701628
									51972	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17,9	1426,48		25534	0	18384	47432
					1426,48		25534	0	3513	
14	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	364,1	16,85	14,39	6135	5239	2029	8817
					2,38	5,36	867	1952	653	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	36,4	736,85		26828	0	19316	49835
					736,85		26828	0	3692	
16	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	536,3	172,08	165,03	92287	88506	18654	119816
					6,98	41,33	3743	22165	8875	

17	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1072,6	210		225247			243266
					–				18020	
18	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	435,9	35,19	35,19	15339	15339	3769	20636
						12,01	0	5235	1529	
19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	435,9	151,01	72,15	65822	31449	35021	108910
					78,87	32,72	34378	14262	8067	
	Раздел 2 колодцы									
26	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	73,82	24586,4	3664,63	1814968	270523	832551	934030	2968918
					9643,65	1079,07	711894	79657		219920
29	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,6	5337,51	1670,03	72590	22712	38817	19047	98968
					813,28	692,67	11061	9420		7331
35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной внутренней поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Пенетрон/ - мокрые колодцы внутри НР = 93 %	м2 поверхности	341,21	834,64	21,25	284788	7251	188693	83415	397659
					260,38	2,49	88844	850		29456

27	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	82,57	1647		135993		135993		146872
					–					10879	
43	1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-гильз НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	9747272,73	1491258,74	35441	5422	27712	3474	42028
					634335,66	330629,37	2306	1202		3113	
	4.2 ответные фланцы к задвижкам										
	4.3 трубопроводы										
136	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	38,2	3156,5	170,86	120578	6527	76771	38558	171867
					975,94	43,63	37281	1667		12731	
143	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка-втулки 4+1+94 НР = 99 %	шт.	4	1394,29	920,09	5577	3680	0	2814	9062
					474,2	236,38	1897	946		671	
181	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	30179950,8	1262155,74	108648	4544	99886	5461	123238
					1171819,67	360491,8	4219	1298		9129	
182	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,785	1135135,85	430995,29	891082	338331	26402	612183	1623526
					670507,66	117220,26	526349	92018		120261	

162	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка-подставка ППС НР = 99 %	т фасонных частей	0,14	285355,36	15539,29	39950	2176	32999	5328	48900
					34107,14	4335,71	4775	607		3622	
114	1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	21398,67	10700	21399	10700	1253	12262	36354
					9445,33	2940,67	9445	2941		2693	
	ИТОГО										**10087650**

Всего по смете	**10 087 650**
в том числе оборудование	**0**
Строительно-монтажные работы	**10 087 650**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	104 912
Итого:	10 192 561
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	246 660
Итого	10 439 221
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 784**
Итого СМР	10 648 006
Итого в текущих ценах 2019 года (Иинф=1,05)	**11 180 406**
Итого с коэф. договора К=0,9	10 062 365
НДС (12 %)	1 207 484
Итого:	**11 269 849**
Услуги генподрядчика	1 236 449
Итого	**10 033 400**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "АСКАДИ" _____ **Акшалов С.С.**

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Semkaz" _____ **Ахметова Д.С.**