Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Кордайский район, Жамбылская область «28» апреля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Элитстройсервис-Актобе», г.Актобе ул.Гастелло, 14.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директор Умиров Юсуф Бурбаевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Кордайский район. МК Октябрьский. МК Благовещенский. МК Успеновский. Коллектор Карасу-2».*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *РГП «Казводхоз», и.о. генерального директора Абилева А.Б.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», 48089-QCBS-02-03-Кордай, Контракт №QCBS-02 от 22.09.2021г. Доп. соглашение №1 от 14.06.2022г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой *РГП "Казводхоз", № Ѳ-293 от 14.05.2019 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылский район, Кордайский район
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	52 877 м.
2.1. МК «Октябрьский»	- 5083 м.
2.2. МК «Благовещенский»	- 18818 м.
2.3. МК «Успеновский»	- 12800 м.
2.4 Коллектор «Карасу-2»	- 16 176 м.
3. Подвешенная площадь:	4 783 га.
3.1. МК «Октябрьский»	- 670 га.
3.2. МК «Благовещенский»	- 945 га.
3.3. МК «Успеновский»	- 1 265 га.

3.4 Коллектор «Карасу-2»	- 1 903 м.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Октябрьский»	- 2,5 м3/сек.
4.2. МК «Благовещенский»	- 3 м3/сек.
4.3. МК «Успеновский»	- 3,5 м3/сек.
4.4 Коллектор «Карасу-2»	- 3,0 м3/сек.
5. КПД каналов до реконструкции:	0,6
6. КПД каналов после реконструкции:	0,9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

МК «Октябрьский». *Механическая очистка русла канала протяженностью 5,83 км;*

МК «Благовещенский». *Механическая очистка русла канала протяженностью 13,8 км. и очистка лотковой части протяженностью 5 км;*

МК «Успеновский»*. Механическая очистка русла канала протяженностью 12,8 км;*

Коллектор Карасу-2*. Механическая очистка русла канала протяженностью 16,2 км;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *30.03.2020г;*

месяц, год

окончание работ *28.04.2023г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5*;

фактически, месяц: *8*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

не предусмотрено проектом,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Кордайский район. МК Октябрьский. МК Благовещенский. МК Успеновский. Коллектор Карасу-2»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Умиров Юсуф Бурбаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.