Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20"Управления общественного здоровья города Алматы** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081240013808**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «РДМ Строй»,Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, ул.Сатпаева, дом 90/30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240003549**

Договор (контракт) Доп.согл. №144/1 от 26.12.2024г. и №144/2 от 15.05.2025 г. к Договору №144 от 22.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
19	**19.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В			Работа	1	182325 000,00	182325 000,00	19534 821,43
				Итого	1	x	182325 000,00	19534 821,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есимкулов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Токмолданова Р.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2025

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы

Подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование строительства и его адрес: Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№144	22.07.2024 г.				
		№144/1	26.12.2024 г.				
		№144/2	15.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате, с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В	691005 728,00	162790 178,57							19534 821,43	182325 000,00
Погашение аванса 30%										54697 500,00
Всего к оплате:										**127627 500,00**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы

Директор_____ Токмолданова Р.У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Зеро сервис"

_____

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ Есимкулов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **169-СД-АД-147 Благоустройство и озеленение микрорайона Жетысу-3 от пр.Абая до дома 61 с выходом к ул.Момышулы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 144 от 22.07.2024 год и доп. договоры № 144/1 от 26.12.2024 года № 144/2 от 15.05.2025 года**

Акт выполненных работ №4 за май 2025 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-03-01]									
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 4: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (листы 21-25)									
1	47	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	300	-1 118 -1 118	0 0	-335 400 -335 400	0 0			-335 400
			Итого по подразделу 4:					-335 400 -335 400	0 0	0 0	0 0	-335 400
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					-335 400 -335 400	0 0	0 0	0 0	-335 400
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1: ПРОЕМЫ (лист 32-35)									
2	53	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	243,6	7 601 6 127	312 101	1851 604 1492 537	76 004 24 604	283 063		1851 604
3	54	223-201-0801 *СпрСЦ 11.2023*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	116	66 757		7743 812		7743 812		7743 812
4	55	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	66,15	6 549 5 221	442 145	433 216 345 369	29 239 9 592	58 609		433 216
5	56	223-201-0810 *СпрСЦ 11.2023*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	21	144 102		3026 142		3026 142		3026 142
6	57	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	316	508		160 528		160 528		160 528
7	58	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	137	4 759		651 983		651 983		651 983
8	59	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1 445,8	444 433	5 2	641 935 626 031	7 229 2 892	8 675		641 935
9	60	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1 619,296	634		1026 634		1026 634		1026 634

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	61	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	37,8	14 550 12 639	181 59	549 990 477 754	6 842 2 230	65 394		549 990
11	62	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	37,8	55 191		2086 220		2086 220		2086 220
12	63	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,88	13 381 11 758	193 63	78 680 69 137	1 134 370	8 408		78 680
13	64	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70 068		412 000		412 000		412 000
14	65	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	180	6 863 6 860	3 0	1235 340 1234 800	540 0			1235 340
15	66	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	180	5 379		968 220		968 220		968 220
16	74	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	79,125	7 419 6 218	7 0	587 028 491 999	554 0	94 475		587 028
17	75	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	79,125	99 470		7870 564		7870 564		7870 564
18	76	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	23,73	12 427 9 823	103 31	294 893 233 100	2 445 736	59 349		294 893
19	77	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	12,6	6 534 5 353	126 41	82 328 67 448	1 588 517	13 293		82 328
20	78	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	36,33	108 480		3941 078		3941 078		3941 078
21	79	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	180	6 863 6 860	3 0	1235 340 1234 800	540 0			1235 340
22	80	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	180	5 220		939 600		939 600		939 600
			Итого по подразделу 1: ПРОЕМЫ (лист 32-35)					35817 135 6272 975	126 115 40 941	29418 047 0	0 0	35817 135
			Подраздел 2: ПОЛЫ (листы 37-41)									
27	130	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	14,6543	4 042		59 233		59 233		59 233
28	131	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	152	681 444	9 3	103 512 67 488	1 368 456	34 656		103 512
29	164	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	82,2	2 479 2 091	85 30	203 774 171 880	6 987 2 466	24 907		203 774
30	165	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	83,844	4 042		338 897		338 897		338 897
31	166	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	86,1	681 444	9 3	58 634 38 228	775 258	19 631		58 634
32	199	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	247,6	2 479 2 091	85 30	613 800 517 732	21 046 7 428	75 023		613 800
33	200	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	252,552	4 042		1020 815		1020 815		1020 815

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	201	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	240,75	681 444	9 3	163 951 106 893	2 167 722	54 891		163 951
35	234	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	244,8	2 479 2 091	85 30	606 859 511 877	20 808 7 344	74 174		606 859
36	235	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	$м^2$	249,696	4 042		1009 271		1009 271		1009 271
37	236	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	220,6	681 444	9 3	150 229 97 946	1 986 662	50 297		150 229
			Итого по подразделу 2: ПОЛЫ (листы 37-41)					**5715 917** **1983 938**	**73 772** **25 902**	**3658 209** **0**	**0** **0**	**4328 975**
			Подраздел 4: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)									
38	298	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	10 000	- 67		-670 000		-670 000		-670 000
39	299	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3 000	- 55		-165 000		-165 000		-165 000
40	300	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	103	71 173		7308 044		7308 044		7308 044
41	306	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных(отмостка)	$м^3$	0,6	45 271 19 366	16 0	27 163 11 620	10 0	15 533		27 163
42	309	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010 за 2 раза элементов входной группы	$м^2$	168,9	800 352	14 3	135 120 59 453	2 365 507	73 303		135 120
43	310	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759 за 2 раза элементов входной группы	$м^2$	168,9	985 177	8 2	166 366 29 895	1 351 338	135 120		166 366
			Итого по подразделу 4:					**6801 693** **100 968**	**3 726** **845**	**6697 000** **0**	**0** **0**	**6801 693**
			Подраздел 5: РАЗНОЕ									
44	311	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	722,4	6 626 5 488	52 16	4786 622 3964 531	37 564 11 558	784 526		4786 622
45	312	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	579,50928	144		83 449		83 449		83 449
46	313	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 576,56576	218		343 691		343 691		343 691
47	317	1146-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 40 мм	отверстие	96	3 144 1 295	1 849 824	301 824 124 320	177 504 79 104			301 824
48	318	218-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 40 мм	шт.	1,9968	4 429		8 844		8 844		8 844
49	319	1146-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0104	отверстие	96	-1 170 - 346	- 824 - 379	-112 320 -33 216	-79 104 -36 384			-112 320
50	320	218-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 40 мм	шт.	0,09984	-4 429		- 442		- 442		- 442
51	321	1146-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкера химические инъекционные диаметром от 20 до 40 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	96	1 523 1 518	5 2	146 208 145 728	480 192			146 208
52	322	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	68,8	7 531 7 366	9 0	518 133 506 781	619 0	10 733		518 133

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	323	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	68,8	24 659		1696 539		1696 539		1696 539
54	324	1146-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 40 мм	отверстие	8	3 144 1 295	1 849 824	25 152 10 360	14 792 6 592			25 152
55	325	218-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 40 мм	шт.	0,1664	4 429		737		737		737
56	326	1146-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0104	отверстие	8	-1 170 - 346	- 824 - 379	-9 360 -2 768	-6 592 -3 032			-9 360
57	327	218-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 40 мм	шт.	0,00832	-4 429		- 37		- 37		- 37
58	328	1146-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкера химические инъекционные диаметром от 20 до 40 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	8	1 523 1 518	5 2	12 184 12 144	40 16			12 184
59	329	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	3,6	7 531 7 366	9 0	27 112 26 518	32 0	562		27 112
60	330	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,6	24 659		88 772		88 772		88 772
61	331	235-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл(для всех отверстий)	шт.	2	3 021		6 042		6 042		6 042
62	332	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	102,8	8 649 8 395	9 0	889 117 863 006	925 0	25 186		889 117
63	333	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	102,8	17 399		1788 617		1788 617		1788 617
			Итого по подразделу 5: РАЗНОЕ					10600 884 5617 404	146 260 58 046	4837 219 0	0 0	10600 884
			ИТОГО по акту					58600 229 13639 885	349 873 125 734	44610 475 0	0 0	57213 286
		Итого по акту										57213 286

на 2-01-04-02 ОТОПЛЕНИЕ работы

Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

1	1	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	24 002 19 232	654 206	24 002 19 232	654 206	4 116		24 002
2	2	Коммерческое *предложение №ES-4590 от 20.12.2023г ТОО"ЭнКо"г.Алматы*	Шкаф управления ТП одной группой насосов ШУ-ТП ЭнКо	шт	1	375 000		377 700		375 000		377 700
3	3	6116-0603-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 100 до 200 кг	шт.	2	12 335 11 499	608 158	24 670 22 998	1 216 316	456		24 670
4	4	245-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50	шт.	2	311 587		623 174		623 174		623 174
5	5	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 002 78 819	1 135 314	162 004 157 638	2 270 628	2 096		162 004
6	6	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,4	1 590		6 996		6 996		6 996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	2	9 661 6 544	41 0	19 322 13 088	82 0	6 152		19 322
8	8	511-404-0101 *СпрСЦ 11.2023*	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления IL 32/160-2,2/2, Q=3,5 м³/ч, H=30,0 м.вод.ст. IL 50/220-1.5-4	шт.	2	775 649		1551 298		1551 298		1551 298
9	9	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	2	14 125 10 949	225 60	28 250 21 898	450 120	5 902		28 250
10	10	242-309-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	6 545		13 090		13 090		13 090
11	11	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	2	5 160 4 855	0 0	10 320 9 710	0 0	610		10 320
12	12	6125-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппаратуры настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	шт.	1	59 255 47 814	10 662 3 326	59 255 47 814	10 662 3 326	779		59 255
13	13	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	6 051 5 969	0 0	12 102 11 938	0 0	164		12 102
14	14	245-707-0202 *СпрСЦ 11.2023*	Теплосчетчик САРЬАЗ-1С - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротивления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 25 мм	шт.	1	754 693		754 693		754 693		754 693
15	15	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 569 2 454	90 30	2 569 2 454	90 30	25		2 569
16	16	244-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м³/ч, Tmax 130°С	шт.	1	70 858		70 858		70 858		70 858
17	17	6125-1001-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 5 кг	шт.	1	9 122 9 040	0 0	9 122 9 040	0 0	82		9 122
18	18	245-601-0133 *СпрСЦ 11.2023*	ТРМ1032 - устройство с готовой логикой для автоматизации контуров отопления и ГВС в ИТП/ЦТП. Прибор осуществляет управление основными исполнительными механизмами и подходят для управления двумя контурами. Тритон-021	шт.	1	210 650		210 650		210 650		210 650
19	19	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2 063 1 911	0 0	6 189 5 733	0 0	456		6 189
20	20	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	3	21 791		65 373		65 373		65 373
21	21	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	18	6 051 5 969	0 0	108 918 107 442	0 0	1 476		108 918
22	22	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	18	11 712		210 816		210 816		210 816
23	23	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	38 979 21 705	849 150	77 958 43 410	1 698 300	32 850		77 958
24	24	245-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	80 549		161 098		161 098		161 098
25	25	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24 768 24 546	184 61	24 768 24 546	184 61	38		24 768
26	26	242-310-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м³/ч VB2		1	195 127		195 127		195 127		195 127

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	245-405-2554 *СпрСЦ 11.2023*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт. 1 шт.	305 895		305 895		305 895			305 895
28	28	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1 шт.	24 768 24 546	184 61	24 768 24 546	184 61	38			24 768
29	29	242-310-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м³/ч VB2	1 шт.	222 793		222 793		222 793			222 793
30	30	245-405-2554 *СпрСЦ 11.2023*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	1 шт.	305 895		305 895		305 895			305 895
31	31	6116-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,2 м³	1 шт.	22 399 20 485	1 806 509	22 399 20 485	1 806 509	108			22 399
32	32	261-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м³	1 шт.	18 579		18 579		18 579			18 579
33	33	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	2 шт.	2 943 2 790	5 1	5 886 5 580	10 2	296			5 886
34	34	242-312-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	2 шт.	106 285		212 570		212 570			212 570
35	35	242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	2 шт.	77 453		154 906		154 906			154 906
36	36	242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	17 шт.	72 852		1238 484		1238 484			1238 484
37	37	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	3 шт.	36 406		109 218		109 218			109 218
38	38	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	2 шт.	16 165		32 330		32 330			32 330
39	39	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	2 шт.	5 588		11 176		11 176			11 176
40	40	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	8 шт.	2 805		22 440		22 440			22 440
41	41	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	2 шт.	9 423 8 367	1 005 263	18 846 16 734	2 010 526	102			18 846
42	42	242-404-1604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	2 шт.	46 642		93 284		93 284			93 284
43	43	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	2 шт.	7 593 6 730	833 235	15 186 13 460	1 666 470	60			15 186
44	44	242-404-1603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	2 шт.	38 507		77 014		77 014			77 014
45	45	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	1 шт.	6 131 5 518	588 162	6 131 5 518	588 162	25			6 131

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	22 212		22 212		22 212		22 212
47	47	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	18 425 14 772	629 133	36 850 29 544	1 258 266	6 048		36 850
48	48	242-304-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	18 082		36 164		36 164		36 164
49	49	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 160 8 352	272 60	10 160 8 352	272 60	1 536		10 160
50	50	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 753		11 753		11 753		11 753
51	51	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	20	1 480 1 455	0 0	29 600 29 100	0 0	500		29 600
52	52	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	2 870		57 400		57 400		57 400
53	53	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	16	2 063 1 911	0 0	33 008 30 576	0 0	2 432		33 008
54	54	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	16	3 761		60 176		60 176		60 176
55	55	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	2	9 175 4 568	214 54	18 350 9 136	428 108	8 786		18 350
56	56	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	16	7 989 4 568	214 54	127 824 73 088	3 424 864	51 312		127 824
57	57	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	24	5 618 3 485	123 33	134 832 83 640	2 952 792	48 240		134 832
58	58	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	6	3 634 3 485	123 33	21 804 20 910	738 198	156		21 804
59	59	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6	585		3 510		3 510		3 510
60	60	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	18	399 392	2 0	7 182 7 056	36 0	90		7 182
61	61	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	395 392	2 0	11 850 11 760	60 0	30		11 850
62	62	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	36	2 026 1 363	234 78	72 936 49 068	8 424 2 808	15 444		72 936
63	63	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	2,2	1 891		4 160		4 160		4 160
64	64	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	17,6	1 123		19 765		19 765		19 765
65	65	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	13,2	672		8 870		8 870		8 870
66	66	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		6,6	333		2 198		2 198		2 198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
67	67	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	4 006		48 072		48 072		48 072
68	68	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	3 246		38 952		38 952		38 952
69	69	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 612		20 896		20 896		20 896
70	70	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	12	1 431		17 172		17 172		17 172
71	71	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	919		9 190		9 190		9 190
72	72	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629		2 516		2 516		2 516
73	73	241-112-0114 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	2	292		584		584		584
74	74	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	8	477		3 816		3 816		3 816
75	75	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1 079		2 158		2 158		2 158
76	76	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	1 065		4 260		4 260		4 260
77	77	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585		2 340		2 340		2 340
78	78	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	708		24 780		24 780		24 780
79	79	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12	279 201	4 0	3 348 2 412	48 0	888		3 348
80	80	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12	424 235	7 2	5 088 2 820	84 24	2 184		5 088
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА					**8621 898** **940 726**	**41 294** **11 837**	**5710 880** **1928 998**	**0** **0**	**8621 898**
			Раздел 2: ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
81	81	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	232,137	3 726 3 397	268 93	864 942 788 569	62 213 21 589	14 160		864 942
			Итого по разделу 2: ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ					**864 942** **788 569**	**62 213** **21 589**	**14 160** **0**	**0** **0**	**864 942**
			Раздел 3: ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА									
82	83	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	6	1 267 1 253	2 1	7 602 7 518	12 6	72		7 602
83	84	245-510-0207 *СпрСЦ 11.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 10, осевой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI RA-N		6	8 743		52 458		52 458		52 458

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	85	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт. шт.	123	1 267 1 253	2 1	155 841 154 119	246 123	1 476		155 841
85	86	245-510-0501 *РСНБ РК 2022*	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	123	2 641		324 843		324 843		324 843
86	87	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт. шт.	9	2 105 2 078	2 1	18 945 18 702	18 9	225		18 945
87	88	245-510-0504 *РСНБ РК 2022*	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	9	5 083		45 747		45 747		45 747
88	89	245-510-0401 *РСНБ РК 2022*	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°C до 28°C**	шт.	132	2 674		352 968		352 968		352 968
89	90	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт. шт.	30	2 578 2 479	5 1	77 340 74 370	150 30	2 820		77 340
90	91	242-312-1501 *СпрСЦ 11.2023*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 пропускной способностью 2,5 м³/ч**	шт.	21	40 710		854 910		854 910		854 910
91	92	242-312-1503 *СпрСЦ 11.2023*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	5	44 307		221 535		221 535		221 535
92	93	242-312-1504 *СпрСЦ 11.2023*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	4	50 000		200 000		200 000		200 000
93	94	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	36	2 805		100 980		100 980		100 980
94	95	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	34	3 588		121 992		121 992		121 992
95	96	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	5 588		22 352		22 352		22 352
96	97	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	9	9 164		82 476		82 476		82 476
			Итого по разделу 3: ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА					**2639 989** **254 709**	**426** **168**	**2384 854** **0**	**0** **0**	**2639 989**
			ИТОГО по акту					**12126 829** **1984 004**	**103 933** **33 594**	**8109 894** **1928 998**	**0** **0**	**12126 829**
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							**1928 998**		
			на 2-01-04-03 ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ работы									
			Раздел 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
1	1	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	30	2 350		70 500		70 500		70 500
2	2	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	24	3 525		84 600		84 600		84 600
3	3	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	6 868		20 604		20 604		20 604

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	18 425 14 772	629 133	18 425 14 772	629 133	3 024		18 425
5	5	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	73 055		73 055		73 055		73 055
6	6	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 907		5 814		5 814		5 814
7	7	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	10 160 8 352	272 60	30 480 25 056	816 180	4 608		30 480
8	8	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	59 546		178 638		178 638		178 638
9	9	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 340		14 040		14 040		14 040
10	31	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	48 103 33 691	698 163	48 103 33 691	698 163	13 714		48 103
11	32	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317		138 317		138 317		138 317
12	33	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	18 425 14 772	629 133	18 425 14 772	629 133	3 024		18 425
13	34	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	73 055		146 110		146 110		146 110
14	35	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	7 593 6 730	833 235	7 593 6 730	833 235	30		7 593
15	36	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	41 529		41 529		41 529		41 529
16	37	1312-1101-0304 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	30 122 29 568	459 153	30 122 29 568	459 153	95		30 122
17	38	519-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	1571 719		1571 719		1571 719		1571 719
18	39	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	2 907		20 349		20 349		20 349
19	40	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-25х4,0 мм	шт.	2	1 203		2 406		2 406		2 406
20	41	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	5	6 986 3 210	147 43	34 930 16 050	735 215	18 145		34 930
21	42	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	1	4 132 2 083	63 18	4 132 2 083	63 18	1 986		4 132

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	43	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	395 392	2 0	2 370 2 352	12 0	6		2 370
23	44	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	919		1 838		1 838		1 838
24	45	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525		3 525		3 525		3 525
			Итого по разделу 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1					**2567 624** **145 074**	**4 874** **1 230**	**845 957** **1571 719**	**0** **0**	**2567 624**
			Раздел 2: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
25	46	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	176 418 167 455	7 109 1 863	176 418 167 455	7 109 1 863	1 854		176 418
26	47	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	104 465 81 908	18 687 5 960	104 465 81 908	18 687 5 960	3 870		104 465
27	48	Коммерческое *предложение ЕР-1369-1 от 02.10.2023г ТОО"ЭнКо"г.Алматы*	Совмещенная насосная станция для хоз-питьевого водоснабжения и пожаротушения EnKo 2АЛ-4085-1 VFD TP04P Q=11м^3/час H=8м N=0,55кВт в комплекте: насосы Medana CH1-L602-1 (2 рабочих и 1 резервный), шкаф управления, напорные и всасывающие коллекторы	к-т	1	6524 257		6571 232		6524 257		6571 232
28	49	6116-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 м^3	шт.	1	51 365 48 926	2 321 677	51 365 48 926	2 321 677	118		51 365
29	50	Коммерческое *предложение ЕР-1369-1 от 02.10.2023г ТОО"ЭнКо"г.Алматы*	Мембранный бак со сменной мембраной V=500л	шт	1	300 651		302 816		300 651		302 816
30	51	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846		10 846		10 846		10 846
31	52	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	18 425 14 772	629 133	18 425 14 772	629 133	3 024		18 425
32	53	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	73 055		73 055		73 055		73 055
33	54	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 907		5 814		5 814		5 814
34	55	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	5	6 986 3 210	147 43	34 930 16 050	735 215	18 145		34 930
35	56	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	0,5	4 449 2 083	63 18	2 225 1 042	32 9	1 152		2 225
36	57	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5,5	395 392	2 0	2 173 2 156	11 0	6		2 173
			Итого по разделу 2: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ					**7353 764** **332 309**	**29 524** **8 857**	**117 884** **6874 048**	**0** **0**	**7353 764**
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	138	Коммерческое *предложение №6-Н от 10.04.2023г ТОО"Огнеза-КZ"г.Алматы*	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	60	1 757		105 392		105 392		105 392
38	139	Коммерческое *предложение №6-Н от 10.04.2023г ТОО"Огнеза-КZ"г.Алматы*	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	16	2 119		33 902		33 902		33 902
39	140	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан канализационный воздушный д=110мм HL900 NECO	шт.	1	33 590		33 590		33 590		33 590
40	142	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 002 78 819	1 135 314	162 004 157 638	2 270 628	2 096		162 004
41	144	511-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м³/ч, Н 7,8 м вод. ст. ГНОМ10-10	шт.	2	132 865		265 730		265 730		265 730
42	145	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде. масса до 0,15 т	шт.	2	9 661 6 544	41 0	19 322 13 088	82 0	6 152		19 322
43	146	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 160 8 352	272 60	20 320 16 704	544 120	3 072		20 320
44	147	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый. для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 753		23 506		23 506		23 506
45	149	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 160 8 352	272 60	20 320 16 704	544 120	3 072		20 320
46	150	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	59 546		119 092		119 092		119 092
47	151	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 340		9 360		9 360		9 360
48	152	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257		4 257		4 257		4 257
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					**816 795** **204 134**	**3 440** **868**	**343 491** **265 730**	**0** **0**	**816 795**
			ИТОГО по акту					**10738 183** **681 517**	**37 838** **10 955**	**1307 332** **8711 497**	**0** **0**	**10738 183**
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							**8711 497**		

на 2-01-04-05 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ) работы

			Раздел 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640х840 мм	шт.	1	11 761 10 257	204 61	11 761 10 257	204 61	1 300		11 761
2	2	Прайс-лист *ТОО"Ronex Security"г.Алматы 2023г*	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки ШПС-12 с источником питания "МИП-12", автоматом защиты, местом для установкиим двух батарей 12В 17А/ч IP 41, размер 650х500х220мм	шт.	2	114 732		231 116		229 464		231 116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 865 17 780	13 3	17 865 17 780	13 3	72		17 865
4	4	Прайс-лист *ТОО"Интант"г.Алматы 2023г*	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М: 127 подключаемых блоков, порт RS-485, протокол Орион IP30	шт	1	90 043		90 691		90 043		90 691
5	5	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	5	17 865 17 780	13 3	89 325 88 900	65 15	360		89 325
6	6	Прайс-лист *ТОО"Интант"г.Алматы 2023г*	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ: световая индикация, звуковой сигнализатор	шт	5	62 395		314 219		311 973		314 219
7	7	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	34 304 34 121	2 0	34 304 34 121	2 0	181		34 304
8	8	Прайс-лист *ТОО"Интант"г.Алматы 2023г*	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений УО-4С исп.02	шт	1	68 340		117 545		68 340		117 545
9	9	1310-1001-0607 *РСНБ РК 2022*	Настройка и расключение контроллера	шт.	5	9 702 9 702	0 0	48 510 48 510	0 0			48 510
10	10	Прайс-лист *ТОО"Интант"г.Алматы 2023г*	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ: 127 адресных устройств, порт RS-485, протокол Орион IP40	шт	5	30 639		154 299		153 196		154 299
11	11	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	34 304 34 121	2 0	34 304 34 121	2 0	181		34 304
12	12	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	25 656		25 656		25 656		25 656
13	13	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	34 304 34 121	2 0	34 304 34 121	2 0	181		34 304
14	14	248-303-0703 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 исполнение 2	шт.	1	16 728		16 728		16 728		16 728
15	16	248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	283	10 427		2950 841		2950 841		2950 841
16	18	248-302-0511 *СпрСЦ 11.2023*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	15	7 631		114 465		114 465		114 465
17	19	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	13 011 12 601	0 0	26 022 25 202	0 0	820		26 022
18	20	Прайс-лист *ТОО"Интант"г.Алматы 2023г*	Аккумуляторная батарея АБ 1217М 12В 17А/ч	шт	2	25 031		50 422		50 062		50 422
19	24	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 184,5	70		82 915		82 915		82 915
			Итого по разделу 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					**4445 292** **293 012**	**288** **79**	**3193 700** **958 292**	**0** **0**	**4445 292**
			Раздел 2: РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
20	25	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 148 3 122	11 3	3 148 3 122	11 3	15		3 148
21	26	248-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-4	шт.	1	27 238		27 238		27 238		27 238
22	28	248-202-0204 *СпрСЦ 11.2023*	Динамик настенный ГТС Т-103Е, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB	шт.	99	6 581		651 519		651 519		651 519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	29	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	13 011 12 601	0 0	13 011 12 601	0 0	410		13 011
24	30	Прайс-лист *ТОО"Gardo Company"г.Караганда 2023г*	Аккумуляторная батарея АКБ SF 12В 2,2А/ч	шт	1	6 268		6 343		6 268		6 343
25	31	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 139 4 671	1 468 491	6 139 4 671	1 468 491			6 139
26	32	522-101-0224 *СпрСЦ 11.2023*	Микрофонно-телефонная гарнитура микрофон Takstar MS158 в комплекте шнур 5 метров	шт.	1	24 116		24 116		24 116		24 116
27	33	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки оконечной	шт.	25	1 179 1 137	0 0	29 475 28 425	0 0	1 050		29 475
28	34	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	281		7 025		7 025		7 025
			Итого по разделу 2: РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ					**768 014** **48 819**	**1 479** **494**	**687 257** **30 459**	**0** **0**	**768 014**
			Раздел 3: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
29	39	6125-0702-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа напольного для трубных проводок размер до 800x1800 мм	шт.	1	20 447 17 142	919 276	20 447 17 142	919 276	2 386		20 447
30	40	Прайс-лист *ТОО"Эгида -групп"г.Астана 2023г*	Шкаф напольный 19" 42U размер 600x800x2000мм, 601S.6842.24.100	шт.	1	263 509		265 406		263 509		265 406
31	41	Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г. Караганда	Кабельный организатор, тип 5 пластиковых колец, 1U, черный код 701402120	шт.	3	2 858		8 574		8 574		8 574
32	42	248-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование патч-панель UTP, Категория 5е, 19" (1U), 24 Порта -24P19	шт.	2	13 102		26 204		26 204		26 204
33	43	Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г. Караганда	Патч Корд, Cat.5e, UTP, LSZH, RJ-45, 0,5м, синий, пол. пакет S3025BL0050-P	шт.	46	497		22 860		22 860		22 860
34	44	Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г. Караганда	Шнур HDMI-HDMI, длина 5 м SH6016-5P	шт.	1	7 048		7 048		7 048		7 048
35	45	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	13 468 13 341	127 31	13 468 13 341	127 31			13 468
36	46	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123 987		123 987		123 987		123 987
37	47	1310-1001-0902 *РСНБ РК 2022*	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью	шт.	1	29 033 29 027	6 0	29 033 29 027	6 0			29 033
38	48	518-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания	шт.	1	2840 054		2840 054		2840 054		2840 054
39	49	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	30 235 30 056	2 0	30 235 30 056	2 0	177		30 235

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	50	Коммерческое *предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г. Караганда*	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 BA SMX3000RMHV2U с батареей для ИБП	шт.	1	1315 473		1331 259		1315 473		1331 259
41	51	1310-1001-0508 *РСНБ РК 2022*	Идентификаторы. Подключение	шт.	1	95 95	0 0	95 95	0 0			95
42	52	518-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300	шт.	1	49 165		49 165		49 165		49 165
43	53	522-101-0245004 *СпрСЦ 11.2023*	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU. 6 розеток, 5м на 8 розеток	шт.	1	5 415		5 415		5 415		5 415
44	54	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Полка стационарная 700160100	шт.	1	9 593		9 593		9 593		9 593
45	55	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	30	17 499 17 491	8 0	524 970 524 730	240 0			524 970
46	56	248-402-0207 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	21	52 024		1092 504		1092 504		1092 504
47	57	248-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном IPC2124LE-ADF28K-G-C	шт.	9	45 383		408 447		408 447		408 447
48	58	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6 139 4 671	1 468 491	12 278 9 342	2 936 982			12 278
49	59	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	219 936		439 872		439 872		439 872
50	60	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156		672 624		672 624		672 624
51	61	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки оконечной	шт.	30	1 179 1 137	0 0	35 370 34 110	0 0	1 260		35 370
52	62	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа TR-JB03-IN	шт.	30	5 170		155 100		155 100		155 100
53	63	6125-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования грозозащиты для воздушных абонентских линий	шт.	60	22 832 16 736	0 0	1369 920 1004 160	0 0	365 760		1369 920
54	64	248-404-0411 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	60	6 235		374 100		374 100		374 100
			Итого по разделу 3: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					**9868 028** **1662 003**	**4 230** **1 289**	**3710 496** **4491 299**	**0** **0**	**9868 028**
			ИТОГО по акту					**15081 334** **2003 834**	**5 997** **1 862**	**7591 453** **5480 050**	**0** **0**	**15081 334**
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							**5480 050**		

РАЗДЕЛ 1.Добавить

Подраздел 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОТОЛОК

1		6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	210	2 796 2 734	14 5	587 160 574 140	2 940 1 050	10 080	-- --	587 160
2		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М 25 СТ РК 1168-2006	кг	577,29	112	--	64 656	--	64 656	--	64 656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула объема = 210.2.749			–	–	–	–		–	
			Стены									
3		6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартоннымлистом в 1слой, глухой**	$м^2$	225	6 626	52	1490 850	11 700	244 350	–	1490 850
						5 488	16	1234 800	3 600		–	
4		222-529-0101 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	180,495	144	–	25 991	–	25 991	–	25 991
			Формула объема = 0,8022.225			–	–	–	–		–	
5		222-529-0201 РСНБ РК 2022	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	491,04	218	–	107 047	–	107 047	–	107 047
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								2275 704
			Подраздел 2.Электромонтажные работы									
6		6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	947,963	1 841	6	1745 200	5 688	48 346	–	1745 200
			Формула объема = 409,907+640			1 784	1	1691 166	948		–	
7		243-105-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,408	223 167	–	91 052	–	91 052	–	91 052
			Формула объема = 0.409907 1.02			–	–	–	–		–	
8		243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение др 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,5589223	98 588	–	55 103	–	55 103	–	55 103
			Формула объема = 0,640 1,02			–	–	–	–		–	
9		247-204-0615 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	67	879	–	58 893	–	58 893	–	58 893
			Формула объема = 9+58			–	–	–	–		–	
10		247-204-0619 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"**	шт.	9	954	–	8 586	–	8 586	–	8 586
						–	–	–	–		–	
11		247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	58	823	–	47 734	–	47 734	–	47 734
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге								2006 568
			Подраздел 3.Благоустройства									
12		1218-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып 28	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	$м^2$	38	18 457	3 061	701 366	116 318	–	–	701 366
						15 396	1 001	585 048	38 038		–	
13		1220-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып 31	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	14,5	13 546	4 741	196 417	68 744	–	–	196 417
			Формула объема = 145.0,1			8 805	1 512	127 672	21 924		–	
14		1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	44	5 267	1 103	231 748	48 532	–	–	231 748
						4 164	360	183 216	15 840		–	
15		8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	секция	20	260 461	1 712	5209 220	34 240	2935 280	–	5209 220
						111 985	424	2239 700	8 480		–	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16		6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	26	4 905	339	127 530	8 814	5 252	--	127 530
						4 364	86	113 464	2 236		--	
17		255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м²	26	8 975	--	233 350	--	233 350	--	233 350
						--	--	--	--		--	
18		7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	29,5	6 696	3 321	197 532	97 970	76 464	--	197 532
			Формула объема = 295.0.1			783	704	23 098	20 768		--	
19		7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	295	2 310	453	681 450	133 635	511 235	--	681 450
						124	70	36 580	20 650		--	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
20		7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	120	5 330	115	639 600	13 800	120 600	--	639 600
			Формула объема = 85+35			4 210	36	505 200	4 320		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1261-101-0341	Камни бортовые	м								
21		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	3,655	54 241	--	198 251	--	198 251	--	198 251
			Формула объема = 85.0.043			--	--	--	--		--	
22		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	1,36	54 241	--	73 768	--	73 768	--	73 768
			Формула объема = 85.0.016			--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								8490 232
			Подраздел 4.Отмостка									
26		1220-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Отмостка. Разборка	м³	23	5 038	2 560	115 874	58 880	--	--	115 874
						2 478	588	56 994	13 524		--	
27		6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных(отмостка)	м³	29	45 271	16	1312 859	464	750 781	--	1312 859
						19 366	--	561 614	--		--	
28		6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя	м²	88	12 090	24	1063 920	2 112	466 224	--	1063 920
						6 768	5	595 584	440		--	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
29		231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	88	3 089	--	271 832	--	271 832	--	271 832
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								2764 485
			Подраздел 5.Навес									
30		6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м²	55	2 727	532	149 985	29 260	11 165	--	149 985
						1 992	145	109 560	7 975		--	
31		224-102-1001 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	55	2 618	--	143 990	--	143 990	--	143 990
						--	--	--	--		--	
32		6106-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	1,985	108 823	55 649	216 014	110 463	18 856	--	216 014
						43 675	10 934	86 695	21 704		--	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33		214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,985	394 231 –	– –	782 549 –	– –	782 549	– –	782 549
			Окрасочные работы									
34		6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Очистка поверхности металлической щетками *Формула объема = 8,96+7,68+8,16*	$м^2$	24,8	1 961 1 961	– –	48 633 48 633	– –	–	– –	48 633
35		6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 *Формула объема = 8,96+7,68+8,16*	$м^2$	24,8	311 231	6 –	7 713 5 729	149 –	1 835	– –	7 713
36		6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 *Формула объема = 8,96+7,68+8,16*	$м^2$	24,8	7 204 2 029	76 3	178 659 50 319	1 884 74	126 456	– –	178 659
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	тенге								1527 543
			Подраздел 6.Вентиляция									
37		6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	2	305 216 280 089	9 957 2 545	610 432 560 178	19 914 5 090	30 340	– –	610 432
38		514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1974 727 –	– –	1974 727 –	– –	1974 727	– –	1974 727
39		514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1593 121 –	– –	1593 121 –	– –	1593 121	– –	1593 121
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6							3567 848		
			Оборудование, инвентарь	тенге								
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	тенге								4178 280
			ИТОГО по акту									21242 812
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							3567 848		
			Подраздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)									
3		6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада линераными панелями, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	406,8	12 891 10 363	36 7	3168 683 4215 668	14 645 2 848	1013 746	– –	5244 059
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ									5244 059
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
8		6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	985	15 891 6 668	30 9	15652 635 6567 980	29 550 8 865	9055 105	– –	12315 525
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									12315 525
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	тенге								133962 028
			Всего по актам									
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**									19688 393
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%					6513 597				

обычный*19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**140475 625**
			Сметная прибыль 5%					**6039 362**				
			Итого со сметной прибылью									**146514 987**
			Непредвиденные работы и затраты (5 %)					**8008 201**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**154523 188**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**166112 427**
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**19933 491**				
			Итого с НДС									**186045 919**
			Тендерная скидка 2%					**3720 918**				
			Итого со скидкой									**182325 000**

Подрядчик

ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №2
к протоколу №____ от _____202_г.

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

Подрядчик: ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

Договор: № 144 от 22.07.2024 год и доп. договоры №144/1 от 26.12.2024 года, №144/2 от 15.05.2025 года

Акт корректировки на строительно-монтажные работы

По обьекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2022 табл.1)									
			РАЗДЕЛ 1.Исключить									
			Подраздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (листы 21-25)									
			ПОТОЛОК									
1	48	1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолок. Отбивка штукатурки баритовой с кирпичных поверхностей	$м^2$	88,7	-1 488 -1 488	-- --	-131986 -131986	-- --	--	-- --	-131986
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)									
			ПОТОЛОК									
2	268	6112-0202-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 мм(потолок)	$м^2$	88,7	-14 854 -13 168	-1 292 - 554	-1317550 -1168002	-114601 -49140	-34947	-- --	-1317550
3	269	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 *Формула объема = 0,0297.88,7*	т	2,63439	-24 940 --	-- --	-65702 --	-- --	-65702	-- --	-65702
4	270	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм *Формула объема = 3.6.88,7*	кг	319,32	-2 146 --	-- --	-685261 --	-- --	-685261	-- --	-685261
5	271	6112-0202-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 толщиной 50мм	Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402	$м^2$	88,7	-2 848 -1 647	-1 022 - 447	-252618 -146089	-90651 -39649	-15878	-- --	-252618
6	272	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 *Формула объема = 0,0075.2.88,7*	т	1,3305	-24 940 --	-- --	-33183 --	-- --	-33183	-- --	-33183
7	273	211-403-0201 РСНБ РК 2022	Песок баритовый строительный *Формула объема = ,048.88,7+,012.2.88,7*	$м^3$	6,3864	-228 603 --	-- --	-1459950 --	-- --	-1459950	-- --	-1459950
8	274	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки, *Формула объема = 1,8.88,7.,001*	т	0,15966	-79 846 -74 226	-5 461 -1 753	-12748 -11851	-872 -280	-25	-- --	-12748
9	275	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *Формула объема = 1,8.88,7.,001*	т	0,15966	-395 845 --	-- --	-63201 --	-- --	-63201	-- --	-63201

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	283	6112-0202-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 мм	$м^2$	244,65	-14 854	-1 292	-3634031	-316088	-96392	--	-3634031
						-13 168	- 554	-3221551	-135536		--	
11	284	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	7,266105	-24 940	--	-181217	--	-181217	--	-181217
			Формула объема = 0,0297.244,65			--	--	--	--		--	
12	285	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	880,74	-2 146	--	-1890068	--	-1890068	--	-1890068
			Формула объема = 3,6.244,65			--	--	--	--		--	
13	286	6112-0202-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 толщиной 50мм	Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402	$м^2$	244,65	-2 848	-1 022	-696763	-250033	-43791	--	-696763
						-1 647	- 447	-402939	-109359		--	
14	287	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	3,66975	-24 940	--	-91524	--	-91524	--	-91524
			Формула объема = 0,0075.2.244,65			--	--	--	--		--	
15	288	211-403-0201 РСНБ РК 2022	Песок баритовый строительный	$м^3$	17,6148	-228 603	--	-4026796	--	-4026796	--	-4026796
			Формула объема = ,048.244,65+,012.2.244,65			--	--	--	--		--	
16	289	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,44037	-368 853	-7 961	-162432	-3506	--	--	-162432
			Формула объема = 1,8.244,65.,001			-360 892	-2 110	-158926	-929		--	
17	290	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44037	-395 845	--	-174318	--	-174318	--	-174318
			Формула объема = 1.1,8.244,65.,001			--	--	--	--		--	
			СТЕНЫ									
18	307	6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	$м^2$	88	-31 122	- 236	-2738736	-20768	-108944	--	-2738736
						-29 648	- 68	-2609024	-5984		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$								
19	308	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	89,32	-6 640	--	-593085	--	-593085	--	-593085
			Формула объема = 88.1,015			--	--	--	--		--	
			ПОРУЧЕНЬ Пор-1(лист 51)									
20	332	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	63	-8 647	- 7	-544761	-441	-15435	--	-544761
						-8 395	--	-528885	--		--	
21	333	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	63	-17 399	--	-1096137	--	-1096137	--	-1096137
						--	--	--	--		--	
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ (лист 52)									
22	334	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм	отверстие	116	-2 695	-1 602	-312620	-185832	--	--	-312620
						-1 093	- 711	-126788	-82476		--	
23	335	218-201-0302 РСНБ РК 2022	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	2,9232	-3 615	--	-10567	--	-10567	--	-10567
			Формула объема = ,0252.116			--	--	--	--		--	
24	336	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34 К=10 глубиной 100 мм	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0101	отверстие	116	815	696	94540	80736	--	--	94540
						119	320	13804	37120		--	
25	337	218-201-0302 РСНБ РК 2022	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	0,14616	3 615	--	528	--	528	--	528

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Формула объема = ,00126.116			--	--	--	--		--	
26	338	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и ппп ВЫП 32	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,30622	-258 034	-114 074	-79015	-34932	-8704	--	-79015
			Формула объема = 306,22.,001			-115 536	-35 294	-35379	-10808		--	
27	339	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,30622	-592 596	--	-181465	--	-181465	--	-181465
			Формула объема = 306,22.,001			--	--	--	--		--	
28	340	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	-409 769	--	-693	--	-693	--	-693
			Формула объема = 1,69.,001			--	--	--	--		--	
29	341	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	116	- 33	--	-3828	--	-3828	--	-3828
						--	--	--	--		--	
30	342	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0020142	-2358 157	--	-4750	--	-4750	--	-4750
			Формула объема = 136.,01481.,001			--	--	--	--		--	
31	343	ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.8 поз.10	Горячее цинкование мет.поверхности при толщине слоя не менее 60мкм	тн	0,3149	-127 444	--	-40132	--	-40132	--	-40132
			Формула объема = (306,22+1,69+6,99).,001			--	--	--	--		--	
32	344	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	7,5	-33 359	-10 373	-250192	-77798	-456	--	-250192
						-22 925	-2 149	-171938	-16118		--	
33	345	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,825	-23 352	--	-19265	--	-19265	--	-19265
			Формула объема = 0,11.7,5			--	--	--	--		--	
34	346	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	6,9	-28 525	--	-196822	--	-196822	--	-196822
			Формула объема = 7,5.,92			--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-8699554				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-1014786			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					-413159			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						-11142011		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								-20856348
			Подраздел 2.Корректировка									
35		6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	210	-15 898	- 37	-3338580	-7770	-1930530	--	-3338580
						-6 668	- 11	-1400280	-2310		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-1400280				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-7770			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					-2310			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						-1930530		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								-3338580
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								-24194928
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				-10099834				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-1022556			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					-415469			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-13072541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%					-1379111				-25574039
		Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									
		Сметная прибыль 5%					-1278702				-26852741
		Итого со сметной прибылью									
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)					-1278702				-28131443
		Итого с непредвиденными работами и затратами									-30241301
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					-3628956				-33870257
		Итого с НДС									
		Тендерная скидка 2%					-677405				-33192852
		Итого со скидкой									
		РАЗДЕЛ 1.Добавить									
		Подраздел 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		ПОТОЛОК									
1	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	210	2 796	14	587160	2940	10080	--	587160
					2 734	5	574140	1050		--	
2	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М 25 СТ РК 1168-2006	кг	577,29	112	--	64656	--	64656	--	64656
		Формула объема = 210.2.749			--	--	--	--		--	
		Стены									
3	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонньмлистом в 1слой, глухой	$м^2$	225	6 626	52	1490850	11700	244350	--	1490850
					5 488	16	1234800	3600		--	
4	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	180,495	144	--	25991	--	25991	--	25991
		Формула объема = 0.8022.225			--	--	--	--		--	
5	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	491,04	218	--	107047	--	107047	--	107047
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1808940				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14640			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4650			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						452124		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2275704
		Подраздел 2.Электромонтажные работы									
6	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	947,963	1 841	6	1745200	5688	48346	--	1745200
		Формула объема = 409.907+640			1 784	1	1691166	948		--	
7	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,408	223 167	--	91052	--	91052	--	91052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 0,409907 1,02			--	--	--	--		--	
8	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,5589223	98 588	--	55103	--	55103	--	55103
		Формула объема = 0,640 1,02			--	--	--	--		--	
9	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	67	879	--	58893	--	58893	--	58893
		Формула объема = 9+58			--	--	--	--		--	
10	247-204-0619 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	9	954	--	8586	--	8586	--	8586
					--	--	--	--		--	
11	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	58	823	--	47734	--	47734	--	47734
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1691166				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5688			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					948			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						309714		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								2006568
		Подраздел 3.Благоустройства									
12	1218-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и ппп вып 28	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	$м^2$	38	18 457	3 061	701366	116318	--	--	701366
					15 396	1 001	585048	38038		--	
13	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и ппп вып 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	14,5	13 546	4 741	196417	68744	--	--	196417
		Формула объема = 145,0,1			8 805	1 512	127672	21924		--	
14	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и ппп вып 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	44	5 267	1 103	231748	48532	--	--	231748
					4 164	360	183216	15840		--	
15	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	20	260 461	1 712	5209220	34240	2935280	--	5209220
					111 985	424	2239700	8480		--	
16	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	26	4 905	339	127530	8814	5252	--	127530
					4 364	86	113464	2236		--	
17	255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	26	8 975	--	233350	--	233350	--	233350
					--	--	--	--		--	
18	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	29,5	6 696	3 321	197532	97970	76464	--	197532
		Формула объема = 295,0,1			783	704	23098	20768		--	
19	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	295	2 310	453	681450	133635	511235	--	681450
					124	70	36580	20650		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	120	5 330	115	639600	13800	120600	--	639600
		Формула объема = 85+35			4 210	36	505200	4320		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0341	Камни бортовые	м								
21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,655	54 241	--	198251	--	198251	--	198251
		Формула объема = 85.0,043			--	--	--	--		--	
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,36	54 241	--	73768	--	73768	--	73768
		Формула объема = 85.0,016			--	--	--	--		--	
23	6109-0308-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	108,63	3 767	17	409209	1847	34978	--	409209
		Формула объема = (1192+15).0,3.0,3			3 428	3	372384	326		--	
24	251-104-0105 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	$м^2$	107,28	25 349	--	2719441	--	2719441	--	2719441
		Формула объема = 1192.(0,3.0,3)			--	--	--	--		--	
25	251-104-0103 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	$м^2$	1,35	5 047	--	6813	--	6813	--	6813
		Формула объема = 15.(0,3.0,3)			--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				4186362				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					523900			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					132582			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						6915433		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								11625695
		Подраздел 4.Отмостка									
26	1220-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Отмостка. Разборка	$м^3$	23	5 038	2 560	115874	58880	--	--	115874
					2 478	588	56994	13524		--	
27	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных(отмостка)	$м^3$	29	45 271	16	1312859	464	750781	--	1312859
					19 366	--	561614	--		--	
28	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	88	12 090	24	1063920	2112	466224	--	1063920
					6 768	5	595584	440		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
29	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	88	3 089	--	271832	--	271832	--	271832
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1214192				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					61456			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					13964			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1488837		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								2764485
		Подраздел 5.Навес									
30	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	55	2 727	532	149985	29260	11165	--	149985
					1 992	145	109560	7975		--	
31	224-102-1001 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	55	2 618	--	143990	--	143990	--	143990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
32	6106-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	1,985	108 823	55 649	216014	110463	18856	--	216014
					43 675	10 934	86695	21704		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
33	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,985	394 231	--	782549	--	782549	--	782549
					--	--	--	--		--	
		Окрасочные работы									
34	6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	24,8	1 961	--	48633	--	--	--	48633
		Формула объема = 8,96+7,68+8,16			1 961	--	48633	--		--	
35	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	24,8	311	6	7713	149	1835	--	7713
		Формула объема = 8,96+7,68+8,16			231	--	5729	--		--	
36	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	24,8	7 204	76	178659	1884	126456	--	178659
		Формула объема = 8,96+7,68+8,16			2 029	3	50319	74		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				300936				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					141756			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					29753			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1084850		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								1527543
		Подраздел 6.Вентиляция									
37	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	2	305 216	9 957	610432	19914	30340	--	610432
					280 089	2 545	560178	5090		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0221	Растворы	$м^3$								
	С1261-701-0132	Камеры приточные	шт,								
38	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1974 727	--	1974727	--		--	1974727
					--	--	--	--	1974727	--	
39	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1593 121	--	1593121	--		--	1593121
					--	--	--	--	1593121	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				560178				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19914			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5090			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						30340		
		Оборудование, инвентарь	тенге						3567848		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								4178280
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24378274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9761774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					767354			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					186987			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10281298		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3567848		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%					1186194				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									25564468
			Сметная прибыль 5%					1099831				
			Итого со сметной прибылью									26664299
			Непредвиденные работы и затраты (5 %)					1467144				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28131443
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									30241301
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					3628956				
			Итого с НДС									33870257
			Тендерная скидка 2%					677405				
			Итого со скидкой									33192852

Подрядчик

ТОО "РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №1
к протоколу №____ от _____202_г.

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

Подрядчик: ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

Договор: № 144 от 22.07.2024 год и доп. договоры №144/1 от 26.12.2024 года, № 144/2 от 15.05.2025 года

Ведомость объемов работ на строительно-монтажные работы

По объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ :г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

№п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Исключить					Добавить		
			Отделочные работы					Отделочные работы		
			ПОТОЛОК							
1	48	1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Потолок. Отбивка штукатурки баритовой с кирпичных поверхностей	$м^2$	88,7		6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	210
							232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М 25 СТ РК 1168-2006	кг	577,29
			ПОТОЛОК							
2	268	6112-0202-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 мм(потолок)	$м^2$	88,7					
3	269	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	2,63439					
4	270	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	319,32					
5	271	6112-0202-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 толщиной 50мм	Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402	$м^2$	88,7					
6	272	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,3305					
7	273	211-403-0201 РСНБ РК 2022	Песок баритовый строительный	$м^3$	6,3864					
8	274	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15966					
9	275	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15966					
10	283	6112-0202-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 мм	$м^2$	244,65					
11	284	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	7,266105					
12	285	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	880,74					
13	286	6112-0202-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 толщиной 50мм	Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402	$м^2$	244,65					
14	287	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	3,66975					
15	288	211-403-0201 РСНБ РК 2022	Песок баритовый строительный	$м^3$	17,6148					
16	289	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,44037					
17	290	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44037					
			СТЕНЫ							
18	307	6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	$м^2$	88					
19	308	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	89,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартоннымлистом в 1слой, глухой	м²	225
							222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	180,495
							222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	491,04
			ПОРУЧЕНЬ Пор-1(лист 51)							
20	332	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	63					
21	333	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	63					
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ (лист 52)							
22	334	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм	отверстие	116					
23	335	218-201-0302 РСНБ РК 2022	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	2,9232					
24	336	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34 К=10 глубиной 100 мм	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0101	отверстие	116					
25	337	218-201-0302 РСНБ РК 2022	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	0,14616					
26	338	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,30622					
27	339	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,30622					
28	340	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169					
29	341	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М 10х100	шт.	116					
30	342	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0020142					
31	343	ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.8 поз.10	Горячее цинкование мет.поверхности при толщине слоя не менее 60мкм	тн	0,3149					
32	344	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м³	7,5					
33	345	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М 25	м³	0,825					
34	346	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	6,9					
			Подраздел 2.Корректировка							
35		6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м²	210					
								Электромонтажные работы		
							6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	947,963
							243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,408
							243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,5589223
							247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	67
							247-204-0619 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	9
							247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	58
								Благоустройства		
							1218-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м²	38
							1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	14,5
							1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	20
							6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	26
							255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	26
							7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	29,5
							7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	295
							7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	120
							255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,655
							255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,36
							6109-0308-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	108,63
							251-104-0105 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	$м^2$	107,28
							251-104-0103 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	$м^2$	1,35
								Отмостка		
							1220-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. п.п. 31	Отмостка. Разборка	$м^3$	23
							6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных(отмостка)	$м^3$	29
							6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	88
							231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	88
							6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	55
							224-102-1001 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	55
							6106-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	1,985
							214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,985
							6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	24,8
							6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	24,8
							6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	24,8
							6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	2
							514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1
							514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1

Подрядчик

ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГУ на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.