СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "ДОС и К"

Договор: №30/09 от 30 сентября 2018г.

Наименование стройки: Строительство газопровода в мкр.Самал г.Сарыагаш ЮКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	6 026 785	6 750 000	6 026 785	6 750 000
	Итого затраты подрядчика	**6 026 785**	**6 750 000**	**6 026 785**	**6 750 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Барлыбаев Н.Т.

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "ДОС и К Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство газопровода в мкр.Самал г.Сарыагаш ЮКО
наименование, адрес

Договор №30/09 от 30 сентября 2018г.

А К Т

о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод среднего давления (подземный)								
1	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	0,1086941	382877,12	140242,85	41616	15244	21853	306,00	33
		км трубопровода		241896,06	47430,39	26293	5155	62,1	63,40	7
		Накладные расходы -		*201048,58*		*21853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*19529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21376,86*				*2324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46714,06*		*5078*				
		Сметная стоимость				*68546*				
2	23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	125,115796	16133,75	--	2018587	--	76706	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*613,08*		*76706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*613,08*				*76706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1339,75*		*167623*				
		Сметная стоимость				*2262917*				
3	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	108,69411	-52,20	-2,05	-5673	-223	-3633	-0,05	-5
		м трубопровода		-50,14	--	-5450	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,42*		*3633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*3292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,13*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,85*		*744*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-1296*				
4	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	0,2362306	360244,27	125515,10	85101	29651	45287	296,00	70
		км трубопровода		233990,96	42179,29	55276	9964	62,1	56,49	13
		Накладные расходы -		*191708,07*		*45287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*40514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20206,35*				*4773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44156,19*		*10431*				
		Сметная стоимость				*140819*				
5	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004**	263,285786	10164,78	--	2676242	--	101697	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386,26*		*101697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*386,26*				*101697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*844,08*		*222235*				
		Сметная стоимость				*3000174*				
6	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	236,230608	-52,20	-2,05	-12330	-485	-7895	-0,05	-12
		м трубопровода		-50,14	--	-11845	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,42*		*7895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*7154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,13*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,85*		*1618*				
		Сметная стоимость				*-2817*				
7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	0,0158058	280668,39	85317,72	4436	1349	2448	247,00	4
		км трубопровода		195255,97	28491,04	3086	450	62,1	38,24	1
		Накладные расходы -		*154892,28*		*2448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946,89*				*2196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15945,38*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34844,85*		*551*				
		Сметная стоимость				*7435*				
8	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	17,4580181	4183,91	--	73043	--	2776	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,99*		*2776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*158,99*				*2776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,43*		*6065*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*81884*				
9	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**15,8058053**	**-52,20**	**-2,05**	**-825**	**-32**	**-528**	**-0,05**	**-1**
		м трубопровода		**-50,14**	**--**	**-793**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,42*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,13*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,85*		*108*				
		Сметная стоимость				*-189*				
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм**	**0,0249156**	**215200,55**	**59946,59**	**5362**	**1494**	**3016**	**194,00**	**5**
		км		**155159,26**	**19933,72**	**3866**	**497**	**62,1**	**26,83**	**1**
		Накладные расходы -		*121042,20*		*3016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*2709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12309,46*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26899,42*		*670*				
		Сметная стоимость				*9048*				
11	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004**	**38,5334633**	**1326,57**	**--**	**51117**	**--**	**1942**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,41*		*1942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,41*				*1942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,16*		*4245*				
		Сметная стоимость				*57304*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4936676**	**46995**			**94**
			Тенге			**70433**	**16066**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**136515**				
	Материалы -		Тенге			**258**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104587**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72604**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**64949**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7655**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**225849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104587**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4800161**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-18087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4818989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**171066**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-10925**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**181991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**397698**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5368925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-18087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5594774**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86500**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4936676**	**46995**			**94**
			Тенге			**70433**	**16066**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**136515**				
	Материалы -		Тенге			**258**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104587**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72604**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**64949**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7655**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**225849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104587**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4800161**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-18087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4818989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**171066**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-10925**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**181991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**397698**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5368925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-18087**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5594774**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86500**			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			5 594 774				
		Итого с временными,2,9%				162 248				
		Итого				5 757 022				
		зимние удорожание, 1,3*0,7%				52 389				
		Итого				5 809 411				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,0697784 (2269/2121)				6 214 783				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,96974994728				6 026 785				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				723 214				
		Итого с НДС				6 750 000				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Алимбек А.

Барлыбаев Н.Т.