Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Марсам"

Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилых домов (16шт) по адресу: Акмолинская область, Буландинский район, с.Вознесенка, ул.Ломоносова (без благоустройства и

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Финансирование Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	Организац-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь 2024 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство жилых домов (16шт) по адресу: Акмолинская область, Буландинский район, с.Вознесенка, ул.Ломоносова (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	**21 170 183**	**18 901 949**							**2 268 234**	**21 170 183**
Всего к оплате	**21 170 183**	**18 901 949**							**2 268 234**	**21 170 183**

Генподрядчик:
ТОО "Марсам"
Директор _____ **Жумадуллаев А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "StroyCom-LTD"
Директор _____ **Турдубаева А.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Генподрядчик: ТОО "Марсам"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство жилых домов (16шт) по адресу: Акмолинская область, Буландинский район, с.Вознесенка, ул.Ломоносова (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилых домов (16шт) по адресу: Акмолинская область, Буландинский район, с.Вознесенка, ул.Ломоносова (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование)

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 15.07.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-01-00-01 Общестроительные работы												
		Фундаменты										
8	УБ102-0301-0101	**Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин диаметр до 1000 мм вращательным /ковшовым/ способом,длина до 12 м,грунты 1-3 групп**	$м^3$	4,9		64 482	10 779	315962	52817	228169	--	315962
		Формула объема = (0,3.24)X16				7 138	3 270	34976	16023		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
	С1212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	131,328 ($м^3$)									
		Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины 2. Установка и снятие направляющего кондуктора 3. Бурение ствола 4. Предупреждение искривления скважины 5. Удаление выбуренного грунта 6. Установка арматурного каркаса 7. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера 8. Бетонирование ствола и головы сваи										
15	ЕП.-140301-0104 Изм. и доп. вып. 40	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	12,0		61 241	6 510	734892	78120	443148	--	734892
		Формула объема = (16,5)X16				17 802	1 344	213624	16128		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	267,96 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
20	**Е11-060701-0201 Кзтр и Км=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**5,58**	**101 818**	**12 328**	**568144**	**68790**	**239594**	--	**568144**
		Формула объема = (3,4)X16			**46 552**	**2 259**	**259760**	**12605**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		ЗАМЕНЕННЫЕ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	55,216 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
24	**У6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	**$м^3$**	**6,13**	**55 364**	**17**	**339381**	**104**	**238322**	--	**339381**
		Формула объема = (4,3)X16			**16 469**	--	**100955**	--		--	
		ЗАМЕНЕННЫЕ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	70,176 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
		Стены									
25	**Е11-140301-0210 Изм. и доп. вып. 40**	**Стены наружные несущие.Кладка блоками из ячеистого бетона на клее**	**$м^3$ кладки**	**29,05**	**19 214**	**710**	**558167**	**20626**	**39624**	--	**558167**
		Формула объема = (36,1)X16			**17 140**	**183**	**497917**	**5316**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	$м^3$								
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-140301-0204 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки.**	т металлических изделий	0,2878653	421 256	1 399	121265	403	102359	--	121265
		Формула объема = (0,34)X16			64 276	389	18503	112		--	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
30	Е11-140301-0203 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	114,4032	4 917	57	562521	6521	67155	--	562521
		Формула объема = (29,9+10,3)X16			4 273	18	488845	2059		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
32	Е11-140301-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40	**Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.**	$м^3$ кладки	8,54	27 719	489	236720	4176	50121	--	236720
		Формула объема = (6,2)X16			21 361	160	182423	1366		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		Перекрытие									
47	У6107-0104-0213	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$	128,99	3 139	10	404913	1290	249475	--	404913
		Формула объема = (30)X16			1 195	3	154148	387		--	
		Состав работ: 1. Подшивка потолков кровельной сталью									
		Кровля									
49	Е11-140301-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Крыша.Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	8,23	118 212	690	972554	5677	113264	--	972554
		Формула объема = (1,4+0,22+0,22+0,22+0,04+0,14+0,15+0,056+0,03+0,03+0,03+0,015+0,03+0,01)X16			103 755	157	853613	1292		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$								
		Состав работ: 1. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка стропил, укладка мауэрлатов с обертыванием толем и креплением анкерами 3. Нанесение на поверхности древесины антисептических и огнезащитных составов кистью за два раза									
51	Е11-140301-0302 Кзтр и Км=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Крыша.Установка прогонов**	$м^3$	1,41	12 378	569	17428	801	3330	--	17428
		Формула объема = (0,22+0,22)Х16			9 444	156	13297	220		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$								
53	У6107-0102-0205	**Устройство карнизов**	$м^2$	98,34	7 595	85	746862	8359	3048	--	746862
		Формула объема = (50,0,2+20+0,73)Х16			7 479	28	735455	2753		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$								
	С1215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$								
		Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
55	У6107-0115-0104	**Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата**	$м^3$	13,51	9 854	186	133100	2512	74411	--	133100
		Формула объема = (1,4+0,22+0,22+0,22+0,04+0,14+0,15+0,036+0,03+0,03+0,05+0,015+0,03+0,01)+(0,22+0,22+1,1+0,11)Х16			4 159	59	56176	797		--	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
56	У6107-0115-0106	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам**	$м^2$	192,0	358	8	68736	1536	36864	--	68736
		Формула объема = (50,0,2+20,2)Х16			158	3	30336	576		--	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
57	У6110-0101-0512	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	305,46	5 095	64	1556334	19550	243454	--	1556334
		Формула объема = (147)Х16			4 234	18	1293331	5498		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$								
	С1215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 { на ед.изм. =0,007482993 }	17,59999954 ($м^3$)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
		Внутренняя отделка									
121	УБ12-0202-0701	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм** *Формула объема = (184,3)X16* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	$м^2$	1 021,8	3 964 2 961	48 13	4050415 3025550	49046 13283	975819	-- --	4050415
122	УБ12-0301-0201	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей** *Формула объема = (231,1)X16* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	$м^2$	1 093,0	1 633 1 363	12 3	1784869 1489759	13116 3279	281994	-- --	1784869
123	УБ12-0304-0102	**Оклейка по подготовленной поверхности на клее простыми обоями** *Формула объема = (205)X16* Состав работ: 1. Заготовка полотнищ с подбором или без подбора рисунка 2. Приготовление клеевого состава 3. Грунтование стен 4. Нанесение клеевого состава 5. Повторное нанесение клеевого состава по периметру проемов, контуру стен 6. Оклеивание полотнищами обоев впритык	$м^2$	920,0	1 944 1 401	2 1	1788480 1288920	1840 920	497720	-- --	1788480
125	УБ12-0102-0201	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону** *Формула объема = (22,2)X16* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	$м^2$	282,2	13 966 10 960	60 21	3941205 3092912	16932 5926	831361	-- --	3941205
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**18901949**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**18901949**

Итого по акту	**Тенге**	**18 901 949**
Сметная прибыль (0%)	Тенге	0
Непредвиденные работы и затраты (0%)	Тенге	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**Тенге**		**18 901 949**					
		В т.ч. В ценах 2024г 100% К=1,0		Тенге		18 901 949					
		Итого в текущих ценах 2023-2024 гг		**Тенге**		**18 901 949**					
		С понижающим коэффициентом К=1		Тенге		18 901 949					
		НДС		Тенге		2 268 234					
		Всего		**Тенге**		**21 170 183**					

Генподрядчик:
ТОО "Марсам"

Директор _____ **Жумадуллаев А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "StroyCom-LTD"

Директор _____ **Турдубаева А.А.**