Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	код
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (май) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 548 959 851,44	545 109 391	72 233 891	66 719 188			8 668 067,00	80 901 958

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Утебаев С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

за май 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета№02-01-02. Конструкции железобетонные. Ниже 0,000 м.										
			РАЗДЕЛ 6. Устройство инженерного приямка №1										
					Решетка РШ1								
1	101	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,02301**	**919427,50**	**10025,46**	**21156**	**231**	**19629**	**1286**	**24237**	
			НР - 93%; СП - 8%			**56343,60**	**3742,47**	**1296**	**86**		**1795**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**21156**	**231**	**19629**	**1286**	**24237**	
								1296	**86**	**--**	**1795**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21156**					
		Материалы		Тенге				**19629**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1382**				
			Накладные расходы	Тенге				**1286**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1795**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24237**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1382**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**24237**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1382**				
			РАЗДЕЛ 7. Устройство инженерного приямка №2										
					Решетка РШ1								
2	127	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,06903**	**919427,50**	**10025,46**	**63468**	**692**	**58887**	**3857**	**72711**	
			НР - 93%; СП - 8%			**56343,60**	**3742,47**	**3889**	**258**		**5386**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**63468**	**692**	**58887**	**3857**	**72711**	
								3889	**258**	**--**	**5386**		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				63468					
		Материалы		Тенге				58887					
		Всего заработная плата		Тенге					4147				
			Накладные расходы	Тенге				3857					
			Сметная прибыль	Тенге				5386					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72711					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4147				3
			Сметная заработная плата	Тенге				72711					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									3
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4147				
			Сметная заработная плата	Тенге				84624	923	78516	5143	96948	
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	**Тенге**				5185	344	--	7181		
								84624					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				78516					
		Материалы		Тенге					5529				
		Всего заработная плата		Тенге				5143					
			Накладные расходы	Тенге				7181					
			Сметная прибыль	Тенге				96948					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч									4
			Нормативная трудоемкость	Тенге					5529				
			Сметная заработная плата	Тенге				96948					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	чел.-ч									4
			Нормативная трудоемкость	Тенге					5529				
			Сметная заработная плата										

Локальная смета№02-01-03. Конструкции железобетонные. Выше 0,000 м

РАЗДЕЛ 5. Парапеты

					Высота от 16 до 35 м								
3	**66**	**Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	**74,4**	**4515,08**	**1850,44**	**335922**	**137673**	**80162**	**136175**	**509865**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1587,19**	**424,15**	**118087**	**31557**		**37768**		
4	**67**	**Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**т**	**1,9707**	**40060,19**	**1720,56**	**78947**	**3390**	**2771**	**66909**	**157525**	
			НР - 91%; СП - 8%			**36934,19**	**375,75**	**72786**	**740**		**11668**		
5	**68**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,9707**	**22329,80**	**1409,66**	**44005**	**2778**	**567**	**37770**	**88317**	
			НР - 91%; СП - 8%			**20632,14**	**429,20**	**40660**	**846**		**6542**		
6	**71**	**Е11-061904-0401 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**14,88**	**38122,46**	**4955,18**	**567262**	**73733**	**454670**	**50601**	**667292**	
			НР - 91%; СП - 8%			**2611,48**	**1125,45**	**38859**	**16747**		**49429**		

7	72	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	74,4	2531,90	1325,60	188373	98624	--	102277	313902	
			НР - 91%; СП - 8%			1206,30	304,36	89748	22644		23252		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1214509	316198	538170	393732	1736901	
								360140	72534	--	128659		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1214509					
		Материалы		Тенге				538170					
		Всего заработная плата		Тенге					432674				
			Накладные расходы	Тенге				393732					
			Сметная прибыль	Тенге				128659					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					432674				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1736900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					432674				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	**Тенге**				1214509	316198	538170	393732	1736901	
								360140	72534	--	128659		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1214509					
		Материалы		Тенге				538170					
		Всего заработная плата		Тенге					432674				
			Накладные расходы	Тенге				393732					
			Сметная прибыль	Тенге				128659					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					432674				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	Тенге				1736900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					432674				

Локальная смета№02-01-04. Общестроительные работы

ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС

РАЗДЕЛ 1. Устройство внутренних стен и перегородки

Подраздел 3. Этаж 2-9

8	19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2	22562,33	1039,29	45125	2079	576	39312	91192	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	42470	730		6755		
9	23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	4	77544,42	2419,62	310178	9678	--	282483	640074	
			НР - 95%; СП - 8%			75124,80	811,62	300499	3246		47413		
10	24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4	22562,33	1039,29	90249	4157	1152	78623	182382	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	84940	1459		13510		

11	27	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	55	8123,51	506,18	446793	27840	65146	335806	845207	
			НР - 93%; СП - 8%			6432,86	132,26	353807	7274		62608		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				781716					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43754				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12709				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						66874			
		Накладные расходы		Тенге							736224		
		Сметная прибыль		Тенге							130286		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1758855	
			Подраздел 4. Закладные детали М-1 и М-2										
12	29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	3,70176	959988,55	1454,55	3553647	5384	2536061	923251	4835050	
			НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1012202	2360		358152		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1012202					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5384				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2360				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2536061			
		Накладные расходы		Тенге							923251		
		Сметная прибыль		Тенге							358152		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								4835050	
			Подраздел 5. Технический этаж										
13	30	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	42,17	8123,51	506,18	342568	21345	49949	257472	648043	
			НР - 93%; СП - 8%			6432,86	132,26	271274	5577		48003		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				271274					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21345				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5577				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						49949			
		Накладные расходы		Тенге							257472		
		Сметная прибыль		Тенге							48003		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								648043	
			Подраздел 6. Деформационный шов										
14	32	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	50	133,74	0,24	6687	11	4688	1595	8945	
			НР - 80%; СП - 8%			39,77	0,11	1988	5		663		

15	33	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	50	405,77	3,50	20288	175	5005	12133	35015	
			НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	15108	58		2594		
16	34	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1000	28,00	–	28000	–	28000	–	30240	
			СП - 8%			–	–	–	–		2240		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				17096					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					186				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					63				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						37691			
		Накладные расходы		Тенге							13728		
		Сметная прибыль		Тенге							5497		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								74200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4843535	70669	2690577	1930675	7316148	
								2082288	20709	–	541938		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4843535					
		Материалы		Тенге				2662575					
		Всего заработная плата		Тенге					2102997				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28000					
			Накладные расходы	Тенге				1930675					
			Сметная прибыль	Тенге				541938					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7316148					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548	
			Сметная заработная плата	Тенге					2102997				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7316148					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548	
			Сметная заработная плата	Тенге					2102997				
			РАЗДЕЛ 4. Люки ЛК-1										
17	55	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,82392	110627,83	5147,75	91148	4241	1811	59938	163173	
			НР - 69%; СП - 8%			103281,80	2148,73	85096	1770		12087		
18	56	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,82392	818975,00	–	674770	–	674770	–	728752	
			СП - 8%			–	–	–	–		53982		
19	57	С1234-101-0209 234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 (Прим. ПТ-300)	м3	0,243	74484,00	–	18100	–	18100	–	19548	
			СП - 8%			–	–	–	–		1448		
20	58	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	48	295,00	–	14160	–	14160	–	15293	
			СП - 8%			–	–	–	–		1133		
21	59	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	22,8	2729,00	–	62221	–	62221	–	67199	

			СП - 8%			--	--	--	--		4978		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				860399	4241	771062	59938	993965	
								85096	1770	--	73628		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				94481					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94481					
			Сметная прибыль	Тенге				7559					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102040					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				765918					
		Материалы		Тенге				1811					
		Всего заработная плата		Тенге					86866				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674770					
			Накладные расходы	Тенге				59938					
			Сметная прибыль	Тенге				66069					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				891925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					86866				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				993965					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					86866				
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая лестница Лм-1, Лм-2											
22	61	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4006588**	**80750,76**	**27028,36**	**32354**	**10829**	**4677**	**14240**	**50321**	
			НР - 69%; СП - 8%			**42049,50**	**9458,90**	**16848**	**3790**		**3727**		
23	62	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,4006588**	**887579,00**	**--**	**355616**	**--**	**355616**	**--**	**384065**	
			СП - 8%			--	--	--	--		28449		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**387970**	**10829**	**360293**	**14240**	**434386**	
								16848	**3790**	--	**32176**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**387970**					
		Материалы		Тенге				**4677**					
		Всего заработная плата		Тенге					**20638**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**355616**					
			Накладные расходы	Тенге				**14240**					
			Сметная прибыль	Тенге				**32176**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**434386**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**20638**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**434386**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**20638**				
		РАЗДЕЛ 6. Декоративные элементы кровли											
24	64	**Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**6,6963025**	**80173,67**	**21183,83**	**536867**	**141853**	**162959**	**189430**	**784401**	
			НР - 69%; СП - 8%			**34654,20**	**6344,01**	**232055**	**42481**		**58104**		
25	65	**С1222-509-0806 222-509-0806 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой свыше 5 т**	**т**	**10,16079**	**818379,00**	**--**	**8315377**	**--**	**8315377**	**--**	**8980607**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**665230**		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8852244**	**141853**	**8478336**	**189430**	**9765008**	
								232055	**42481**	**--**	**723334**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8852244**					
		Материалы		Тенге				**162959**					
		Всего заработная плата		Тенге					**274536**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8315377**					
			Накладные расходы	Тенге				**189430**					
			Сметная прибыль	Тенге				**723334**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9765008**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**274536**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**9765008**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**274536**				
			ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР										
			РАЗДЕЛ 11. Проемы										
			Подраздел 11. Окна										
26	**245**	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**66,26232**	**4001,68**	**204,47**	**265161**	**13549**	**140100**	**106082**	**400942**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1682,89**	**95,93**	**111512**	**6357**		**29699**		
27	**247**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**200,42064**	**2443,28**	**194,83**	**489684**	**39048**	**236753**	**209254**	**754853**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1067,17**	**92,91**	**213883**	**18621**		**55915**		
28	**249**	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**26,0304**	**3851,82**	**197,12**	**100264**	**5131**	**50803**	**42044**	**153693**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1703,02**	**91,65**	**44330**	**2386**		**11385**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**369725**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**57728**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**27364**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**427656**			
		Накладные расходы		Тенге							**357380**		
		Сметная прибыль		Тенге							**96999**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								**1309488**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**855109**	**57728**	**427656**	**357380**	**1309488**	
								369725	**27364**	**--**	**96999**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**855109**					
		Материалы		Тенге				**427656**					
		Всего заработная плата		Тенге					**397089**				
			Накладные расходы	Тенге				**357380**					
			Сметная прибыль	Тенге				**96999**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1309488**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**303**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**397089**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1309488**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**303**	

			Сметная заработная плата	Тенге					397089					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				**15799257**	**285320**	**12727924**	**2551663**	**19818995**	
								2786012	**96114**	**--**	**1468075**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5793125**					
		Материалы		Тенге				**3090231**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2500086**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**122481**					
			Накладные расходы	Тенге				**2288055**					
			Сметная прибыль	Тенге				**646496**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8727676**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1851**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2500086**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10006132**					
		Материалы		Тенге				**169447**					
		Всего заработная плата		Тенге					**382040**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9345763**					
			Накладные расходы	Тенге				**263608**					
			Сметная прибыль	Тенге				**821579**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11091319**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**382040**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				**19818995**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2107**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2882126**				

Локальная смета№02-01-05. Отделочные работы

РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений

Подраздел 8. 2-9 этажи

					Стены								
29	**76**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**114,09**	**540,87**	**3,50**	**61708**	**399**	**26834**	**27686**	**96545**	
			НР - 80%; СП - 85%			**302,17**	**1,16**	**34475**	**132**		**7151**		
30	**80**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**775,08375**	**1312,55**	**82,20**	**1017336**	**63712**	**257870**	**598104**	**1744675**	
			НР - 80%; СП - 85%			**897,65**	**66,93**	**695754**	**51876**		**129235**		

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**730229**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**64111**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**52008**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**284704**			
		Накладные расходы		Тенге							**625790**		
		Сметная прибыль		Тенге							**136386**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								**1841220**	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1079044**	**64111**	**284704**	**625790**	**1841220**	
								730229	**52008**	**--**	**136386**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1079044**					
		Материалы		Тенге				**284704**					
		Всего заработная плата		Тенге					**782237**				

			Накладные расходы	Тенге				625790						
			Сметная прибыль	Тенге				136386						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1841220						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									572	
			Сметная заработная плата	Тенге					782237					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1841220						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									572	
			Сметная заработная плата	Тенге					782237					
			РАЗДЕЛ №3. Фасады											
31	**98**	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**1162**	**5730,37**	**497,07**	**6658690**	**577595**	**570937**	**4418640**	**11963516**		
			НР - 80%; СП - 82%			**4741,96**	**11,31**	**5510158**	**13142**		**886186**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6658690**	**577595**	**570937**	**4418640**	**11963516**		
								5510158	**13142**	**--**	**886186**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6658690						
		Материалы		Тенге				570937						
		Всего заработная плата		Тенге					5523300					
			Накладные расходы	Тенге				4418640						
			Сметная прибыль	Тенге				886186						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11963516						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3673	
			Сметная заработная плата	Тенге					5523300					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11963516						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3673	
			Сметная заработная плата	Тенге					5523300					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				**7737734**	**641706**	**855641**	**5044430**	**13804736**		
								6240387	**65150**	**--**	**1022572**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7737734						
		Материалы		Тенге				855641						
		Всего заработная плата		Тенге					6305537					
			Накладные расходы	Тенге				5044430						
			Сметная прибыль	Тенге				1022572						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13804736						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4245	
			Сметная заработная плата	Тенге					6305537					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				13804736						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4245	
			Сметная заработная плата	Тенге					6305537					
			Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция.											
			РАЗДЕЛ 1. Отопление											
32	**38**	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**141,03**	**1542,54**	**20,11**	**217544**	**2836**	**151754**	**62797**	**302768**		
			НР - 98%; СП - 8%			**446,39**	**7,97**	**62954**	**1124**		**22427**			
33	**39**	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,51**	**1667,10**	**20,11**	**60866**	**734**	**43834**	**16257**	**83293**		
			НР - 98%; СП - 8%			**446,39**	**7,97**	**16298**	**291**		**6170**			

34	40	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	59,7	1364,83	20,11	81480	1201	53630	26583	116708	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	26649	476		8645		
35	41	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	23,22	1959,12	20,11	45491	467	34659	10339	60297	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	10365	185		4466		
36	42	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,61	2092,97	20,11	18020	174	14003	3834	23602	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	3843	69		1748		
37	43	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,6	2971,11	43,98	55263	818	38687	15741	76685	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	15758	305		5680		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				478664	6230	336567	135551	663353	
								135867	2450	--	49136		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				478664					
		Материалы		Тенге				336568					
		Всего заработная плата		Тенге					138317				
			Накладные расходы	Тенге				135551					
			Сметная прибыль	Тенге				49136					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				663351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92	
			Сметная заработная плата	Тенге					138317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				663351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92	
			Сметная заработная плата	Тенге					138317				
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
38	85	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	131,913	7817,28	58,26	1031201	7686	744728	276317	1412120	
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	278787	3169		104601		
39	86	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	150,252	7626,73	46,21	1145932	6943	848249	287703	1548326	
			НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	290740	2835		114691		
40	87	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120,507	9149,21	43,07	1102544	5191	895592	199799	1406530	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	201761	2116		104187		
			Отводы,Врезки,Переходы										

41	100	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (отводы)	м2 поверхности воздуховодов	49,6419	7817,28	58,26	388065	2893	280258	103985	531414	
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	104914	1193		39364		
42	101	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,6047	7626,73	46,21	401202	2431	296980	100728	542084	
			НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	101791	993		40154		
43	102	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды классаН (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,0691	9149,21	43,07	101273	476	82264	18352	129195	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	18533	194		9570		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4170217	25620	3148071	986884	5569669	
								996526	10500	--	412567		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4170217					
		Материалы		Тенге				3148071					
		Всего заработная плата		Тенге					1007026				
		Сдача и испытание		Тенге				48674					
			Накладные расходы	Тенге				986884					
			Сметная прибыль	Тенге				412567					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5569668					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768	
			Сметная заработная плата	Тенге					1007026				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5569668					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768	
			Сметная заработная плата	Тенге					1007026				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				4648881	31850	3484638	1122435	6233022	
								1132393	12950	--	461703		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4648881					
		Материалы		Тенге				3484639					
		Всего заработная плата		Тенге					1145343				
		Сдача и испытание		Тенге				48674					
			Накладные расходы	Тенге				1122435					
			Сметная прибыль	Тенге				461703					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6233019					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860	
			Сметная заработная плата	Тенге					1145343				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				6233019					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860	
			Сметная заработная плата	Тенге					1145343				
			Локальная смета №02-01-08. Электрооборудование										
44	55	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4095,5	221,88	2,16	908710	8847	95589	579284	1607033	
			НР - 72%; СП - 8%			196,38	0,07	804274	287		119039		

45	56	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2448	201696,00	--	49375	--	49375	--	53325	
			СП - 8%			--	--	--	--		3950		
46	57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,05825	301095,00	--	318634	--	318634	--	344125	
			СП - 8%			--	--	--	--		25491		
47	59	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,29806	468325,00	--	1076239	--	1076239	--	1162338	
			СП - 8%			--	--	--	--		86099		
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				2352958	8847	1539837	579284	3166821	
								804274	287	--	234579		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1444248					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1444248					
			Сметная прибыль	Тенге				115540					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1559788					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				908710					
		Материалы		Тенге				95589					
		Всего заработная плата		Тенге					804561				
			Накладные расходы	Тенге				579284					
			Сметная прибыль	Тенге				119039					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
			Сметная заработная плата	Тенге					804561				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				3166821					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
			Сметная заработная плата	Тенге					804561				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				2352958	8847	1539837	579284	3166821	
								804274	287	--	234579		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1444248					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1444248					
			Сметная прибыль	Тенге				115540					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1559788					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				908710					
		Материалы		Тенге				95589					
		Всего заработная плата		Тенге					804561				
			Накладные расходы	Тенге				579284					
			Сметная прибыль	Тенге				119039					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
			Сметная заработная плата	Тенге					804561				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				3166821					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
			Сметная заработная плата	Тенге					804561				

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

Отдел 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС

РАЗДЕЛ 2. Устройство внутренних стен и перегородки

Подраздел 6. Этаж 2-9

48	7	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1752	2911,96	274,77	5101754	481397	673592	3788767	9601763	
			НР - 93%; СП - 8%			2252,72	72,59	3946765	127178		711242		
49	8	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	62,67	99168,00	--	6214859	--	6214859	--	6712048	
			СП - 8%			--	--	--	--		497189		
50	9	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	163,7	13878,08	2990,29	2271842	489510	656809	1169383	3716523	
			НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	1125523	131878		275298		
51	10	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,1	99168,00	--	1695773	--	1695773	--	1831435	
			СП - 8%			--	--	--	--		135662		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				5072288					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					970907				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					259056				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9241032			
		Накладные расходы		Тенге							4958150		
		Сметная прибыль		Тенге							1619391		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								21861769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15284228	970907	9241033	4958150	21861769	
								5072288	259056	--	1619391		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15284228					
		Материалы		Тенге				1330400					
		Всего заработная плата		Тенге					5331344				
		Местные материалы		Тенге				7910632					
			Накладные расходы	Тенге				4958150					
			Сметная прибыль	Тенге				1619391					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21861769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3929	
			Сметная заработная плата	Тенге					5331344				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21861769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3929	
			Сметная заработная плата	Тенге					5331344				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				15284228	970907	9241033	4958150	21861769	
								5072288	259056	--	1619391		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15284228					
		Материалы		Тенге				1330400					
		Всего заработная плата		Тенге					5331344				
		Местные материалы		Тенге				7910632					
			Накладные расходы	Тенге				4958150					
			Сметная прибыль	Тенге				1619391					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21861769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3929	

			Сметная заработная плата	Тенге				5331344				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				21861769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3929	
			Сметная заработная плата	Тенге				5331344				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							66719188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16400679				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2255751				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				506435				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					28465757			
			- Накладные расходы	Тенге						14654837		
			- Сметная прибыль	Тенге						4942160		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	0,90%						600473	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							67319661	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	1,54%						1036723	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге							68356383	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%						1367128	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							69723511	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%	85%	1,0500514						62231280	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%	15%	1,0973603						11476772	
			Итого к текущих ценах								73708052	
			НДС 12%	Тенге	12%						8844966	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге							82553018	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге	0,98						72 233 891	
			НДС 12%	Тенге	12%						8 668 067	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге							80 901 958	

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370

_____ Утебаев С.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586 № KZ00VJE00070423, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00021039

_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ТОО «НИИ ЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 40-П от 20.01.2014г.

_____ Ким В.А.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТЧИК