Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"21"апреля» 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASTI» БИН 001140004068, город Астана, ул. Ж. Нажимеденова, дом 62, н.п. 7.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Квон Антона Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы в микрорайоне «Береке» города Костанай» на 1200 обучающихся в Костанайской области» (без наружных инженерных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, в лице Первого Заместителя Председателя Правления Малгаздарова Габита Тлеукеновича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Жан-Құрылыс» (БИН 060940000101), государственная лицензия ГСЛ № 00511 от 07.11.2006 года в лице директора Сматаева А.А.

ТОО «Абзал и Г» (БИН 180240022805), государственная лицензия ГСЛ № 19007719 от 03.04.2019 года в лице директора Нурмуканова Г.К.

ТОО «Фирма «АЛКОН+» (БИН 030240000923), государственная лицензия ГСЛ № 23015536 от 05.07.2023 года в лице директора Жолболдиева Б.Б.

ТОО "КОМПАНИЯ МАГАС- АСТАНА" (БИН 000540005038), государственная лицензия ГСЛ № 13010983 от 09.08.2024 года в лице директора Албагачиева М.М.

ТОО «Астана Строй Ритм» (БИН 070740014582), государственная лицензия ГСЛ № 0004189 от 10.10.2022 года в лице директора Нурпеисова Е.Н.

ТОО «Alageum Sales» (БИН 120640002212), государственная лицензия 17-ГСЛ № 002572 от 11.05.2022 года в лице директора Есиркепова О.Ж.

-Отделка наружная:
-Фасады – облицовочный кирпич и линиарные панели.
-Окна - ПВХ профиль с тройным стеклопакетом.
-Витражи - алюминиевые
-Цоколь - гранитная плитка на каркасе.
-Декоративные элементы - оцинкованная сталь окрашенная в заводских условиях
-Отделка внутренняя:
Полы:
- лестницы, общественные зоны, мастерские, производственные помещения кухни, санитарные узлы – керамогранит;
- спортивные залы - деревянные по лагам;
- медицинский блок, кабинет информатики - антисептический гомогенный линолеум;
- кабинеты - коммерческий гетерогенный линолеум на теплоизолирующей основе;
- кабинеты химии, биологии - ПВХ плитка;
- серверная - фальшпол из панели с сульфатом кальция с антистатическим покрытием;
- зал хореографии - покрытие Taraflex Sport b - 2.5мм;
- актовый зал с подсобными помещениями - огнестойкий ламинат типа Kron Parket класс 34 (класс пожарной опасности КМ2) – 12 мм.

Потолки - окраска акрилово-латексным составом, подвесные реечные потолки, подвесные типа "Армстронг", потолок акустический на подсистеме, подвесной потолок из влагостойкого ГКЛ с последующей отделкой, согласно ведомости отделки и назначения помещений.

Стены - окраска акрилово-латексным составом, водоэмульсионными красками, керамическая настенная плитка согласно назначения помещений (см. ведомость внутренней отделки раздела АР).

Двери - деревянные, противопожарные, металлические, алюминиевые согласно назначения помещений.

Отопление - Схема системы отопления школы принята - горизонтальная двухтрубная с попутным движением теплоносителя.

Вентиляция - Для создания нормативных санитарно-гигиенических параметров воздуха в помещениях школы проектом предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Водопровод - Система водопровода холодной воды В1, В1.1 Водоснабжение школы выполнено от наружных сетей. Гарантированный напор в водопроводной сети - 0,1 МПа.

Канализация бытовая К1 - Система бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов в наружную сеть канализации.

Силовое электрооборудование - Для учета и распределения электроэнергии принято: - 2 для блоков А, Г, Ж - вводное устройство ВУ-1 (АВР-315А) и распределительный сборный шкаф РУ-1; - для блоков Б, В, Д, Е, И, К, Л - вводное устройство ВУ-2 (АВР-400А) и распределительный сборный шкаф РУ-2; - для электроприемников столовой - вводное устройство ВУ-Ст (ВРУ1-11-10) и распределительное РУ-Ст (ВРУ1-50-00), установленные в электрощитовой в подвале блока Д.

Электрическое освещение - Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение помещений, эвакуационное и аварийное освещение. Аварийное и эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах рекреациях, лестничных клетках, при этом обеспечена норма освещенности не менее 2 лк. Для обозначения путей эвакуации предусмотрены световые указатели, присоединенные к линии аварийного освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024** года;
окончание работ **декабрь 2024** года;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства,
месяц: **15 (тринадцать)** ;
фактически, месяц: **8 (восемь)** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» Акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммнунального хозяйства, пассажироского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костанай»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костанай ГУ «Отдел жилищно-коммнунального хозяйства, пассажироского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костанай»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажироского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Костанай – ливневая канализация

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» Директор ДЭСД

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажироского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Костанай – на электроснабжение

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Согласовано в составе с Рабочим Проектом, рук. инж. сетей Маматова А.Р.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы в микрорайоне «Береке» города Костанай» на 1200 обучающихся в Костанайской области» (без наружных инженерных сетей)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Квон Антон Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)