Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района
Договор №10 от 16.04.2019

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
1	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
			3036,6546	7,51	7,51	22801	22801	6048	--	--
		м3		--	2,05	--	6235	97	0,01	20
2	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			5639,5014	6,83	6,83	38495	38495	10211	--	--
		м3		--	1,87	--	10527	97	0,01	34
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			268,3332	134,10	--	35983	--	40661	0,97	261
		м3		134,10	--	35983	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			8676,156	21,55	4,52	186937	39182	143322	0,11	937
		м3		17,03	--	147755	--	97	--	--
5	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
			105,14	2011,20	152,52	211458	16036	28817	1,02	107
		м3		153,68	57,15	16158	6009	130	0,28	29
		Трубопроводы								
6	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**								
			0,8542	58881,69	25695,31	50297	21949	44295	194,00	166
		км		33075,00	6813,45	28253	5820	130	26,38	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			862,742	302,00	--	260548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
			8,542	8287,75	--	70794	--	89198	51,50	440
		км		8032,50	--	68614	--	130	--	--
9	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
			1,954	8097,13	--	15822	--	20404	51,50	101
		км		8032,50	--	15696	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			893134	138462			2011
			Тенге			312458	28591			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893134				
	Материалы -		Тенге			202				
	Всего заработная плата -		Тенге				341049			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260548				
	Местные материалы -		Тенге			181463				
		Накладные расходы -	Тенге			382956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1352655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2309
		Сметная заработная плата -	Тенге				398492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1352655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2309
		Сметная заработная плата -	Тенге				398492			
		РАЗДЕЛ 2.Водовод								
		Земляные работы								
10	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			34924,4423	23,36	22,08	815807	771104	231662	0,01	310
		м3		1,28	5,56	44703	194124	97	0,02	674
11	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			18805,4689	29,64	28,03	557356	527080	158079	0,01	211
		м3		1,61	7,06	30277	132691	97	0,02	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1661,74983	467,10	--	776203	--	877110	2,98	4945
		м3		467,10	--	776203	--	113	--	--
13	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			17058,4573	7,51	7,51	128083	128083	33975	--	--
		м3		--	2,05	--	35025	97	0,01	114
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			31144,6725	6,83	6,83	212590	212590	56391	--	--
		м3		--	1,87	--	58135	97	0,01	190
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1467,33	134,10	--	196769	--	222349	0,97	1426
		м3		134,10	--	196769	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			48203,1298	21,55	4,52	1038587	217688	796272	0,11	5206
		м3		17,03	--	820899	--	97	--	--
17	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2153,23509	42,20	40,26	90870	86692	26691	0,01	28
		м3		1,86	10,92	4005	23511	97	0,04	80
18	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			4048,08198	49,50	49,50	200380	200380	40076	--	--
		т		--	9,90	--	40076	100	0,21	842
19	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			2153,23509	3,79	3,24	8157	6985	3342	--	7
		м3		0,48	1,12	1034	2412	97	--	8
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			701,685	2011,20	152,52	1411229	107021	192317	1,02	716
		м3		153,68	57,15	107835	40101	130	0,28	196
		Трубопроводы								
21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
			0,183	70153,47	10674,97	12838	1954	12575	270,00	49
		км		48825,00	4032,00	8935	738	130	19,69	4
22	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			183,732	509,00	--	93520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	7,0306	58881,69	25695,31	413974	180653	364572	194,00	1364
		км		33075,00	6813,45	232537	47903	130	26,38	185
24	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7100,906	318,00	--	2258088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы /6 шт/								
25	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,86	16880,64	2104,76	183324	22858	42156	13,90	151
		м3		2362,50	623,48	25657	6771	130	2,48	27
26	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,34	3970,00	--	21200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,68	6380,00	--	68138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1150,00	--	6900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,5	24400,00	--	109800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,3096	10656,45	296,60	3299	92	375	5,95	2
		м3		915,75	110,25	284	34	118	0,54	--
31	С11011-773	Скобы ходовые	66	221,00	--	14586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131104-33 Изм. и доп. вып. 20	Люк полимерпесчаный "С"	6	7893,00	--	47358	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров								
			0,09	9685,86	95,97	872	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--
34	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/								
			9	311,65	12,52	2805	113	508	0,24	2
		м2		38,03	4,39	342	40	133	0,02	--
35	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			9	366,27	14,76	3296	133	642	0,36	3
		м2		52,43	5,54	472	50	123	0,03	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
37	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			16	475,00	--	7600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-19-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,183	191625,64	23876,89	35067	4369	8783	161,00	29
		км		27900,00	9020,25	5106	1651	130	44,05	8
40	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
			2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
42	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	600,00	--	1800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием								
			0,038	115636,32	31953,19	4394	1214	3875	360,00	14
		км		66375,00	12071,25	2522	459	130	58,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			38,152	950,00	--	36244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-19-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм								
			0,038	284055,31	48220,56	10794	1832	2478	184,00	7
		км		31950,00	18216,00	1214	692	130	88,96	3
46	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/								
			0,1	203956,79	85907,16	20396	8591	16679	504,00	50
		км		95850,00	32451,75	9585	3245	130	158,50	16
47	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
			100	244,98	0,28	24498	28	19115	0,84	84
		м		146,93	0,11	14693	11	130	--	--
48	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра								
			5	4618,68	559,80	23093	2799	8645	7,99	40
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--
49	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			101	4203,00	--	424503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-19-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
			0,1	539439,51	75373,88	53944	7537	9639	263,00	26
		км		45675,00	28473,75	4568	2847	130	139,06	14
51	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
			2	885,30	59,10	1771	118	1454	5,00	10
		шт		799,00	9,00	1598	18	90	0,05	--
52	С130904-498 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды сварные, DN 50								
			2	2648,00	--	5296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переход методом бурения								
53	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/								
			2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов								
			2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
55	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/								
			74,315	831,44	781,34	61788	58065	8792	0,28	21
		м		49,84	63,92	3704	4750	104	0,30	22
56	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
			74,315	1089,57	1024,24	80972	76117	11652	0,36	27
		м		64,08	86,68	4762	6442	104	0,41	30
57	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
			74,315	1823,56	1713,61	135518	127347	19536	0,60	45
		м		106,80	145,97	7937	10848	104	0,68	51
58	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
			74,315	5063,58	4756,84	376300	353504	53970	1,68	125
		м		299,04	399,26	22223	29671	104	1,87	139
59	С11061-3	Глина бентонитовая								
			4,8	6450,00	--	30960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации скважин								
			0,48	180000,00	--	86400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
		Земляные работы								
61	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			261,512	18,51	17,50	4841	4577	1374	0,01	2
		м3		1,01	4,41	264	1152	97	0,02	4
62	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
			8,088	262,72	--	2125	--	2401	1,85	15
		м3		262,72	--	2125	--	113	--	--
63	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
			235,419	6,01	6,01	1415	1415	375	--	--
		м3		--	1,64	--	387	97	0,01	1
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			7,281	134,10	--	976	--	1103	0,97	7
		м3		134,10	--	976	--	113	--	--
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			235,419	21,55	4,52	5072	1063	3889	0,11	25
		м3		17,03	--	4009	--	97	--	--
66	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			14,8	2011,20	152,52	29766	2257	4056	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2274	846	130	0,28	4
		Трубопроводы								
67	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,066	78245,00	36133,62	5164	2385	4416	247,00	16
		км		41850,00	9612,90	2762	634	130	37,30	2
68	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации Ф160								
			66,66	618,00	--	41196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С11031-271 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77								
			33	1146,00	--	37818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы /3 шт/								
71	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			2,13	14394,88	2538,55	30661	5407	9957	15,87	34
		м3		2645,33	950,63	5635	2025	130	4,64	10
72	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			1,45	3737,50	--	5419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			0,59	4367,00	--	2577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			3,56	3970,00	--	14133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			0,84	24400,00	--	20496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-773	Скобы ходовые								
			27	221,00	--	5967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С131104-33 Изм. и доп. вып. 20	Люк полимерпесчаный "С"								
			3	7893,00	--	23679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/								
			4,5	311,65	12,52	1402	56	254	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,03	4,39	171	20	133	0,02	--
79	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
			4,5	366,27	14,76	1648	66	321	0,36	2
		м2		52,43	5,54	236	25	123	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10347670	3128200			15041
			Тенге			2357295	649104			3096
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1771				
		Материалы -	Тенге			54				
		Всего заработная плата -	Тенге				1616			
		Накладные расходы -	Тенге			1454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1834			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9919596				
		Материалы -	Тенге			213209				
		Всего заработная плата -	Тенге				3004784			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2693706				
		Местные материалы -	Тенге			1528903				
		Накладные расходы -	Тенге			3257331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1629
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			790616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13967543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19756
		Сметная заработная плата -	Тенге				3493383			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			426303				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25578				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			451881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14422842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19766
		Сметная заработная плата -	Тенге				3495217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11240804	3266662			17052
			Тенге			2669753	677695			3203
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1771				
		Материалы -	Тенге			54				
		Всего заработная плата -	Тенге				1616			
		Накладные расходы -	Тенге			1454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15279229				19216
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3412461			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1800				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15775500				19227
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				3414296			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			302890				
		Сметная заработная плата -	Тенге			16078390				
		Временные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге			530587				
		Итого	Тенге			160784				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге			64314				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			16834074				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			46071060				
		Итого	Тенге			921421				
		Пересчет в цены 2016г к=2,73677428	Тенге			46992481				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			5639098				
		Итого	Тенге			52631579				
		НДС 12%								
		ИТОГО ПО АКТУ								

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Первомайская, 5
БИН 131140016593
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ87070103KSN3009000
"РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214950234
Руководитель

Тихомиров В.Н.

Технадзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Кожкасаров М.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района
Договор №10 от 16.04.2019

АКТ № 2

приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водовод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			11641,4808	23,36	22,08	271936	257035	77221	0,01	103
		м3		1,28	5,56	14901	64708	97	0,02	225
2	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			6268,48964	29,64	28,03	185785	175693	52693	0,01	70
		м3		1,61	7,06	10092	44230	97	0,02	154
3	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			553,91661	467,10	--	258734	--	292370	2,98	1648
		м3		467,10	--	258734	--	113	--	--
4	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
			2898,28876	7,51	7,51	21762	21762	5772	--	--
		м3		--	2,05	--	5951	97	0,01	19
5	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			5291,58367	6,83	6,83	36120	36120	9581	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	9877	97	0,01	32
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			249,304258	134,10	--	33432	--	37778	0,97	242
		м3		134,10	--	33432	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			8189,87243	21,55	4,52	176459	36986	135289	0,11	885
		м3		17,03	--	139474	--	97	--	--
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			717,745031	42,20	40,26	30290	28897	8897	0,01	9
		м3		1,86	10,92	1335	7837	97	0,04	27
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			1349,36066	49,50	49,50	66793	66793	13359	--	--
		т		--	9,90	--	13359	100	0,21	281
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			717,745031	3,79	3,24	2719	2328	1114	--	2
		м3		0,48	1,12	345	804	97	--	3
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			233,895	2011,20	152,52	470410	35674	64106	1,02	239
		м3		153,68	57,15	35945	13367	130	0,28	65
		Трубопроводы								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			2,0694	58881,69	25695,31	121850	53174	107309	194,00	401
		км		33075,00	6813,45	68445	14100	130	26,38	55
13	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			2090,094	318,00	--	664650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
			9,283	8287,75	--	76935	--	96935	51,50	478
		км		8032,50	--	74566	--	130	--	--
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,40	13
		шт		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
			9	11886,00	--	106974	--	--	--	--
		нт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2528552	714621			4091
			Тенге			639354	174294			860
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2528552				
	Материалы -		Тенге			1690				
	Всего заработная плата -		Тенге				813648			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771624				
	Местные материалы -		Тенге			401263				
		Накладные расходы -	Тенге			905214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3639792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5404
		Сметная заработная плата -	Тенге				949430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3639792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5404
		Сметная заработная плата -	Тенге				949430			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная АС								
		Земляные работы								
17	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			111,647	22,04	20,73	2461	2315	759	0,01	1
		м3		1,31	5,70	146	637	97	0,02	2
18	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			3,453	262,72	--	907	--	1025	1,85	6
		м3		262,72	--	907	--	113	--	--
19	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			115,1	4,85	4,85	558	558	188	--	--
		м3		--	1,68	--	194	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	460,4	4,20	4,20	1933	1933	650	--	--
				--	1,46	--	671	97	--	2
21	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
		м3	100,492	2,80	2,80	282	282	95	--	--
				--	0,97	--	98	97	--	--
22	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	904,428	1,38	1,38	1252	1252	421	--	--
				--	0,48	--	435	97	--	1
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	3,108	134,10	--	417	--	471	0,97	3
				134,10	--	417	--	113	--	--
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	100,492	21,55	4,52	2165	454	1660	0,11	11
				17,03	--	1711	--	97	--	--
		Фундаменты								
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	2,91	8246,17	66,01	23996	192	674	1,35	4
				195,75	24,93	570	73	105	0,12	--
26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т								
		шт	14	1117,27	598,40	15642	8378	8030	1,18	17
				195,53	214,16	2737	2998	140	0,91	13
27	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт	17	512,56	243,37	8714	4137	4569	0,67	11
				106,88	85,08	1817	1446	140	0,34	6
28	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	5	769,13	389,08	3846	1945	2036	0,94	5
				153,90	136,92	770	685	140	0,55	3
29	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
		м3	3,488	11000,00	--	38368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
			1,99	10600,00	--	21094	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			0,6	771,66	11,21	463	7	25	0,20	--
		м2		31,50	4,21	19	3	118	0,02	--
		РСтены и перегородки								
42	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м								
			40,341	10790,89	282,71	435315	11405	47983	5,53	223
		м3		902,25	105,75	36398	4266	118	0,52	21
43	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта								
			3,955	11902,08	185,63	47073	734	13188	18,17	72
		м3		3264,75	69,75	12912	276	100	0,34	1
44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,182	49879,65	422,15	9078	77	1807	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1503	29	118	0,77	--
45	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			11,8	1462,59	34,73	17259	410	3314	1,43	17
		м2		225,00	13,01	2655	154	118	0,06	1
46	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
				106,26	66,43	744	465	467	0,15	1
		шт		23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
47	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
			0,1748	24500,00	--	4283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-24-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж металических перемычек								
			0,18582	14773,97	4022,39	2745	747	1851	62,15	12
		т		9999,00	1071,86	1858	199	90	4,19	1
49	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,17212	154400,00	--	26575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
			0,00612	154200,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	СТех.часть	Надбавка на марку стали С245								
			0,12094	1860,00	--	225	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	38,4	198,69	15,94	7630	612	1856	0,24	9
				34,65	5,96	1331	229	119	0,03	1
63	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 20 мм								
		м2	192	6,77	0,14	1299	27	37	--	--
				0,11	0,05	21	10	119	--	--
64	Е0110-14-1	Установка стропил								
		м3	1,054	23741,72	334,28	25024	352	4457	22,10	23
				3397,50	126,00	3581	133	120	0,62	1
65	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,5394	22951,16	316,57	12380	171	2335	22,50	12
				3487,50	119,25	1881	64	120	0,58	--
66	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
		м2	12,3	799,25	7,54	9831	93	3210	1,43	18
				214,65	2,86	2640	35	120	0,01	--
67	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 32 мм разреженного								
		м2	42,9	457,97	10,42	19647	447	2102	0,23	10
				36,90	3,94	1583	169	120	0,02	1
68	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	74,4	112,45	34,24	8367	2548	3986	0,32	24
				51,08	8,45	3800	629	90	0,03	2
69	С11011-3593 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010								
		м2	74,4	492,00	--	36605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон								
		шт	1	3282,79	81,61	3283	82	1193	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
71	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий								
		м2	1	1990,00	--	1990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
		т	0,0337	41008,57	2434,57	1382	82	1551	170,00	6
				31950,00	920,25	1077	31	140	4,49	--
73	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,0117	154400,00	--	1806	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо								
106	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			0,32	8813,32	196,62	2820	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,36	--
		Приямок								
107	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			0,16	2254,27	100,89	361	16	31	0,85	--
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	--
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,13	8562,37	66,01	1113	9	30	1,35	--
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			1,6	250,66	9,95	401	16	110	0,36	1
		м2		52,20	3,74	84	6	123	0,02	--
110	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины 5 мм/								
			4,8	-36,34	-0,67	-174	-3	-5	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-3	-1	123	--	--
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			1,6	340,45	18,42	545	29	183	0,42	1
		м2		85,95	6,91	138	11	123	0,03	--
112	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			1,6	203,36	9,05	325	14	107	0,25	--
		м2		50,85	3,40	81	5	123	0,02	--
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			1,6	250,66	9,95	401	16	110	0,36	1
		м2		52,20	3,74	84	6	123	0,02	--
114	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины 10 мм/								
			3,2	-36,34	-0,67	-116	-2	-3	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	--	--
115	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
			0,36	12391,79	1327,03	4461	478	980	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	770	164	105	1,72	1
116	СТ2041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0448	65900,00	--	2952	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0108-4-4	**Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**								
			3,5	384,47	3,78	1346	13	622	0,89	3
		м2		149,18	1,42	522	5	118	0,01	--
118	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
			3,5	711,48	8,23	2490	29	350	0,47	2
		м2		81,68	3,08	286	11	118	0,02	--
119	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /защитная стенка/**								
			3,5	1380,65	34,37	4832	120	834	1,21	4
		м2		189,00	12,87	662	45	118	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1545172	53018			841
			Тенге			138923	18515			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490980				
	Материалы -		Тенге			202809				
	Всего заработная плата -		Тенге				150489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171272				
	Местные материалы -		Тенге			934651				
		Накладные расходы -	Тенге			175232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1766184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				176773			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54193				
	Материалы -		Тенге			2383				
	Всего заработная плата -		Тенге				6950			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42117				
		Накладные расходы -	Тенге			6255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1830259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата -	Тенге				184661			

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ насосной станции

ВЛ-10 кВ

120	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
		комплект	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
121	СПРАЙС	Разъединитель на опоре ОАР-1								
		шт	1	12233,15	--	12233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов								
		шт	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
				616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
123	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/								
		шт	1	2052,00	--	2052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км	0,156	25922,88	17030,88	4044	2657	1925	43,70	7
				7650,00	4099,68	1193	640	105	15,13	2
125	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80								
		т	0,0953667	199540,00	--	19029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт	4	512,56	243,37	2050	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
127	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	0,584	11000,00	--	6424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Опоры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-1								
		опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
129	C143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
		шт	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	C11041-24	Детали стальные опор								
		кг	36,8	895,00	--	32936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	C151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93								
		шт.	6	471,00	--	2826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	C151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	6	13,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	C11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	1,3037772	81,00	--	106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	C151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	154,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-1								
		опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
138	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,1	22712,00	--	2271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С11041-24	Детали стальные опор	50	895,00	--	44750	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
140	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	1	458,00	--	458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	13,00	--	13	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,2172962	81,00	--	18	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
143	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	132,00	--	396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	893,00	--	10716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	265,00	--	1590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	142,00	--	852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	423,00	--	2538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ОА10-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
150	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
152	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,1	22712,00	--	2271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С11041-24	Детали стальные опор	72,83	895,00	--	65183	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-1								
		опора	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
				506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
164	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
		шт	6	17600,00	--	105600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	С11041-24	Детали стальные опор								
		кг	138	895,00	--	123510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	3,9113316	81,00	--	317	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	18	154,00	--	2772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
168	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93								
		шт.	24	893,00	--	21432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	12	265,00	--	3180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя на опоре								
170	С11041-24	Детали стальные опор								
		кг	49,75	895,00	--	44526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
171	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
		шт.	2	458,00	--	916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	2	13,00	--	26	--	--	--	--
173	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	0,4345924	81,00	--	35	--	--	--	--
174	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	132,00	--	792	--	--	--	--
175	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А								
		шт	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
176	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный								
		шт	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
177	СПРАЙС	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10								
		шт	1	12233,15	--	12233	--	--	--	--
178	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км	0,004	25922,88	17030,88	104	68	49	43,70	--
179	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80								
		т	0,0024453	199540,00	--	488	--	--	--	--
180	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	318,00	--	1908	--	--	--	--
		КЛ-0,4 кВ								
181	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	29	218,93	--	6349	--	7174	1,54	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			45,6288	5,55	5,55	253	253	80	--	--
		м3		--	1,80	--	82	97	0,01	--
193	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			45,6288	21,55	4,52	983	206	754	0,11	5
		м3		17,03	--	777	--	97	--	--
194	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			16	431,60	21,60	6906	346	2309	0,90	14
		шт		149,00	2,90	2384	46	95	0,02	--
195	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			94	61,90	3,30	5819	310	2090	0,14	13
		м		23,00	0,40	2162	38	95	--	--
196	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм								
			20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
		м		27,50	0,30	550	6	95	--	--
197	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм								
			35,9	93,50	3,10	3357	111	1115	0,18	6
		м		32,40	0,30	1163	11	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			752422	21072			206
			Тенге			32869	5462			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			2052				
	Транспортные расходы -		Тенге			103				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2155				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			476614				
	Материалы -		Тенге			11329				
	Всего заработная плата -		Тенге				14610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445570				
		Накладные расходы -	Тенге			14322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			520392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16758			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273756				
	Материалы -		Тенге			8308				
	Всего заработная плата -		Тенге				23721			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598				
	Местные материалы -		Тенге			230623				
		Накладные расходы -	Тенге			25991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				27620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			840279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				44378			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4826147**	**788712**			**5138**
			Тенге			**811147**	**198271**			**970**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2052				
	Транспортные расходы -		Тенге			103				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2155				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			476614				
	Материалы -		Тенге			11329				
	Всего заработная плата -		Тенге				14610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445570				
		Накладные расходы -	Тенге			14322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			520392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16758			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4293288				
	Материалы -		Тенге			212807				
	Всего заработная плата -		Тенге				987858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			943494				
	Местные материалы -		Тенге			1566536				
		Накладные расходы -	Тенге			1106437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5723709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1153824			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54193				
	Материалы -		Тенге			2383				
	Всего заработная плата -		Тенге				6950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36918				
		Накладные расходы -	Тенге			2269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2574				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6310471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2125
		Сметная заработная плата -	Тенге				402391			
		Временные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге			121078				
		Итого	Тенге			6431549				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге			212099				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			64272				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			25709				
		Итого	Тенге			6733630				
		Пересчет в цены 2016г к=2,73677428	Тенге			18428424				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			368568				
		Итого	Тенге			18796993				
		НДС 12%	Тенге			2255639				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			21052632				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Первомайская, 5
БИН 131140016593
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ87070103KSN3009000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214950234
Руководитель

_____ Тихомиров В.Н.

Технадзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.Т.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

_____ Копжасаров М.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Незавершенная реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района
Договор №11 от 16.04.2019

А К Т № 3-1
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водовод								
		Земляные работы								
1	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	2787,86368	7,51	7,51	20933	20933	5552	--	--
		м3		--	2,05	--	5724	97	0,01	19
2	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5089,97383	6,83	6,83	34744	34744	9216	--	--
		м3		--	1,87	--	9501	97	0,01	31
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	239,805742	134,10	--	32158	--	36338	0,97	233
		м3		134,10	--	32158	--	115	--	--
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7877,83751	21,55	4,52	169736	35577	130135	0,11	851
		м3		17,03	--	134160	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257571	91253			1084
			Тенге			166318	15225			50
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			257571				
		Всего заработная плата -	Тенге				181543			
		Накладные расходы -	Тенге			181242				
		Нормативная трудоемкость з Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				27186			91
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			26329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				208729			1224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	Тенге				208729			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная АС Отмостка								
5	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,96	2254,27	100,89	8927	400	757	0,85	3
		м3		123,75	38,25	490	151	118	0,18	1
6	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26,4	366,27	14,76	9670	390	1882	0,56	10
		м2		52,43	5,54	1384	146	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18597	789			13
			Тенге			1874	298			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18597				
	Материалы -		Тенге			50				
	Всего заработная плата -		Тенге				2172			
	Местные материалы -		Тенге			15883				
		Накладные расходы -	Тенге			2639				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2568			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ водозаборной скважины №65								
		Опоры								
7	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверзами/ П10-1	67	1534,11	878,23	102785	58841	52950	3,06	205
		опора		506,25	246,42	33919	16510	105	1,03	69
8	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	67	17600,00	--	1179200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11041-24	Детали стальные опор	1233,4620	895,00	--	1103939	--			--
		кг		--	--		--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93	201	471,00	–	94671	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	201	13,00	–	2613	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	43,6765362	81,00	–	3538	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
13	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	201	154,00	–	30954	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП10-1	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
15	СТ43019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17600,00	–	70400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143014-3 Изм. и дополн.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, марки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	0,2	22712,00	--	4542	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**2600801**	**64029**			**221**
			Тенге			**36520**	**17943**			**75**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1232187				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1232187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1306118				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1368614				
	Материалы -		Тенге			10385				
	Всего заработная плата -		Тенге				54463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3538				
	Местные материалы -		Тенге			1254142				
		Накладные расходы -	Тенге			57186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1511348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				63041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2817466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				63041			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2876968**	**156071**			**1317**
			Тенге			**204711**	**55466**			**126**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1232187				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1232187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1306118				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644781				
	Материалы -		Тенге			10435				
	Всего заработная плата -		Тенге				238177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3538				
	Местные материалы -		Тенге			1270026				
		Накладные расходы -	Тенге			241067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1968099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				237825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3305116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1289
		Сметная заработная плата -	Тенге				237825			
		Вредные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге			63458				
		Итого	Тенге			3368574				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге			111163				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			33686				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			13474				
		Итого	Тенге			3526897				
		Пересчет в цены 2016г к=2,73677428	Тенге			9652321				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			193046				
		Итого	Тенге			9845368				
		НДС 12%	Тенге			1181444				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11026812				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Первомайская, 5
БИН 131140016593
БИК KKMPKZ2A
ИИК KZ87070103KSN3009000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214950234

Руководитель

_____ Дюймович В.Н.

Технадзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.Т.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область. Караганда Г.А., г Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

_____ Коппалиров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Незавершенная реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района
Договор №11 от 16.04.2019

А К Т № 3-2

приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ водозаборной скважины №65								
		ВЛ-10 кВ								
1	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
			1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		комплект		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	СПРАЙС	Разъединитель на опоре ПР-1								
			1	12233,15	--	12233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов								
			1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		шт		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
4	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	1	2052,00	--	2052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
			4,1348	25922,88	17030,88	107186	70419	51012	43,70	181
		1км		7650,00	4099,68	31631	16951	105	15,13	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	2,5277066	199540,00	--	504379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	512,56	243,37	2050	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
8	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,584	11000,00	--	6424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж								
9	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж опоры А10-1	1	2380,61	1592,21	2381	1592	1290	4,78	5
		опора		788,40	439,92	788	440	105	1,83	2
10	Е0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,045	19744,70	13624,70	889	613	444	34,96	2
		1км		6120,00	3279,74	275	148	105	12,10	1
		Опоры								
11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-1	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	17600,00		88000		--	--	--
		шт		--		--		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С11041-24	Детали стальные опор	91,3376	895,00	--	81747	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93	15	471,00	--	7065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	15	13,00	--	195	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	3,259443	81,00	--	264	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	15	154,00	--	2310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С11041-24	Детали стальные опор	95,8	895,00	--	85741	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	12	458,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	13,00	--	156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	2,6075544	81,00	--	211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	24	154,00	--	3696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	48	132,00	--	6336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-1								
			2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
25	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
			4	17600,00	--	70400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
27	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			0,2	22712,00	--	4542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С11041-24	Детали стальные опор								
			100	895,00	--	89500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			2	458,00	--	916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			2	13,00	--	26	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
			0,4345924	81,00	--	35	--	--		--
		кг		--	--	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			4	154,00	--	616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			6	132,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93								
			12	893,00	--	10716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
			6	265,00	--	1590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
			6	142,00	--	852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые клиновые НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98								
			6	423,00	--	2538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-1								
			1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
39	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
			3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			3	459,29	301,79	1378	905	758	0,91	3
		шт		157,50	83,25	473	250	105	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	0,15	22712,00	--	3407	--	--	--	--
42	С11041-24	Детали стальные опор								
		кг	62,1	895,00	--	55580	--	--	--	--
43	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
		шт.	2	458,00	--	916	--	--	--	--
44	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	2	13,00	--	26	--	--	--	--
45	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	0,4345924	81,00	--	35	--	--	--	--
46	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	154,00	--	924	--	--	--	--
47	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	132,00	--	792	--	--	--	--
48	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93								
		шт.	12	893,00	--	10716	--	--	--	--
49	С151804-1573 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	265,00	--	1590	--	--	--	--
50	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ 7-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	142,00	--	852	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98								
			6	423,00	--	2538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
			12	142,00	--	1704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
			6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УОА10-1								
			1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
55	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
			3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			3	459,29	301,79	1378	905	758	0,91	3
		шт		157,50	83,25	473	250	105	0,30	1
57	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			0,15	22712,00	--	3407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С11041-24	Детали стальные опор								
			91,47	895,00	--	81866	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			5	458,00	--	2290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			5	13,00	--	65	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
			1,086481	81,00	--	88	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
62	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			30	154,00	--	4620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93								
			18	893,00	--	16074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
			9	265,00	--	2385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
			9	142,00	--	1278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98								
			9	423,00	--	3807	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Е01.33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПС10-1								
			2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
68	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
			2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С11041-24	Детали стальные опор								
			26,9	895,00	--	24076	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			12	458,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			6	13,00	--	78	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
			1,3037772	81,00	--	106	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
73	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			6	154,00	--	924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя на опоре								
74	С11041-24	Детали стальные опор								
			52,75	895,00	--	47211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	С151804-270 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			4	458,00	--	1832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			4	13,00	--	52	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
			0,2172962	81,00	--	18	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			6	132,00	--	792	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А								
			1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				401905			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3769				
	Материалы -		Тенге			3266				
	Всего заработная плата -		Тенге				461			
		Накладные расходы -	Тенге			590				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1743044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2282
		Сметная заработная плата -	Тенге				404288			
		Временные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге			33466				
		Итого	Тенге			1776510				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге			58625				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			17765				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			7106				
		Итого	Тенге			1860006				
		Пересчет в цены 2016г. х=2,73677428	Тенге			5090418				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			101808				
		Итого	Тенге			5192226				
		НДС 12%	Тенге			623067				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5815293				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Первомайская, 5
БИН 131140016593
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ87070103KSN3009000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214950234

Руководитель

Тасмагамбетов Б.Н.

Технадзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Кенжеисров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Незавершенная реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района
Договор №11 от 16.04.2019

АКТ № 4-2

приемки выполненных работ

за июль 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	234,7982	27,84	26,18	6536	6146	2018	0,01	3
		м3		1,66	7,20	390	1691	97	0,03	6
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-5.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,2618	262,72	--	1908	--	2156	1,85	13
		м3		262,72	--	1908	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	234,7982	3,35	3,35	787	787	265	--	--
		м3		--	1,16	--	273	97	--	1
4	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2115,1858	1,48	1,48	3131	3131	1054	--	--
		м3		--	0,51	--	1086	97	--	4
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,2618	134,10	--	974	--	1100	0,97	7
		м3		134,10	--	974	--	113	--	--
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	234,7982	21,55	4,52	5059	1060	3879	0,11	25
		м3		17,03	--	3999	--	97	--	--
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	234,7982	14,12	12,00	3315	2817	994	0,01	3
		м3		1,62	2,75	380	645	97	0,01	3
8	E0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	84,6	225,58	0,34	19081	29	4297	0,27	23
		м2		39,24	0,13	3320	11	129	--	--
9	E0127-63-15	Посев многолетних трав	84,6	32,79		2766	--	2078	0,13	11
		м2		18,47		1563	--	133	--	--
10	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4	8958,88		35836	--	2790	3,66	15
		м3		567,00		2268	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	39,7	121,68	9,38	4831	372	2556	0,24	10
		м2		48,83	3,51	1939	139	123	0,02	1
12	E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до толщины 8 мм	238,2	45,49	4,86	10836	1158	5596	0,08	20
		м2		17,28	1,82	4116	434	123	0,01	2
13	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,7	240,87	9,95	9562	395	2752	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2072	148	123	0,02	1
14	E0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм	39,7	-33,89	-0,67	-1345	-27	-43	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-25	-10	123	--	--
15	E0106-53-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм днище	12,6	12213,53	954,99	153891	12033	18601	6,51	82
		м3		1075,50	330,44	13551	4164	105	1,34	17
16	C11011-6689 Изм. и	Пенетрон Адмикс	50,4	637,00	--	32105	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,535	65900,00	--	167057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0936	50642,00	--	4740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,7	240,87	9,95	9562	395	2752	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2072	148	123	0,02	1
20	E0106-53-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм МС-1, МС-2,МС-3	45	12213,53	954,99	549609	42974	66431	6,51	293
		м3		1075,50	330,44	48398	14870	105	1,34	60
21	C11011-6689 Изм. и	Пенетрон Адмикс	180	637,00	--	114660	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,49828	65900,00	--	296437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,57856	52102,00	--	30144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05628	93997,62	304,24	5290	17	1961	198,00	11
		1т		53075,00	114,75	1861	6	105	0,56	--
25	E0107-13-1	Укладка плит покрытий	8	1477,65	387,22	11821	3098	5144	2,06	16
		шт		344,25	115,02	2754	920	140	0,46	4
26	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,68	18800,00	--	144384	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
27	C143001-54	Надбавки к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,68	134,00		1029	--	--	--	--
		м3		--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,68	191,00	–	1467	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,68	444,00	–	3410	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /пропикина/	0,38	26027,76	1879,87	9891	714	975	8,86	3
		м3		1435,50	538,43	545	205	130	2,06	1
31	Е0123-24-1	Установка люков	2	295,79	35,42	592	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	–
32	С131104-36 Изм. и	Люк полимерпесчаный "Д"	2	7569,00	–	15138	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /скоба/	0,00372	50642,00	–	188	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300,00	–	926	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	6,28	353,41	12,52	2219	79	354	0,24	2
		м2		38,03	4,39	239	28	133	0,02	–
36	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,28	366,27	14,76	2300	93	448	0,36	2
		м2		52,43	5,54	329	35	123	0,03	–
37	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	39,7	121,68	9,58	4831	372	2556	0,24	10
		м2		48,83	3,51	1939	139	123	0,02	1
38	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 за толщины 12 мм	397	45,49	4,86	18060	1929	9327	0,08	33
		м2		17,28	1,82	6860	723	123	0,01	4
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,7	240,87	9,95	9562	395	2752	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2072	148	123	0,02	1
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,129422	5239,08	327,33	678	42	274	11,60	2
		т		1890,00	123,75	245	16	105	0,60	–
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,129422	41200,00	–	5332	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	Г0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пеноплекса	1,985	10369,79	169,49	20584	336	3885	9,42	19
		м3		1642,50	63,00	3260	125	100	0,31	1
43	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения / стремянка СГ28/	0,1198	177400,00	–	19656	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	21,80	0,05	70	--	17	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
45	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2	20,36	0,02	65	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
46	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	221,8	245,44	3,82	54439	847	10152	0,21	47
		м2		37,35	1,44	8284	319	118	0,01	2
47	E0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	182,4	374,14	3,58	68242	653	24086	0,73	133
		м2		124,88	0,88	22778	161	105	0,04	8
48	E0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	182,4	555,85	132,35	101387	24140	45132	1,03	188
		м2		185,18	50,47	33777	9206	105	0,28	51
49	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,60	0,69	2460	69	1257	0,08	8
		м3		11,70	0,27	1170	27	105	--	--
		Камера лаза К-1								
50	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1148	13711,47	5475,87	1574	629	681	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	579	178	90	5,46	1
51	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /лестница СТ46а/	0,1148	133700,00	--	15349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	E0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	111,8	31,99	0,05	3576	6	446	0,02	2
		м2		4,41	0,02	493	2	90	--	--
53	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	111,8	70,08	0,12	7835	13	284	0,01	2
		м2		2,77	0,05	310	6	90	--	--
54	E0113-26-8 к=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 /за 4 раза/	447,2	70,08	0,12	31341	54	1135	0,01	6
		м2		2,77	0,05	1239	22	90	--	--
55	E0106-1-16	Устройство обетонирования В15	0,8	8996,02	196,62	7197	157	291	1,79	1
		м3		272,25	74,27	218	59	105	0,36	--
56	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	381,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	444,00	--	361	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	C12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,002	49502,00	--	99	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция камеры лаза								
59	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,6	245,44	3,82	3093	48	577	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	471	18	118	0,01	--
60	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	12,6	633,78	1,57	7986	20	1327	0,62	8
		м2		117,00	--	1474	--	90	--	--
61	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	151	227,45	9,38	34346	1416	9721	0,24	37
		м2		48,83	3,51	7373	530	123	0,02	3
62	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	151	92,37	4,86	13948	734	3547	0,08	12
		м2		17,28	1,82	2609	275	123	0,01	1
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	151	250,66	9,95	37849	1502	10390	0,36	54
		м2		52,20	3,74	7882	565	123	0,02	3
64	Е0106-11-10	Армирование нетягущих слоев и набетонок	0,23254	5239,08	327,33	1218	76	492	11,60	3
		1т		18900,00	123,75	440	29	106	0,60	--
65	С12041-90 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,23254	41200,00	--	9581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2141164	108783			1153
			Тенге			196575	37368			174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2104585				
	Материалы -		Тенге			275808				
	Всего заработная плата -		Тенге				233186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676406				
	Местные материалы -		Тенге			848220				
		Накладные расходы -	Тенге			256832				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				38575			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2502043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1450
		Сметная заработная плата -	Тенге				271561			
	Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			36579				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				757			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35006				
		Накладные расходы -	Тенге			681				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				102			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2236				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			39496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2541600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1454
		Сметная заработная плата -	Тенге				272420			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	Тенге				205811			
		Временные здания и сооружения 2,4+0,8%	Тенге			48799				
		Итого	Тенге			2590399				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге			85483				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			25904				
		Затраты на доплотпуска 0,4%	Тенге			10362				
		Итого	Тенге			2712148				
		Пересчет в цены 2016г к=2,73677128	Тенге			7422536				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			148451				
		Итого	Тенге			7570987				
		НДС 12%	Тенге			908518				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8479505				

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Первомайская, 5
БИН 131140016593
БИК KKMFKZZA
ИИК KZ870701039KSN3009000
РГУ "КОМИТЕТ ГКАЗНАЧЕЙСТВА
Руководитель
Ташмагамбетов Б.К.

Генподрядчик:
ТОО "Исаев Л.Т."
Исаев Л.Т.

Подрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020434
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ62856000000063 KZT
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор
Конкеев М.Т.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Незавершенная реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района
Дополнительное соглашение от 17.07.2019г. к договору №11 от 16.04.2019

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлена) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Площадки водозаборных сооружений										
		Наружные сети водопровода										
		Колодцы /1 шт/										
1	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	1,9416	8530,76	1879,87	16563	3650	4982	8,86	17		
		м3		1455,50	538,43	2787	1045	130	2,06	4		
2	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20к=1.25	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dк 1000 мм**	0,116	4962,50	--	576	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dк 1500 мм**	0,712	6380,00	--	4543	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
4	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dк 2000 мм**	1,068	8109,00	--	8661	--	--	--	--		
		м		--	--	--		--				
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,468	24466,00	--	11419		--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
			0,049	10656,45	296,60	522	15	59	5,95	--
		м3		915,75	110,25	45	5	118	0,54	--
7	Е0110-50-3	Крышка терморгоизоляционная								
			0,8	396,06	8,39	317	7	45	0,27	--
		м2		43,88	3,17	35	3	120	0,02	--
8	С131104-57 Изм. и доп. вып. 20	Люк полимерпесчаный "Л"								
			1	10028,00	--	10028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-773	Скобы ходовые								
			11	221,00	--	2431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/								
			5,5	311,65	12,52	1714	69	310	0,24	1
		м2		38,03	4,39	209	24	133	0,02	--
11	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			5,5	478,35	--	2631	--	181	0,14	1
		м2		24,75	--	136	--	133	--	--
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/тройник,отвод/								
			0,0633	247994,13	49389,75	15698	3126	6301	312,70	20
		т		62775,00	18657,00	3974	1181	130	91,12	6
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
14	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	475,00	--	950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм								
			2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
17	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Наружные сети канализации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
18	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы котлов экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			39,6245	18,51	17,50	734	694	208	0.01	--
		м3		1.01	4.41	40	175	97	0.02	1
19	Е0101-164-2 ГЭЛ. II.3.187 К=1.2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
			1.2255	262,72	--	322	--	364	1,85	2
		м3		262,72	--	322	--	113	--	--
20	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
			35.696	6,01	6,01	214	214	57	--	--
		м3		--	1,64	--	59	97	0.01	--
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1,104	134,10	--	148	--	167	0,97	1
		м3		134,10	--	148	--	113	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			35,696	21,55	4,52	769	161	590	0,11	4
		м3		17,03	--	608	--	97	--	--
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			0,9	2011,20	152,52	1810	137	247	1,02	1
		м3		153,68	57,15	138	51	130	0.28	--
		Трубопроводы								
24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0.01	78245.00	36133,62	782	361	669	247,00	2
		км		41850.00	9612,90	419	96	130	37,30	--
25	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации Ф160								
			10,1	618,00	--	6242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы /1 шт/								
26	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			0.76	9512.78	2308.84	7230	1755	3113	13.87	11
		м3		2286.00	864.68	1737	657	130	4.22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			0,58	3737,50	--	2168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			0,89	3970,00	--	3533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			0,58	24400,00	--	9272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
			0,024	10656,45	296,60	256	7	29	5,95	--
		м3		915,75	110,25	22	3	118	0,54	--
31	С11011-773	Скобы ходовые								
			7	221,00	--	1547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/								
			5,5	311,65	12,52	1714	69	310	0,24	1
		м2		38,03	4,39	209	24	133	0,02	--
33	Е0127-55-1	Устройство отмостки плитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			3,5	478,35	--	1674	--	115	0,14	1
		м2		24,75	--	87	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			116385	10749			65
			Тенге			11249	3441			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116385				
	Материалы -		Тенге			17786				
	Всего заработная плата -		Тенге				14690			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22286				
	Местные материалы -		Тенге			54315				
		Накладные расходы -	Тенге			18734				
		Нормативная трудоемкость к ЗП Р -	чел. ч							9
		Сметная заработная плата к ЗП Р -	Тенге				2810			
		Невозвратные и возвратные затраты -	Тенге			8107				
	ИСП 1 О. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149047				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч							59
		Сметная заработная плата	Тенге				17500			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			149047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				17500			
		Временные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге			2862				
		Итого	Тенге			151909				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге			5013				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1519				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			608				
		Итого	Тенге			159048				
		Пересчет в цены 2016г s=2,73677428	Тенге			435279				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			8706				
		Итого	Тенге			443985				
		НДС 12%	Тенге			53278,20				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			497263,16				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Первомайская, 5
БИН 131140016593
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ870701035KN0009000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель:

_____ Тажибаев Д.Н.

Технадзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.Т.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016153001
Директор

_____ Конжасаров М.Н.