Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«__22» _ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Копжасаров Мадияр Галымович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Руководитель Тихомиров Виталий Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Жана-Арка-2006», ГСЛ №15010613 от 04.06.2015г., в лице директора Бекова А.Х.,

наименование организации

ТОО "Куандык - К", ГСЛ № 008 519 от 10.04.2002г., в лице директора Жаманшалов Б.Ш.,

наименование организации

ТОО «СК Megaron», ГСЛ № 011740 от 19.05.2003 года, в лице директора Искаковой М.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт», 14-26/11-2014-ПЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводной сети	м	11 008,0	11 008,0	10 496	10 496
в том числе:					
Протяженность разводящих сетей диаметром	м	8 604,0	8 604,0	8 542	8 542

Ø110х4,2					
Протяженность подводящих сетей диаметром Ø32х2,0	м	2 404,0	2 404,0	1 954	1 954
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая	м	-	-	9 100	9 100

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На водопроводных сетях предусмотрены сборные железобетонные колодцы согласно Заданию на проектирование для установки необходимой запорной арматуры и пожарных гидрантов. Предусмотрена установка счетчиков и фильтров на каждого потребителя согласно СНиП РК 4.01-41-2006, п. 5.12. Согласно п.4.1 (абзац 4 с изм.) СНиП РК 4.01-02-2009, водопроводные сети подведены к границам участков потребителей с установкой в колодце на 2-6 дома опломбированной арматуры.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2019 г.** ;

окончание работ **ноябрь, 2019 г.** ;

при продолжительности строительства, месяц:

о норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **8;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция водопроводных сетей ст. Шокай Осакаровского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Директор Копжасаров Мадияр Галымович

_____

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись М.П.