Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
"Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы"
за сентябрь 2016 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Внутриплощадочные сети водопровода	1	1 982 204	212 379
2	Внутриплощадочные сети канализации	2	1 639 344	175 644
	ВСЕГО:		3 621 548	388 023

Принял:
Подрядчик:
ТОО «Агропромэнергоснаб-1»

М.П

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО «Жетісу - Астана»

М.П

Подрядчик: ТОО «Агропромэнергоснаб-1»

Субподрядчик: ТОО «Агропромэнергоснаб-1»

типовая межведомственная форма№КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Наименование строительства и его адрес:: "Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы"

Справка №1 от 29.09.2016 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

код	код	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№49/суб-АЖ-01	29. 07.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь 2016г.) без НДС	Из гр.1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы"	3 621 548,00	3 233 525,00							388 023,00	3 621 548,00
Всего выполнено	**3 621 548,00**	**3 233 525,00**							**388 023,00**	**3 621 548,00**

Подрядчик — Директор (должность) — Копбаев К.Х. (ФИО) — (подпись) — _____ (дата)

Субподрядчик — Директор (должность) — Тайбуганов (ФИО) — (подпись) — _____ (дата)

Заказчик **ТОО «Агропромэнергоснаб-1»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Жетісу – Астана»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы"**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные сети канализации**

Договор подряда номер **49/суб-АЖ-01**
дата **29.07.2016 г.**

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за сентябрь 2016

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	611,291	27,84	26,18	17015	16001	5254	0,01	7
			м3		1,66	7,2	1015	4401	97	0,03	15
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	18,906	262,72	0	4967	0	5613	1,85	35
			м3		262,72	0	4967	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,441	39,72	37,82	335	319	105	0,01	0
			м3		1,87	11	16	93	97	0,04	0
4	4	Е010333-А30-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт)	13,169	176,4	176,4	2323	2323	465	0	0
			т		0	35,28	0	465	100	0,74	10
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	8,441	3,76	3,24	32	27	13	0	0
			м3		0,48	1,12	4	9	97	0	0
6	11	С130802-56 Изм. и доп. вып. 25	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	54	95		5130				
			шт								
7	13	С130802-55 Изм. и доп. вып. 25	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	27	89		2403				
			шт								

			шт									
8	17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,136	27,84	26,18	1451	1365	448	0,01	1
			м3		1,66	7,2	87	375	97	0,03	1
9	18	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,9286	262,72	0	244	0	276	1,85	2
			м3		262,72	0	244	0	113	0	0
10	19	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,498	39,72	37,82	1609	1531	505	0,01	1
			м3		1,87	11	76	445	97	0,04	2
11	20	Е010333-А30-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт)	63,176	176,4	176,4	11144	11144	2229	0	0
			т		0	35,28	0	2229	100	0,74	47
12	21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	40,498	3,76	3,24	152	131	63	0	0
			м3		0,48	1,12	19	45	97	0	0
13	27	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	9	5223		47007				
			шт								
14	28	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	13	3422		44486				
			шт								
15	29	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	5	5223		26115				
			шт								
16	30	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	5152		41216				
			шт								
17	31	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,27	13312		3594				
			м3								
18	32	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	240		-65				
			м3								
19	33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	129		-35				
			м3								
20	34	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	4,8	10217		49042				
			м3								

21	35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,8	240		-1152				
22	36	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,8	129		-619				
23	37	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт	2	854		1708				
24	38	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	1	5011		5011				
25	39	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	8	2657		21256				
26	40	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,1326	110909		14707				
27	42	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,4356	128055		55781				
28	43	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, КНИГА 2, ТЧ, ТАБЛИЦА 4, ПРИМЕЧАНИЕ 3	Металлические конструкции - грунтование ГФ-021 за один раз т	0,4356	1415		-616				
29	51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	8,263	27,84	26,18	230	216	71	0,01	0
					1,66	7,2	14	59	97	0,03	0
30	52	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом м3	0,1472	262,72	0	39	0	44	1,85	0
					262,72	0	39	0	113	0	0
31	53	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	5,965	39,72	37,82	237	226	74	0,01	0
					1,87	11	11	66	97	0,04	0
32	54	Е010333-А30-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт) т	9,305	176,4	176,4	1641	1641	328	0	0
					0	35,28	0	328	100	0,74	7
33	55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	5,965	3,76	3,24	22	19	9	0	0
					0,48	1,12	3	7	97	0	0
34	61	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	5223		5223				

			шт								
35	62	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт	2	3422		6844				
36	63	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт	1	5223		5223				
37	64	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт	1	5152		5152				
38	65	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 м3	0,32	10217		3269				
39	66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,32	240		-77				
40	67	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,32	129		-41				
41	68	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт	1	854		854				
42	69	С131104-5 Изм. и доп. вып. 25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект	1	9606		9606				
43	70	С11011-774	Скобы ходовые кг	6,32	129		815				
44	72	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,0484	128055		6198				
45	73	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002	Металлические конструкции - грунтование ГФ-021 за один раз т	0,0484	1415		-68				
46	83	С130810-2890 Изм. и доп. вып. 25	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98 шт	1	1117		1117				
47	85	С130810-2893 Изм. и доп. вып. 25	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150Х150 ГОСТ 6942-98 шт	1	2216		2216				
48	92	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	6,611	27,84	26,18	184	173	57	0,01	0
					1,66	7,2	11	48	97	0,03	0

49	93	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом м3	0,1177	262,72	0	31	0	35	1,85	0
					262,72	0	31	0	113	0	0
50	94	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	6,666	39,72	37,82	265	252	83	0,01	0
					1,87	11	12	73	97	0,04	0
51	95	Е010333-А30-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт) т	10,398	176,4	176,4	1834	1834	367	0	0
					0	35,28	0	367	100	0,74	8
52	96	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6,666	3,76	3,24	25	22	10	0	0
					0,48	1,12	3	7	97	0	0
53	102	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт	1	5223		5223				
54	103	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт	2	3422		6844				
55	104	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт	1	5223		5223				
56	105	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт	1	5152		5152				
57	106	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 м3	0,96	10217		9808				
58	107	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,96	240		-230				
59	108	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,96	129		-124				
60	109	С131104-5 Изм. и доп. вып. 25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект	1	9606		9606				
61	110	С11011-774	Скобы ходовые кг	6,32	129		815				
62	112	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,0484	128055		6198				
63	113	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002	Металлические конструкции - грунтование ГФ-021 за один раз	0,0484	1415		-68				

			т								
64	123	С130810-2890 Изм. и доп. вып. 25	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	1	1117		1117				
			шт								
65	125	С130810-2893 Изм. и доп. вып. 25	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150X150 ГОСТ 6942-98	1	2216		2216				
			шт								
			ИТОГО:				456860	37222			46
							6552	9017			91
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				16049				
			Всего накладных расходов:				16049				
			Итого с накладными				472909				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				28375				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				501284				
			Итого с временными, 1,8 %				510307				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				517196				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				519237				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				524340				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1435000				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				28700				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1463700				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				175644				
			Итого с НДС				1639344				
			Всего:				1 639 344				

ПРИНЯЛ Директор (должность) (подпись) Кондаев М.Б. (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) (подпись) Тайбугаков С.С. (расшифровка подписи)

Подрядчик **ТОО «Агропромэнергоснаб-1»**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО «Жетісу – Астана»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные сети водопровода**

Договор подряда номер **49/суб-АЖ-01**
дата **29.07.2016 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за сентябрь 2016

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	318,818	27,84	26,18	8874	8345	2740	0,01		4	
				м3	1,66	7,2	529	2295	97	0,03		8	
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	9,86	262,72	0	2590	0	2927	1,85		18	
				м3	262,72	0	2590	0	113	0		0	
3	3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,452	39,72	37,82	733	698	230	0,01		0	
				м3	1,87	11	35	203	97	0,04		1	
4	4	Е010333-А30-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт)	28,785	176,4	176,4	5078	5078	1016	0		0	
				т	0	35,28	0	1016	100	0,74		21	
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	18,452	3,76	3,24	69	60	29	0		0	
				м3	0,48	1,12	9	21	97	0		0	
6	6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	262,943	6,48	6,48	1704	1704	537	0		0	
				м3	0	2,1	0	553	97	0,01		2	
7	7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	262,943	14,12	12	3712	3155	1113	0,01		3	
				м3	1,62	2,75	426	722	97	0,01		3	

8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,736	134,1	0	8815	0	9961	0,97	64
				м3	134,1	0	8815	0	113	0	0
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	262,943	21,55	4,52	5665	1187	4344	0,11	28
				м3	17,03	0	4478	0	97	0	0
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,8	764,9	152,52	12850	2562	4605	1,02	17
				м3	153,68	57,15	2582	960	130	0,28	5
11	11	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,168	58881,69	25695,31	9892	4317	8712	194	33
				км	33075	6813,45	5557	1145	130	26,38	4
12	12	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	169,68	468		79410				
				м							
13	14	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
14	15	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103		2206				
				шт							
15	16	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
16	17	С130804-5086 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	533		2132				
				шт							
17	18	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660		2640				
				шт							
18	19	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,022	62566,88	6788,5	1376	149	1380	253	6
				км	45675	2565	1005	56	130	12,52	0
19	20	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	22,088	212		4683				
				м							
20	22	E0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 57 мм	0,022	147303,59	29540,14	3241	650	1328	202,9	4
				км	35280	11160	776	246	130	54,5	1
21	23	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				шт	317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
22	24	С130902-756 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	24630		49260				
				шт							

23	25	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				фланец	180	2,25	720	9	130	0,01	0
24	26	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	1462		5848				
				шт							
25	27	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				шт	144	2,25	144	2	130	0,01	0
26	28	С130902-752 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	8321		8321				
				шт							
27	29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				фланец	63	0	126	0	130	0	0
28	30	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448		896				
				шт							
29	31	Е0116-20-2	Установка кранов спускных, диаметром 25 мм	2	64,57	1,57	129	3	138	0,3	1
				1кран	54	0	108	0	128	0	0
30	32	С130901-26 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	213		426				
				шт							
31	33	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
				шт	288	13,5	288	14	130	0,07	0
32	34	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	1	18957		18957				
				шт							
33	35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройник стальной с пожарной подставкой с фланцем, диаметр 100 мм)	0,0687	247994,13	49389,75	17037	3393	7273	312,7	21
				т	62775	18657	4313	1282	130	91,12	6
34	36	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	660		660				
				шт							
35	37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм - переходы	0,0008	121294,13	49389,75	101	41	88	312,7	0
				т	62775	18657	52	15	130	91,12	0
36	38	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	211		211				
				шт							

37	39	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т)	0,0127	153432,87	304,24	1952	4	131	58	1
				1т	9675	114,75	123	1	105	0,56	0
38	40	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
				фланец	126	0	378	0	130	0	0
39	41	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	865		2595				
				шт							
40	42	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				фланец	63	0	126	0	130	0	0
41	43	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448		896				
				шт							
42	44	Е0122-8-7	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 250 (273) мм с гидравлическим испытанием (трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80)	0,022	2043672,44	71861,81	44961	1581	3151	441	10
				км	83025	27146,25	1827	597	130	132,58	3
43	45	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм - исключение	22	10,94	0	-241	0	-301	0,05	-1
				м	10,69	0	-235	0	128	0	0
44	46	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 (273) мм	0,022	536240,04	94029,64	11797	2069	2619	323,1	7
				км	56070	35520,75	1234	781	130	173,48	4
45	47	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 300 (325) мм с гидравлическим испытанием (трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80)	0,035	2714960,79	85907,16	95024	3007	5838	504	18
				км	95850	32451,75	3355	1136	130	158,5	6
46	48	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм - исключение	35	10,94	0	-383	0	-479	0,05	-2
				м	10,69	0	-374	0	128	0	0
47	49	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 (325) мм	0,035	626062,25	104375,72	21912	3653	4621	356,7	12
				км	62122,5	39429	2174	1380	130	192,57	7
48	50	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	880,33	180,25	880	180	603	2,01	2
				врезка	396	67,5	396	68	130	0,33	0
49	51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,398	27,84	26,18	150	141	46	0,01	0
				м3	1,66	7,2	9	39	97	0,03	0

50	52	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,0961	262,72	0	25	0	29	1,85	0
				м3	262,72	0	25	0	113	0	0
51	53	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,3	39,72	37,82	211	200	66	0,01	0
				м3	1,87	11	10	58	97	0,04	0
52	54	Е010333-А30-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	9,275	176,4	176,4	1636	1636	327	0	0
				т	0	35,28	0	327	100	0,74	7
53	55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	5,3	3,76	3,24	20	17	8	0	0
				м3	0,48	1,12	3	6	97	0	0
54	56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,395	3,35	3,35	15	15	5	0	0
				м3	0	1,16	0	5	97	0	0
55	57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	4,395	14,12	12	62	53	19	0,01	0
				м3	1,62	2,75	7	12	97	0,01	0
56	58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	4,395	21,55	4,52	95	20	73	0,11	0
				м3	17,03	0	75	0	97	0	0
57	59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,099	134,1	0	147	0	166	0,97	1
				м3	134,1	0	147	0	113	0	0
58	60	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,77	6659,19	1879,87	11787	3327	4542	8,86	16
				м3	1435,5	538,43	2541	953	130	2,06	4
59	61	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	5223		5223				
				шт							
60	62	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	5223		5223				
				шт							
61	63	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	0,89	5873		5227				
				м							
62	64	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,27	13312		3594				

				м3							
63	65	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	240		-65				
				м3							
64	66	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	129		-35				
				м3							
65	67	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,32	10217		3269				
				м3							
66	68	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	240		-77				
				м3							
67	69	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	129		-41				
				м3							
68	70	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	854		854				
				шт							
69	71	С131104-12 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	4837		4837				
				комплект							
70	72	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0203	110909		2251				
				т							
71	73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0349	13010,1	1826,1	454	64	429	42,7	1
				т	8100	690,75	283	24	140	3,37	0
72	74	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0349	128055		4467				
				т							
73	75	С12021-4#СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, КНИГА 2, ТЧ, ТАБЛИЦА 4, ПРИМЕЧАНИЕ 3	Металлические конструкции - грунтование ГФ-021 за один раз	0,0349	1415		-49				
				т							
74	77	Е0113-26-17#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза	1,199	113,12	0,24	136	0	6	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	7	0	90	0	0

75	78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - внутреняя	10,244	245,44	3,82	2514	39	469	0,21	2
				м2	37,35	1,44	383	15	118	0,01	0
76	79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - наружная	15,438	245,44	3,82	3789	59	707	0,21	3
				м2	37,35	1,44	577	22	118	0,01	0
			ИТОГО:				498112	49115			287
							46675	14343			85
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				73704				
			Всего накладных расходов:				73704				
			Итого с накладными				571816				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				34309				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				606125				
			Итого с временными, 1,8 %				617035				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				625365				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				627833				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				634003				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1735123				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				34702				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1769825				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				212379				
			Итого с НДС				1982204				
			Всего:				1 982 204				

ПРИНЯЛ Директор (должность) (подпись) Конбаев.К (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) (подпись) Тойбуганов.С (расшифровка подписи)