Подрядчик **ТОО «Агропромэнергоснаб-1»**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО «Жетісу – Астана»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы"**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение (0,4 кВт)**

Договор подряда номер **49/суб-АЖ-01**
дата **29.07.2016 г.**

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за октябрь 2016г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Траншея Т-3, ширина по основанию 400 мм, глубина 900 мм										
1	Е11-010101-0308	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	90,0936	75,27	69,13	6781	6228	–	0,01	1		
		м3		6,14	22,09	553	1990	–	0,02	2		
2	Е11-010205-0302	**Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	2,7864	1373,17	–	3826	–	–	1,85	5		
		м3		1373,17	–	3826	–	–	–	–		
3	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей**	30,96	597,83	–	18509	–	–	0,89	27		
		м3		597,83	–	18509	–	–	–	–		
4	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	49,536	10,70	10,70	530	530	–	–	–		
		м3		–	4,35	–	215	–	–	–		
5	Е11-010201-0601	**Полив водой уплотняемого грунта**	49,536	47,50	37,22	2353	1844	–	0,01	1		
		м3		7,77	10,41	385	516	–	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	49,536	123,42	54,59	6114	2704	–	0,11	5
		м3		68,83	22,40	3409	1110	–	0,03	1
7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,384	656,60	–	8131	–	–	0,97	12
		м3		656,60	–	8131	–	–	–	–
8	Е11-340201-0103	Устройство трубопроводов изасбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,096	908885,53	–	87253	–	–	144,00	14
		км		107917,92	–	10360	–	–	–	–
9	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	162	298,30	247,10	48324	40030	–	0,06	10
		м		51,20	99,69	8294	16150	–	0,10	16
10	Ц13-080201-0302	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	73,0081037	87,88	70,81	6416	5170	–	0,02	1
		м		17,07	28,57	1246	2086	–	0,03	2
11	Ц13-080201-0401	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	162	261,16	209,96	42308	34014	–	0,06	10
		м		51,20	84,71	8294	13723	–	0,08	14
12	Ц13-080201-0402	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	73,0081037	151,38	125,78	11052	9183	–	0,03	2
		м		25,60	50,75	1869	3705	–	0,05	4
13	С121-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,9	–	–	–	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц13-080201-0904	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	96	448,31	220,27	43038	21146	–	0,24	23
		м		204,79	81,09	19660	7784	–	0,10	9
15	Ц13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	936	358,01	189,52	335093	177395	–	0,18	168
		м		153,59	70,45	143764	65943	–	0,08	77
16	Ц13-080201-0705	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	160,156863	943,17	533,30	151056	85411	–	0,25	40
		м		213,33	178,36	34165	28565	–	0,20	32
17	С123-060137-0674 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,216	1902217,70	–	2313097	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	8	22237,17	17052,01	177897	136416	–	6,00	48
		шт		5119,80	5247,46	40958	41980	–	5,34	43
19	СПрайс	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	8	11215,00	–	89720	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3351498				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73676				9 172 246				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				183 445				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 355 691				
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1 122 683				
		Итого с НДС				10 478 373				
		Итого с договорной скидкой 10 %				9 430 536				
		К оплате				9 430 536				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) Колбаев.К. (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) _____ (подпись) Тайбуганов.С.С. (расшифровка подписи)