Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Генподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Субподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 22 от 05.11.24 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе, Актюбинской области"

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 22	05.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на "Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе, Актюбинской области"	**24 249 101,05**	**21 650 983,08**					**2 598 117,97**	**24 249 101,05**
Итого к оплате за текущий месяц	**24 249 101,05**	**тенге**						

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Генподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Субподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 22 от 05.11.24 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе, Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-02. Внеплощадочные сети газоснабжения				
		Земляные работы		**0,6**		
1	6101-0102-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 3	м3	455,55	425,00	193 609
2	6101-0102-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 3	м3	49,66	579,00	28 754
3	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	м3	13,6665	11 801,00	161 278
4	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	324,7152	109,00	35 394
5	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	81,179	5 472,00	444 210
6	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	324,715	726,00	235 743
7	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	749,896	69,00	51 743
		Трубопроводы				
8	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	349	22	7 669
9	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	349	47	16 384
10	6121-0103-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,349	8 460 240	2 949 240
11	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	349	38 287	13 346 848
		Локальная смета № 4-01-01-03. Электроснабжение				
		Кабельно-проводниковая продукция				
12	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,884	505 409	446 782
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**17 917 655**
		Перевозка				**51 742,838**
		СМР				**17 917 654,658**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6%	1 075 059,279
Итого	18 992 713,937
Сметная прибыль 5%	949 635,697
Непредвиденные работы и затраты (3 %)	**569 781,418**
Итого	**20 563 873,890**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на 2024 г, доля-15%, к-1,0368	**3 198 093,667**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на 2024 г, доля-85%, к-1,0557	**18 452 889,416**
Итого	**21 650 983,083**
Налог (12%)	2 598 117,970
Итого с НДС	**24 249 101,053**

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**