Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Генподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Субподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 1 от 08.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 1	08.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**10 450 348,01**	**9 330 667,86**					**1 119 680,14**	**10 450 348,01**
Итого к оплате за текущий месяц	**10 450 348,01**	**тенге**						

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Генподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Субподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 1 от 08.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения									
		Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	833	162,61	154,02	135 450,65	128 302,16	–	27 947,39	176 469,88
					8,58	38,02	7 148,49	31 667,33	–	13 071,84	
		Строительные работы									
13	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1 717	5 080		8 722 360,00		8 722 360,00	–	9 420 148,80
					–		–		–	697 788,80	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**8 857 811**				
		Накладные расходы	тенге				27 947				
		Сметная прибыль	тенге				710 861				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**9 596 619**				

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**9 596 619**
Временные здания и сооружения 2,3%	тенге	220 722
Итого с временными	**тенге**	**9 817 341**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	306 154
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**10 123 495**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	202 470
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**10 325 965**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 92% К=1	тенге	9 499 887,41
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 8% К=1,0501698	тенге	867 521,29
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**9 330 667,86**
НДС(12%)	тенге	1 119 680,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**10 450 348,01**

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**