Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Демонтажные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Водопровод и канализация									
1.	E0165-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-32 мм	м	300,00	51,07	0,69	15321	207	0,33	100
				50,38	0,11	15114	33	0,00	0
2.	E0165-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 4-50 мм	м	30,00	88,41	1,24	2652	37	0,57	17
				87,17	0,20	2615	6	0,00	0
3.	E0165-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	100,00	118,01	1,59	11801	159	0,69	69
				116,42	0,25	11642	25	0,00	0
4.	E0165-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	70,00	145,63	3,27	10194	229	0,85	60
				142,36	0,52	9965	36	0,00	0
5.	E0165-4-3 Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	35,00	244,84	6,45	8569	226	1,43	50
				238,39	1,04	8344	36	0,01	0
6.	E0165-4-1 Демонтаж раковины /умывальника/	компл	34,00	101,59	3,33	3454	113	0,61	21
				98,26	0,54	3341	18	0,00	0
7.	E0165-3-1 Демонтаж смесителя	шт	1,00	293,06	0,56	293	1	1,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					292,50	0,09	292	--	0,00	0
8.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55	55,15	637	55	3,40	3
					581,40	20,70	581	21	0,10	0
9.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам.50 мм	1кран	7,00	72,24	9,24	506	65	0,36	3
					63,00	3,60	441	25	0,02	0
10.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1 сальник	13,00	770,63	--	10018	--	1,80	23
					301,50	--	3920	--	--	--
11.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	80,00	691,17	483,04	55294	38643	1,37	110
					208,13	185,04	16650	14803	1,02	82
12.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размерстороны отверстия до 150 мм	отверст	70,00	341,53	229,14	23907	16040	0,73	51
					112,39	88,29	7867	6180	0,48	34
15.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	47,00	293,06	0,56	13774	26	1,66	78
					292,50	0,09	13748	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								156420
		Раздел: топление и вентиляция								
16.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1818,00	67,96	0,50	123551	909	0,44	792
					67,46	0,09	122642	164	0,00	1
17.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	114,00	100,07	1,00	11408	114	0,64	73
					99,07	0,16	11294	18	0,00	0
18.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	128,00	109,47	1,00	14012	128	0,49	63
					108,47	0,16	13884	20	0,00	0
19.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центральногоотопления на сварке диаметром 100 мм	м	222,00	165,84	1,99	36816	442	0,75	165
					163,85	0,32	36375	71	0,00	1
20.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	139,00	197,20	15,96	27411	2218	1,21	168
					181,24	2,52	25192	350	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	139,00	313,24	3[illegible],90	43540	4434	[illegible],91	265
					281,34	5,04	39106	701	0,04	6
22.	Е0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1узел	1,00	809,26	104,74	809	105	3,91	4
					704,52	38,93	705	39	0,19	0
23.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	100,00	341,53	229,14	34153	22914	0,73	73
					112,39	88,29	11239	8829	0,48	48
24.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	45,00	475,88	332,26	21414	14952	0,94	42
					143,62	127,55	6463	5740	0,70	32
25.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	83,00	81,44	6,78	6759	563	0,45	37
					74,66	2,84	6196	235	0,01	1
26.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	62,00	475,88	332,26	29504	20600	0,94	59
					143,62	127,55	8904	7908	0,70	44
27.	Е0110-9-1	Демонтаж ограждения нагревательных приборов в спортивном зале/глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	105,49	23,41	2954	655	0,53	15
					82,08	8,84	2298	248	0,04	1
28.	Е0110-9-1	Устройство ограждения нагревательных приборов в спортивном зале /глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	2258,21	29,26	63230	819	0,66	19
					102,60	11,05	2873	309	0,05	2
29.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в с вету до 0,25 м2	шт	92,00	81,44	6,78	7492	624	0,45	41
					74,66	2,84	6868	261	0,01	1
30.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ пери метром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	451,20	99,89	4,44	45070	2005	0,59	267
					95,44	1,66	43065	750	0,01	4
31.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	8,00	447,40	15,54	3579	124	2,52	20
					431,87	5,67	3455	45	0,03	0
32.	Е0120-23-3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5,00	313,33	9,04	1567	45	1,87	9
					304,29	3,78	1521	19	0,02	0
33.	Е0120-19-	Демонтаж зонтов над шахтами из	шт	3,00	235,31	23,63	706	71	1,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	139,00	313,24	31,90	43540	1434	1,91	265
					281,34	5,04	39106	701	0,04	5
22.	Е0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1узел	1,00	809,26	104,74	809	105	3,91	4
					704,52	38,93	705	39	0,19	0
23.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	100,00	341,53	229,14	34153	22914	0,73	73
					112,39	88,29	11239	8829	0,48	48
24.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	45,00	475,88	332,26	21414	14952	0,94	42
					143,62	127,55	6463	5740	0,70	32
25.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	83,00	81,44	6,78	6759	563	0,45	37
					74,66	2,84	6196	235	0,01	1
26.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	62,00	475,88	332,26	29504	20600	0,94	59
					143,62	127,55	8904	7908	0,70	44
27.	Е0110-9-1	Демонтаж ограждения нагревательных приборов в спортивном зале/глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	105,49	23,41	2954	655	0,53	15
					82,08	8,84	2298	248	0,04	1
28.	Е0110-9-1	Устройство ограждения нагревательных приборов в спортивном зале /глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	2258,21	29,26	63230	819	0,66	19
					102,60	11,05	2873	309	0,05	2
29.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в с вету до 0,25 м2	шт	92,00	81,44	6,78	7492	624	0,45	41
					74,66	2,84	6868	261	0,01	1
30.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ пери метром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	451,20	99,89	4,44	45070	2005	0,59	267
					95,44	1,66	43065	750	0,01	4
31.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	8,00	447,40	15,54	3579	124	2,52	20
					431,87	5,67	3455	45	0,03	0
32.	Е0120-23-3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5,00	313,33	9,04	1567	45	1,87	9
					304,29	3,78	1521	19	0,02	0
33.	Е0120-19-	Демонтаж зонтов над шахтами из	шт	3,00	235,31	23,63	706	71	1,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	листовой стали,прямоугольного сечения периметром 4000 мм			211,68	8,50	635	26	0,04	0
34.	E0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтамли из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1,00	70,10 63,31	6,78 2,84	70 63	7 3	0,39 0,01	0 0
35.	E0120-19-6	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	1,00	131,69 119,07	12,62 4,73	132 119	13 5	0,73 0,03	1 0
		Итого по разделу: топление и вентиляция								474179
		Раздел: Архитектурно-строительная часть								
43.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	4915,00	17,38 16,45	0,93 0,14	85423 80852	4571 688	0,11 0,00	560 6
44.	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лагиз досок и брусков	1м2	1068,00	11,07 11,03	0,04 0,02	11823 11780	43 21	0,08 0,00	82 0
45.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	567,00	133,16 109,58	23,58 4,16	75502 62132	13370 2359	0,74 0,02	421 13
46.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подокоиными досками	м2	893,40	270,90 247,12	23,78 8,98	242022 220777	21245 8023	1,65 0,04	1478 39
47.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	448,00	158,38 134,60	23,78 8,98	70954 60301	10653 4023	0,91 0,04	408 20
48.	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверных полотен	м2	24,00	243,46 217,80	25,66 9,70	5843 5227	616 233	1,19 0,05	29 1
49.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада и цоколя	м2	549,33	32,87 32,87	-- --	18056 18056	-- --	0,23 --	125 --
50.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2990,00	48,37 44,01	4,36 0,68	144626 131590	13036 2033	0,29 0,01	860 15
51.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	2990,00	24,15 21,51	2,64 0,45	72208 64315	7894 1346	0,15 0,00	453 14
52.	E0157-2-2	Разборка покрытия полов из	1м2	508,00	61,15	3,80	31064	1930	0,41	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ламината								
					57,35	0,65	29134	330	0,01	3
53.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из мрамора	1м2	210,00	116,63	10,56	24492	2218	0,70	147
					106,07	1,67	22275	351	0,01	3
		Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть								782014
		Раздел: Электричество								
54.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	6200,00	3,69	--	22878	--	0,03	157
					3,69	--	22878	--	--	--
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	250,00	8,42	--	2105	--	0,06	15
					8,42	--	2105	--	--	--
56.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	40,00	9,32	0,23	373	9	0,06	3
					9,09	0,05	364	2	0,00	0
57.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	490,00	29,35	2,80	14382	1372	0,18	88
					26,55	0,45	13010	220	0,00	2
58.	Ц0108-572-4	Демонтаж силовых щитков	шт	7,00	265,60	71,20	1859	498	3,00	21
					194,40	16,20	1361	113	0,09	1
59.	Ц0108-599-10	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	265,84	21,84	1063	87	3,00	12
					244,00	1,80	976	7	0,01	0
60.	Е0121-23-1	Демонтаж распределительных устройств	шкаф	360,00	486,00	--	174960	--	6,98	2513
					486,00	--	174960	--	--	--
61.	Ц0108-593-11	Демонтаж световых настеиных "указателей	шт	26,00	88,80	36,40	2309	946	0,82	21
					52,40	10,28	1362	267	0,06	2
		Итого по разделу: Электричество								219929
		Раздел: Электрооборудование								
62.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	613,95	113,54	73,85	69708	45340	0,26	161
					39,69	28,10	24368	17252	0,15	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1Х0,5 кирпича	м	613,95	427,70 154,13	28,14 3,60	262586 94629	17277 2210	1,[illegible] 0,02	[illegible] 11
		Итого по разделу: Электрооборудование								232231
		Раздел: Пожарная сигнализация								
64.	Ц0110-667 -2	Демонтаж прибора приемно-контрольного на 16 зон	шт	1,00	2862,64 2862,00	0,64 --	2863 2862	1 --	38,00 --	38 --
65.	Ц0110-668 -1	Демонтаж датчиков тепловых	шт	130,00	57,60 57,60	-- --	7488 7488	-- --	1,00 --	130 --
66.	Ц0110-668 -1	Демонтаж извещателей дымовых	шт	150,00	57,60 57,60	-- --	8640 8640	-- --	1,00 --	150 --
67.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателей ручных	шт	15,00	139,44 138,80	0,64 --	2092 2082	10 --	2,00 --	20 --
68.	Ц0108-81-3	Демонтаж табло эвакуации	шт	37,00	115,04 114,40	0,64 --	4256 4233	24 --	1,00 --	37 --
69.	Ц0110-668 -2	Демонтаж сирены	шт	2,00	139,44 138,80	0,64 --	279 278	1 --	2,00 --	4 --
70.	Ц0110-386 -7	Демонтаж оповещателя речевого	шт	90,00	126,80 126,80	-- --	11412 11412	-- --	2,00 --	180 --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								37030
		ИТОГО:					2001863 1516864	268681 86406		11676 488

Накладные расходы :

На монтажные работы	265100
На общестроительные работы	969712
На сантехнические работы	451242
Всего накладных расходов:	1686054
Итого с накладными	3687917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221275
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3909192
Итого с временными, 1,44 %	3965484
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4019018
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4034880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4074535
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	11151082
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223022
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11374104
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1364892
Итого с НДС	12738996
Итого к оплате со скидкой к=0,95	12102046

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тощенков С.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Дизформы 2,3. Тевариществе с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегадиты Алматы Тевариществе с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Демонтажные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод и канализация								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-32 мм	м	300,00	51,07	0,69	15321	207	0,33	100
					50,38	0,11	15114	33	0,00	0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 4-50 мм	м	30,00	88,41	1,24	2652	37	0,57	17
					87,17	0,20	2615	6	0,00	0
3.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	100,00	118,01	1,59	11801	159	0,69	69
					116,42	0,25	11642	25	0,00	0
4.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	70,00	145,63	3,27	10194	229	0,85	60
					142,36	0,52	9965	36	0,00	0
5.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	35,00	244,84	6,45	8569	226	1,43	50
					238,39	1,04	8344	36	0,01	0
6.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	34,00	101,59	3,33	3454	113	0,61	21
					98,26	0,54	3341	18	0,00	0
7.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	1,00	293,06	0,56	293	1	1,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					292,30	0,09	292	--	[illegible]	[illegible]
8.	E0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55	55,15	637	55	[illegible]	[illegible]
					581,40	20,70	581	21	0,[illegible]	[illegible]
9.	E0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам.50 мм	1кран	7,00	72,24	9,24	506	65	0,36	3
					63,00	3,60	441	25	0,02	0
10.	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1 сальник	13,00	770,63	--	10018	--	1,80	23
					301,50	--	3920	--	--	--
11.	E0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	80,00	691,17	483,04	55294	38643	1,37	110
					208,13	185,04	16650	14803	1,02	82
12.	E0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размерстороны отверстия до 150 мм	отверст	70,00	341,53	229,14	23907	16040	0,73	51
					112,39	88,29	7867	6180	0,48	34
15.	E0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	47,00	293,06	0,56	13774	26	1,66	78
					292,50	0,09	13748	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								156420
		Раздел: топление и вентиляция								
16.	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1818,00	67,96	0,50	123551	909	0,44	792
					67,46	0,09	122642	164	0,00	1
17.	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	114,00	100,07	1,00	11408	114	0,64	73
					99,07	0,16	11294	18	0,00	0
18.	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	128,00	109,47	1,00	14012	128	0,49	63
					108,47	0,16	13884	20	0,00	0
19.	E0165-18-5	Разборка трубопроводов центральногоотопления на сварке диаметром 100 мм	м	222,00	165,84	1,99	36816	442	0,75	165
					163,85	0,32	36375	71	0,00	1
20.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	139,00	197,20	15,96	27411	2218	1,21	168
					181,24	2,52	25192	350	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	139,00	313,24	[illegible]	43540	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					281,34	5,04	39106	701	0,04	6
22.	Е0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1узел	1,00	809,26	104,74	809	105	3,91	4
					704,52	38,93	705	39	0,19	0
23.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	100,00	341,53	229,14	34153	22914	0,73	73
					112,39	88,29	11239	8829	0,48	48
24.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	45,00	475,88	332,26	21414	14952	0,94	42
					143,62	127,55	6463	5740	0,70	32
25.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	83,00	81,44	6,78	6759	563	0,45	37
					74,66	2,84	6196	235	0,01	1
26.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	62,00	475,88	332,26	29504	20600	0,94	59
					143,62	127,55	8904	7908	0,70	44
27.	Е0110-9-1	Демонтаж ограждения нагревательных приборов в спортивном зале/глухих под остекление,с металлической с еткой,филенчатых/	м2	28,00	105,49	23,41	2954	655	0,53	15
					82,08	8,84	2298	248	0,04	1
28.	Е0110-9-1	Устройство ограждения нагревательных приборов в спортивном зале /глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	2258,21	29,26	63230	819	0,66	19
					102,60	11,05	2873	309	0,05	2
29.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в с вету до 0,25 м2	шт	92,00	81,44	6,78	7492	624	0,45	41
					74,66	2,84	6868	261	0,01	1
30.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ пери метром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	451,20	99,89	4,44	45070	2005	0,59	267
					95,44	1,66	43065	750	0,01	4
31.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	8,00	447,40	15,54	3579	124	2,52	20
					431,87	5,67	3455	45	0,03	0
32.	Е0120-23-3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5,00	313,33	9,04	1567	45	1,87	9
					304,29	3,78	1521	19	0,02	0
33.	Е0120-19-	Демонтаж зонтов над шахтами из	шт	3,00	235,31	23,63	706	71	1,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	139,00	313,24	[illegible]	43540	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					281,34	[illegible]	39106	[illegible]	[illegible]	
22.	Е0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1узел	1,00	809,26	104,74	809	105	3,91	[illegible]
					704,52	38,93	705	39	0,19	0
23.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	100,00	341,53	229,14	34153	22914	0,73	[illegible]
					112,39	88,29	11239	8829	0,48	[illegible]
24.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	45,00	475,88	332,26	21414	14952	0,94	42
					143,62	127,55	6463	5740	0,70	32
25.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	83,00	81,44	6,78	6759	563	0,45	37
					74,66	2,84	6196	235	0,01	1
26.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	62,00	475,88	332,26	29504	20600	0,94	59
					143,62	127,55	8904	7908	0,70	44
27.	Е0110-9-1	Демонтаж ограждения нагревательных приборов в спортивном зале/глухих под остекление,с металлической с еткой,филенчатых/	м2	28,00	105,49	23,41	2954	655	0,53	15
					82,08	8,84	2298	248	0,04	1
28.	Е0110-9-1	Устройство ограждения нагревательных приборов в спортивном зале /глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	2258,21	29,26	63230	819	0,66	19
					102,60	11,05	2873	309	0,05	2
29.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в с вету до 0,25 м2	шт	92,00	81,44	6,78	7492	624	0,45	41
					74,66	2,84	6868	261	0,01	1
30.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ пери метром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	451,20	99,89	4,44	45070	2005	0,59	267
					95,44	1,66	43065	750	0,01	4
31.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	8,00	447,40	15,54	3579	124	2,52	20
					431,87	5,67	3455	45	0,03	0
32.	Е0120-23-3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5,00	313,33	9,04	1567	45	1,87	9
					304,29	3,78	1521	19	0,02	0
33.	Е0120-19-	Демонтаж зонтов над шахтами из	шт	3,00	235,31	23,63	706	71	1,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		листовой стали,прямоугольного сечения периметром 4000 мм			211,68	8,50	635	26	0,04	0
34.	E0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтамли из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1,00	70,10	6,78	70	7	0,39	0
					63,31	2,84	63	3	0,01	0
35.	E0120-19-6	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	1,00	131,69	12,62	132	13	0,73	1
					119,07	4,73	119	5	0,03	0
		Итого по разделу: топление и вентиляция								474179
		Раздел: Архитектурно-строительная часть								
43.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	4915,00	17,38	0,93	85423	4571	0,11	560
					16,45	0,14	80852	688	0,00	6
44.	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лагиз досок и брусков	1м2	1068,00	11,07	0,04	11823	43	0,08	82
					11,03	0,02	11780	21	0,00	0
45.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	567,00	133,16	23,58	75502	13370	0,74	421
					109,58	4,16	62132	2359	0,02	13
46.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подокоиными досками	м2	893,40	270,90	23,78	242022	21245	1,65	1478
					247,12	8,98	220777	8023	0,04	39
47.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	448,00	158,38	23,78	70954	10653	0,91	408
					134,60	8,98	60301	4023	0,04	20
48.	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверных полотен	м2	24,00	243,46	25,66	5843	616	1,19	29
					217,80	9,70	5227	233	0,05	1
49.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада и цоколя	м2	549,33	32,87	--	18056	--	0,23	125
					32,87	--	18056	--	--	--
50.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2990,00	48,37	4,36	144626	13036	0,29	860
					44,01	0,68	131590	2033	0,01	15
51.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	2990,00	24,15	2,64	72208	7894	0,15	453
					21,51	0,45	64315	1346	0,00	14
52.	E0157-2-2	Разборка покрытия полов из	1м2	508,00	61,15	3,80	31064	1930	0,41	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ламината								
					57,35	0,65	29134	330	0,01	3
53.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из мрамора	1м2	210,00	116,63	10,56	24492	2218	0,70	147
					106,07	1,67	22275	351	0,01	3
		Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть								782014
		Раздел: Электричество								
54.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	6200,00	3,69	--	22878	--	0,03	157
					3,69	--	22878	--	--	--
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	250,00	8,42	--	2105	--	0,06	15
					8,42	--	2105	--	--	--
56.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	40,00	9,32	0,23	373	9	0,06	3
					9,09	0,05	364	2	0,00	0
57.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	490,00	29,35	2,80	14382	1372	0,18	88
					26,55	0,45	13010	220	0,00	2
58.	Ц0108-572-4	Демонтаж силовых щитков	шт	7,00	265,60	71,20	1859	498	3,00	21
					194,40	16,20	1361	113	0,09	1
59.	Ц0108-599-10	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	265,84	21,84	1063	87	3,00	12
					244,00	1,80	976	7	0,01	0
60.	Е0121-23-1	Демонтаж распределительных устройств	шкаф	360,00	486,00	--	174960	--	6,98	2513
					486,00	--	174960	--	--	--
61.	Ц0108-593-11	Демонтаж световых настеиных "указателей	шт	26,00	88,80	36,40	2309	946	0,82	21
					52,40	10,28	1362	267	0,06	2
		Итого по разделу: Электричество								219929
		Раздел: Электрооборудование								
62.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	613,95	113,54	73,85	69708	45340	0,26	161
					39,69	28,10	24368	17252	0,15	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1Х0,5 кирпича	м	613,95	427,70	28,14	262586	17277	1,05	643
					154,13	3,60	94629	2210	0,02	13
		Итого по разделу: Электрооборудование								332294
		Раздел: Пожарная сигнализация								
64.	Ц0110-667 -2	Демонтаж прибора приемно-контрольного на 16 зон	шт	1,00	2862,64	0,64	2863	1	38,00	38
					2862,00	--	2862	--	--	--
65.	Ц0110-668 -1	Демонтаж датчиков тепловых	шт	130,00	57,60	--	7488	--	1,00	130
					57,60	--	7488	--	--	--
66.	Ц0110-668 -1	Демонтаж извещателей дымовых	шт	150,00	57,60	--	8640	--	1,00	150
					57,60	--	8640	--	--	--
67.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателей ручных	шт	15,00	139,44	0,64	2092	10	2,00	30
					138,80	--	2082	--	--	--
68.	Ц0108-81-3	Демонтаж табло эвакуации	шт	37,00	115,04	0,64	4256	24	1,00	37
					114,40	--	4233	--	--	--
69.	Ц0110-668 -2	Демонтаж сирены	шт	2,00	139,44	0,64	279	1	2,00	4
					138,80	--	278	--	--	--
70.	Ц0110-386 -7	Демонтаж оповещателя речевого	шт	90,00	126,80	--	11412	--	2,00	180
					126,80	--	11412	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								37030
		ИТОГО:					2001863	268681		11676
							1516864	86406		488

Накладные расходы :

На монтажные работы	265100
На общестроительные работы	969712
На сантехнические работы	451242
Всего накладных расходов:	1686054
Итого с накладными	3687917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221275
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3909192
Итого с временными, 1,44 %	3965484
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4019018
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4034880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4074535
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	11151082
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223022
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11374104
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1364892
Итого с НДС	12738996
Итого к оплате со скидкой к=0,95	12102046

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тощубеков С.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Тевариществе с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегадиты Алматы Тевариществе с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00 --	-- --	2671 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	2,05	24956,01 24493,50	90,13 33,75	51108 50161	185 69	153,01 0,16	313 0
97.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,13	63600,00 --	-- --	135458 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,35	6998,90 1174,72	140,45 53,05	51442 8634	1032 390	7,29 0,26	54 2
99.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,18	65900,00 --	-- --	12010 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0146-26- 1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	264,00	175,98 85,05	88,16 52,04	46460 22453	23273 13739	0,45 0,08	120 22
101.	Е0146-26- 17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	264,00	5,76 2,70	2,80 1,65	1520 713	740 437	0,01 0,00	4 1
102.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17	179612,58 54596,25	670,08 253,12	29658 9015	111 42	332,35 1,24	55 0
103.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,17	49216,00 --	-- --	8127 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0109-49- 1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	216,00	20,14 19,91	0,23 0,09	4350 4301	50 19	0,12 0,00	26 0
105.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00 --	-- --	30074 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0146-29-	Пробивка в кирпичных стенах	шт	120,00	217,08	103,00	26050	12360	0,67	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм			114,08	38,90	13690	4668	0,19	23
107.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	128,00	287,62 148,95	138,67 52,38	36815 19066	17750 6705	0,88 0,26	112 33
108.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,22	179612,58 54596,25	670,08 253,12	38710 11767	144 55	332,35 1,24	72 0
109.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,d 16-18 мм	т	0,22	49131,00 --	-- --	10589 --	-- --	-- --	-- --
110.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	40,00	20,14 19,91	0,23 0,09	806 796	9 4	0,12 0,00	5 0
111.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,24	154700,00 --	-- --	36877 --	-- --	-- --	-- --
112.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	6,15	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	237361 197781	19734 7457	179,48 5,92	1104 36
113.	C11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	6,18	63600,00 --	-- --	392991 --	-- --	-- --	-- --
114.	C11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,14	59200,00 --	-- --	8110 --	-- --	-- --	-- --
115.	C11011-87 9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,08	49389,00 --	-- --	3883 --	-- --	-- --	-- --
		Рама РМ-2								
116.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст	18,00	132,03 63,23	66,18 38,95	2377 1138	1191 701	0,34 0,06	6 1
117.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости	отверст	12,00	28,96 12,96	13,69 8,08	348 156	164 97	0,07 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/воды/								
118.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88 22,32	23,58 13,92	299 134	141 84	0,12 0,02	1 0
119.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	7210 2191	27 10	332,35 1,24	13 0
120.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00 --	-- --	1972 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,83	24956,01 24493,50	90,13 33,75	20610 20228	74 28	153,01 0,16	126 0
122.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,86	63600,00 --	-- --	54625 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	5,51	6998,90 1174,72	140,45 53,05	38564 6473	774 292	7,29 0,26	40 1
124.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00 --	-- --	9007 --	-- --	-- --	-- --
125.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	88,00	175,98 85,05	88,16 52,04	15487 7484	7758 4580	0,45 0,08	40 7
126.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 м м с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	88,00	5,76 2,70	2,80 1,65	507 238	247 146	0,01 0,00	1 0
127.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,08	179612,58 54596,25	670,08 253,12	14829 4507	55 21	332,35 1,24	27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,08	49216,00	--	4063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шгр	175,00	217,08	103,00	37989	18025	0,67	118
					114,08	38,90	19964	6808	0,19	33
130.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	60,00	287,62	138,67	17257	8320	0,88	53
					148,95	52,38	8937	3143	0,26	15
131.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	9678	36	332,35	18
					54596,25	253,12	2942	14	1,24	0
132.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00	--	2647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	230,00	20,14	0,23	4632	53	0,12	27
					19,91	0,09	4579	21	0,00	0
134.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,21	154700,00	--	32007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	5,21	38603,03	3209,40	200938	16706	179,48	934
					32166,00	1212,75	167431	6313	5,92	31
136.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной дл ины,нормальной	т	2,72	63600,00	--	172740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,шир ина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	1,20	59200,00	--	71307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,шири на полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	1,46	59000,00	--	86234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,03	49389,00	--	1546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-3								
140.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					63,23	38,95	759	467	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
141.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	6,00	28,96 12,96	13,69 8,08	174 78	82 48	0,07 0,01	0 0
142.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88 22,32	23,58 13,92	299 134	141 84	0,12 0,02	1 0
143.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 54596,25	670,08 253,12	4882 1484	18 7	332,35 1,24	9 0
144.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00 --	-- --	1335 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,90	24956,01 24493,50	90,13 33,75	22499 22082	81 30	153,01 0,16	138 0
146.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,94	63600,00 --	-- --	59631 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	8,32	6998,90 1174,72	140,45 53,05	58231 9774	1169 441	7,29 0,26	61 2
148.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00 --	-- --	6005 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	88,00	175,98 85,05	88,16 52,04	15487 7484	7758 4580	0,45 0,08	40 7
150.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии	отверст.	88,00	5,76	2,80	507	247	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/			2,70	1,65	238	146	0,00	0
151.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8650	32	332,35	16
					54596,25	253,12	2629	12	1,24	0
152.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	103,00	217,08	103,00	22359	10609	0,67	69
					114,08	38,90	11750	4007	0,19	20
154.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	68,00	287,62	138,67	19558	9430	0,88	60
					148,95	52,38	10129	3562	0,26	17
155.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	179612,58	670,08	20612	77	332,35	38
					54596,25	253,12	6265	29	1,24	0
156.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,11	49131,00	--	5638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	165,00	20,14	0,23	3323	38	0,12	20
					19,91	0,09	3285	15	0,00	0
158.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,15	154700,00	--	23086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0146-4-2	Усиление ко нструктивных элементов кирпичных стен стальными об оймами	т	4,13	38603,03	3209,40	159480	13259	179,48	741
					32166,00	1212,75	132887	5010	5,92	24
160.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	Т	2,45	63600,00	--	156027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 м	т	0,64	59200,00	--	37915	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной			--	--	--	--	--	--
163.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина пол ки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,72	59000,00 --	-- --	42376 --	-- --	-- --	-- --
164.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,13	49389,00 --	-- --	6666 --	-- --	-- --	-- --
		Рама РМ-4								
165.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	132,03 63,23	66,18 38,95	2377 1138	1191 701	0,34 0,06	6 1
166.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	28,96 12,96	13,69 8,08	348 156	164 97	0,07 0,01	1 0
167.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88 22,32	23,58 13,92	299 134	141 84	0,12 0,02	1 0
168.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	7210 2191	27 10	332,35 1,24	13 0
169.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00 --	-- --	1972 --	-- --	-- --	-- --
170.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,02	24956,01 24493,50	90,13 33,75	25379 24909	92 34	153,01 0,16	156 0
171.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,06	63600,00 --	-- --	67266 --	-- --	-- --	-- --
172.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	6,00	6998,90	140,45	41993	843	7,29	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под колонны			1174,72	53,05	7048	318	0,26	2
173.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверл?ами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	68,00	175,98	88,16	11967	5995	0,45	31
					85,05	52,04	5783	3539	0,08	6
175.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	68,00	5,76	2,80	392	191	0,01	1
					2,70	1,65	184	112	0,00	0
176.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8650	32	332,35	16
					54596,25	253,12	2629	12	1,24	0
177.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	126,00	217,08	103,00	27352	12978	0,67	85
					114,08	38,90	14374	4901	0,19	24
179.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	86,00	287,62	138,67	24735	11926	0,88	75
					148,95	52,38	12810	4505	0,26	22
180.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,13	179612,58	670,08	22660	85	332,35	42
					54596,25	253,12	6888	32	1,24	0
181.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл асса А-I,d 16-18 мм	т	0,13	49131,00	--	6198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	166,00	20,14	0,23	3343	38	0,12	20
					19,91	0,09	3305	15	0,00	0
183.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,14	154700,00	--	22394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	iР	3,61	38603,03	3209,40	139372	11587	179,48	648
					32166,00	1212,75	116132	4378	5,92	21
185.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,92	63600,00	--	121827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11011-84 4	Двутавры с параллельными гранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-10 0 мм,немерной длины,нормальной	т	0,49	59200,00	--	29232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина пол ки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,49	59000,00	--	29134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной д лины,нормальной	т	0,07	49389,00	--	3625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-5								
190.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением о хлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	132,03	66,18	3169	1588	0,34	8
					63,23	38,95	1518	935	0,06	1
191.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	28,96	13,69	348	164	0,07	1
					12,96	8,08	156	97	0,01	0
192.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88	23,58	599	283	0,12	1
					22,32	13,92	268	167	0,02	0
193.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	9764	36	332,35	18
					54596,25	253,12	2968	14	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00 --	-- --	2671 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	2,25	24956,01 24493,50	90,13 33,75	56181 55140	203 76	153,01 0,16	344 0
196.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,34	63600,00 --	-- --	148903 --	-- --	-- --	-- --
197.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,34	6998,90 1174,72	140,45 53,05	51372 8622	1031 389	7,29 0,26	54 2
198.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,18	65900,00 --	-- --	12010 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	84,00	175,98 85,05	88,16 52,04	14783 7144	7405 4371	0,45 0,08	38 7
200.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	84,00	5,76 2,70	2,80 1,65	484 227	235 139	0,01 0,00	1 0
201.	Е0106-11-1	Установка анкерны х болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	179612,58 54596,25	670,08 253,12	17300 5259	65 24	332,35 1,24	32 0
202.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,10	49216,00 --	-- --	4740 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	178,00	217,08 114,08	103,00 38,90	38640 20306	18334 6924	0,67 0,19	120 34
204.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	64,00	287,62 148,95	138,67 52,38	18408 9533	8875 3352	0,88 0,26	56 16
205.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,17	179612,58	670,08	30746	115	332,35	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1м в готовые гнезда с заделкой								
					54596,25	253,12	9346	43	1,24	0
206.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,17	49131,00	--	8410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	166,00	20,14	0,23	3343	38	0,12	20
					19,91	0,09	3305	15	0,00	0
208.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,14	154700,00	--	21986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,51	38603,03	3209,40	135585	11272	179,48	630
					32166,00	1212,75	112977	4260	5,92	21
210.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,79	63600,00	--	177593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,71	59200,00	--	42319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,08	59000,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,но рмальной	т	0,06	49389,00	--	3123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-6								
214.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	132,03	66,18	3169	1588	0,34	8
					63,23	38,95	1518	935	0,06	1
215.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	28,96	13,69	348	164	0,07	1
					12,96	8,08	156	97	0,01	0
216.	Е0146-25-	добавляется на каждые 10 мм	отверст	12,00	49,88	23,58	599	283	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/			22,32	13,92	268	167	0,02	0
217.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	9764	36	332,35	18
					54596,25	253,12	2968	14	1,24	0
218.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	2,25	24956,01	90,13	56181	203	153,01	344
					24493,50	33,75	55140	76	0,16	0
220.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,34	63600,00	--	148903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,34	6998,90	140,45	51372	1031	7,29	54
					1174,72	53,05	8622	389	0,26	2
222.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	12010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	175,98	88,16	4224	2116	0,45	11
					85,05	52,04	2041	1249	0,08	2
224.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлени и кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	5,76	2,80	138	67	0,01	0
					2,70	1,65	65	40	0,00	0
225.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	9886	37	332,35	18
					54596,25	253,12	3005	14	1,24	0
226.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,06	49216,00	--	2709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	160,00	217,08	103,00	34733	16480	0,67	108
					114,08	38,90	18253	6224	0,19	30
228.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	64,00	287,62	138,67	18408	8875	0,88	56
					148,95	52,38	9533	3352	0,26	16
229.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда сзаделкой	1т	0,16	179612,58	670,08	29040	108	332,35	54
					54596,25	253,12	8827	41	1,24	0
230.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,16	49131,00	--	7944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14	0,23	1611	18	0,12	10
					19,91	0,09	1593	7	0,00	0
232.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,09	154700,00	--	13935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,19	38603,03	3209,40	84663	7039	179,48	394
					32166,00	1212,75	70546	2660	5,92	13
234.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,51	63600,00	--	96151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,68	59200,00	--	40162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,н емерной длины,нормальной	т	0,04	59000,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,но рмальной	т	0,05	49389,00	--	2445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-7								
238.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	132,03	66,18	2377	1191	0,34	6
					63,23	38,95	1138	701	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					12,96	8,08	78	48	0,01	0
240.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88	23,58	599	283	0,12	1
					22,32	13,92	268	167	0,02	0
241.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7436	28	332,35	14
					54596,25	253,12	2260	10	1,24	0
242.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	2034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,80	24956,01	90,13	44997	163	153,01	276
					24493,50	33,75	44163	61	0,16	0
244.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,88	63600,00	--	119262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,48	6998,90	140,45	45353	910	7,29	47
					1174,72	53,05	7612	344	0,26	2
246.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	196,00	175,98	88,16	34493	17279	0,45	89
					85,05	52,04	16670	10200	0,08	16
248.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверле нии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20	отверст.	196,00	5,76	2,80	1129	549	0,01	3
					2,70	1,65	529	324	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
249.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 к в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12357	46	332,35	23
					54596,25	253,12	3756	17	1,24	0
250.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,07	49216,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	80,00	217,08	103,00	17366	8240	0,67	54
					114,08	38,90	9126	3112	0,19	15
252.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	130,00	287,62	138,67	37391	18027	0,88	114
					148,95	52,38	19364	6809	0,26	33
253.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,19	179612,58	670,08	34162	127	332,35	63
					54596,25	253,12	10384	48	1,24	0
254.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I,d 16-18 мм	т	0,19	49131,00	--	9345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	204,00	20,14	0,23	4109	47	0,12	24
					19,91	0,09	4062	18	0,00	0
256.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00	--	29987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичи ых стен стальными обоймами	т	5,21	38603,03	3209,40	200941	16706	179,48	934
					32166,00	1212,75	167434	6313	5,92	31
258.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	т	4,54	63600,00	--	288708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанногопроката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,35	59200,00	--	20457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,18	49389,00 --	-- --	8751 --	-- --	-- --	-- --
		Рама РМ-8								
262.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охл аждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03 63,23	66,18 38,95	1584 759	794 467	0,34 0,06	4 1
263.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96 12,96	13,69 8,08	174 78	82 48	0,07 0,01	0 0
264.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88 22,32	23,58 13,92	299 134	141 84	0,12 0,02	1 0
265.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 54596,25	670,08 253,12	4882 1484	18 7	332,35 1,24	9 0
266.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00 --	-- --	1335 --	-- --	-- --	-- --
267.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01 24493,50	90,13 33,75	12323 12095	45 17	153,01 0,16	76 0
268.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00 --	-- --	30402 --	-- --	-- --	-- --
269.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90 1174,72	140,45 53,05	25686 4311	515 195	7,29 0,26	27 1
270.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00 --	-- --	6005 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0146-26-	Сверление кольцевыми алмазными	отверст	14,00	175,98	88,16	2464	1234	0,45	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сверламив железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		85,05	52,04	1191	729	0,08	1
272.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	14,00	5,76 2,70	2,80 1,65	81 38	39 23	0,01 0,00	0 0
273.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58 54596,25	670,08 253,12	8650 2629	32 12	332,35 1,24	16 0
274.	C12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00 --	-- --	2370 --	-- --	-- --	-- --
275.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	125,00	217,08 114,08	103,00 38,90	27135 14260	12875 4863	0,67 0,19	84 24
276.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	38,00	287,62 148,95	138,67 52,38	10930 5660	5269 1990	0,88 0,26	33 10
277.	E106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	6380 1939	24 9	332,35 1,24	12 0
278.	C12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00 --	-- --	1745 --	-- --	-- --	-- --
279.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	120,00	20,14 19,91	0,23 0,09	2417 2389	28 11	0,12 0,00	14 0
280.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00 --	-- --	15105 --	-- --	-- --	-- --
281.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,73	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	105316 87755	8756 3309	179,48 5,92	490 16
282.	C11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,13	63600,00 --	-- --	71662 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00 -- --	-- --	25661 -- --	-- --	-- --	-- --
284.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60- 100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,60	59200,00 -- --	-- --	35292 -- --	-- --	-- --	-- --
285.	С11011-89 4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,74	59000,00 -- --	-- --	43786 -- --	-- --	-- --	-- --
286.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормал ьной	т	0,02	49389,00 -- --	-- --	1119 -- --	-- --	-- --	-- --
		Рама РМ-9								
287.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	18,00	132,03 63,23	66,18 38,95	2377 1138	1191 701	0,34 0,06	6 1
288.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	6,00	28,96 12,96	13,69 8,08	174 78	82 48	0,07 0,01	0 0
289.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	12,00	49,88 22,32	23,58 13,92	599 268	283 167	0,12 0,02	1 0
290.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1,м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	7436 2260	28 10	332,35 1,24	14 0
291.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00 --	-- --	2034 --	-- --	-- --	-- --
292.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,66	24956,01	90,13	16431	59	153,01	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24493,50	33,75	16127	22	0,16	0
293.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,68	59200,00	--	40536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	5,51	6998,90	140,45	38564	774	7,29	40
					1174,72	53,05	6473	292	0,26	1
295.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	102,00	175,98	88,16	17950	8992	0,45	46
					85,05	52,04	8675	5308	0,08	8
297.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	102,00	5,76	2,80	587	286	0,01	1
					2,70	1,65	275	169	0,00	0
298.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12357	46	332,35	23
					54596,25	253,12	3756	17	1,24	0
299.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,07	49216,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	108,00	217,08	103,00	23445	11124	0,67	73
					114,08	38,90	12321	4201	0,19	21
301.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	126,00	287,62	138,67	36240	17472	0,88	110
					148,95	52,38	18768	6600	0,26	32
302.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с з аделкой	1т	0,11	179612,58	670,08	19531	73	332,35	36
					54596,25	253,12	5937	28	1,24	0
303.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,11	49131,00	--	5343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	208,00	20,14	0,23	4189	48	0,12	25
					19,91	0,09	4141	19	0,00	0
305.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00	--	28995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стал ьными обоймами	т	4,84	38603,03	3209,40	186782	15529	179,48	868
					32166,00	1212,75	155636	5868	5,92	29
307.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	3,60	63600,00	--	228763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,29	59200,00	--	16884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,75	59000,00	--	44466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,05	49389,00	--	2305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Обрамление рамы МО-10								
336.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					63,23	38,95	759	467	0,06	1
337.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	28,96	13,69	348	164	0,07	1
					12,96	8,08	156	97	0,01	0
338.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4656	17	332,35	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	253,12	1415	7	1,24	0
339.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,30	24956,01	90,13	7612	27	153,01	47
					24493,50	33,75	7471	10	0,16	0
341.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,32	59200,00	--	18778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
343.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	54,00	175,98	88,16	9503	4760	0,45	24
					85,05	52,04	4593	2810	0,08	4
345.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	54,00	5,76	2,80	311	151	0,01	1
					2,70	1,65	146	89	0,00	0
346.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	179612,58	670,08	14829	55	332,35	27
					54596,25	253,12	4507	21	1,24	0
347.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,08	49216,00	--	4063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шlр	139,83	217,08	103,00	30354	14402	0,67	94
					114,08	38,90	15952	5439	0,19	27
349.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3826	14	332,35	7
					54596,25	253,12	1163	5	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	1046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	162,00	20,14	0,23	3263	37	0,12	19
					19,91	0,09	3225	15	0,00	0
352.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,14	154700,00	--	21130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обойма ми	т	3,73	38603,03	3209,40	144025	11974	179,48	670
					32166,00	1212,75	120009	4525	5,92	22
354.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,64	63600,00	--	104500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина п олки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,85	59200,00	--	50503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С11011-89-4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	1,38	59000,00	--	81398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С11011-87-9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,00	49389,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление								7470498

ИТОГО:	7470503	490183	12866
	2236778	207369	808

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2397720
На металломонтажные работы	31626
Всего накладных расходов:	2429346
Итого с накладными	9899849

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						593991		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10493840		
		Итого с временными, 1,44 %						10644951		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						10788658		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,1 %						10831238		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10937688		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						29933982		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						598680		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30532662		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3663919		
		Итого с НДС						34196583		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						32486754		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) директор Койшубеков О.Е.
(подпись) (ФИО)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Архитектурно- строительная часть

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление стен и перегородок								
377.	E0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	1808,00	149,10	71,34	269573	128983	0,46	828
					77,76	26,96	140590	48744	0,13	238
378.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	2897,00	217,08	103,00	628881	298391	0,67	1947
					114,08	38,90	330490	112693	0,19	550
379.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до25 мм	шт	5448,00	287,62	138,67	1566954	755474	0,88	4774
					148,95	52,38	811480	285366	0,26	1394
380.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,93	179612,58	670,08	346166	1291	332,35	641
					54596,25	253,12	105223	488	1,24	2
381.	C12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,d 6 мм	т	1,93	55620,00	--	107196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	12511,77	151,31	0,85	1893094	10635	0,82	10210
					117,50	0,13	1470133	1627	0,00	16
383.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I,BP-1,d 5 мм	т	27,15	41200,00	--	1118603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5930467 2857916	1194775 448918		18399 2201

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3220072
Всего накладных расходов:	3220072
Итого с накладными	9150539

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	549032
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9699571
Итого с временными, 1,44 %	9839245
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9972075
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10011432
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10109824
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	27668305
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	553366
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28221671
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3386601
Итого с НДС	31608276
Итого к оплате со скидкой к=0,95	30027862

Принял:

Заказчик (_____)
(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Дайшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Т.О.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Мегалиты Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Архитектурно- строительная часть

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление стен и перегородок								
377.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	1808,00	149,10	71,34	269573	128983	0,46	828
					77,76	26,96	140590	48744	0,13	238
378.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	2897,00	217,08	103,00	628881	298391	0,67	1947
					114,08	38,90	330490	112693	0,19	550
379.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до25 мм	шт	5448,00	287,62	138,67	1566954	755474	0,88	4774
					148,95	52,38	811480	285366	0,26	1394
380.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,93	179612,58	670,08	346166	1291	332,35	641
					54596,25	253,12	105223	488	1,24	2
381.	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	1,93	55620,00	--	107196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	12511,77	151,31	0,85	1893094	10635	0,82	10210
					117,50	0,13	1470133	1627	0,00	16
383.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	27,15	41200,00	--	1118603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5930467	1194775		18399
							2857916	448918		2201

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3220072
Всего накладных расходов:	3220072
Итого с накладными	9150539

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	549032
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9699571
Итого с временными, 1,44 %	9839245
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9972075
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10011432
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10109824
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	27668305
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	553366
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28221671
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3386601
Итого с НДС	31608276
Итого к оплате со скидкой к=0,95	30027862

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Архитектурно- строительная часть

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ремонтные работы								
1.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	470,55	977,06	10,25	459753	4823	1,97	925
					313,89	3,85	147701	1812	0,02	9
		Итого по разделу: ремонтные работы								459753
		Раздел: Рама Рм-1								
91.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отв ерстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением о хлаждающей жидкости /воды/	отверст.	72,00	132,03	66,18	9506	4765	0,34	24
					63,23	38,95	4553	2804	0,06	4
92.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	28,96	13,69	1043	493	0,07	2
					12,96	8,08	467	291	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	36,00	49,88	23,58	1796	849	0,12	4
					22,32	13,92	804	501	0,02	1
94.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,16	59912,57	670,08	9771	109	332,35	54
					54596,25	253,12	8904	41	1,24	0
95.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,16	49131,00	--	8012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	6,14	24956,01	90,13	153324	554	153,01	940
					24493,50	33,75	150482	207	0,16	1
97.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	6,39	63600,00	--	406373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	22,05	6998,90	140,45	154326	3097	7,29	161
					1174,72	53,05	25903	1170	0,26	6
99.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,55	65900,00	--	36029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	792,00	175,98	88,16	139380	69820	0,45	359
					85,05	52,04	67360	41216	0,08	65
101.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	792,00	5,76	2,80	4561	2219	0,01	11
					2,70	1,65	2138	1310	0,00	2
102.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,50	179612,58	670,08	88973	332	332,35	165
					54596,25	253,12	27045	125	1,24	1
103.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,50	49216,00	--	24380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I,d 30 мм			--	--	--	--	--	--
104.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	648,00	20,14	0,23	13051	149	0,12	77
					19,91	0,09	12902	58	0,00	0
105.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,58	154700,00	--	90221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	360,00	217,08	103,00	78149	37080	0,67	242
					114,08	38,90	41069	14004	0,19	68
107.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	384,00	287,62	138,67	110446	53249	0,88	336
					148,95	52,38	57197	20114	0,26	98
108.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,65	179612,58	670,08	116130	433	332,35	215
					54596,25	253,12	35300	164	1,24	1
109.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,65	49131,00	--	31766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	120,00	20,14	0,23	2417	28	0,12	14
					19,91	0,09	2389	11	0,00	0
111.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,72	154700,00	--	110632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	18,45	38603,03	3209,40	712082	59201	179,48	3311
					32166,00	1212,75	593343	22371	5,92	109
113.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	18,54	63600,00	--	1178972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,41	59200,00	--	24329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С11011-87-9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,24	49389,00	--	11649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-1								3517317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рама Рм-7								
238.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	132,03 63,23	66,18 38,95	2377 1138	1191 701	0,34 0,06	6 1
239.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96 12,96	13,69 8,08	174 78	82 48	0,07 0,01	0 0
240.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88 22,32	23,58 13,92	599 268	283 167	0,12 0,02	1 0
241.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	7436 2260	28 10	332,35 1,24	14 0
242.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00 --	-- --	2034 --	-- --	-- --	-- --
243.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,80	24956,01 24493,50	90,13 33,75	44997 44163	163 61	153,01 0,16	276 0
244.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,88	63600,00 --	-- --	119262 --	-- --	-- --	-- --
245.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,48	6998,90 1174,72	140,45 53,05	45353 7612	910 344	7,29 0,26	47 2
246.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00 --	-- --	9007 --	-- --	-- --	-- --
247.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	196,00	175,98 85,05	88,16 52,04	34493 16670	17279 10200	0,45 0,08	89 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
248.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверле нии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	196,00	5,76 2,70	2,80 1,65	1129 529	549 324	0,01 0,00	3 1
249.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 к в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58 54596,25	670,08 253,12	12357 3756	46 17	332,35 1,24	23 0
250.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,07	49216,00 --	-- --	3386 --	-- --	-- --	-- --
251.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	80,00	217,08 114,08	103,00 38,90	17366 9126	8240 3112	0,67 0,19	54 15
252.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	130,00	287,62 148,95	138,67 52,38	37391 19364	18027 6809	0,88 0,26	114 33
253.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,19	179612,58 54596,25	670,08 253,12	34162 10384	127 48	332,35 1,24	63 0
254.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I,d 16-18 мм	т	0,19	49131,00 --	-- --	9345 --	-- --	-- --	-- --
255.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	204,00	20,14 19,91	0,23 0,09	4109 4062	47 18	0,12 0,00	24 0
256.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00 --	-- --	29987 --	-- --	-- --	-- --
257.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичи ых стен стальными обоймами	т	5,21	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	200941 167434	16706 6313	179,48 5,92	934 31
258.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	т	4,54	63600,00 --	-- --	288708 --	-- --	-- --	-- --
259.	С11011-84	Двутавры с параллельнымигранями	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	полок,нормальные "Б" из горячекатанногопроката немерной длины,нормальной			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
260.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,35	59200,00 -------- --	-- -------- --	20457 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
261.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,18	49389,00 -------- --	-- -------- --	8751 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Рама Рм-7								959481
		Раздел: Рама Рм-8								
262.	Е0146-25- 1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охл аждающей жидкости /воды/	отверст .	12,00	132,03 -------- 63,23	66,18 -------- 38,95	1584 -------- 759	794 -------- 467	0,34 -------- 0,06	4 -------- 1
263.	Е0146-25- 17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст .	6,00	28,96 -------- 12,96	13,69 -------- 8,08	174 -------- 78	82 -------- 48	0,07 -------- 0,01	0 -------- 0
264.	Е0146-25- 17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст .	6,00	49,88 -------- 22,32	23,58 -------- 13,92	299 -------- 134	141 -------- 84	0,12 -------- 0,02	1 -------- 0
265.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 -------- 54596,25	670,08 -------- 253,12	4882 -------- 1484	18 -------- 7	332,35 -------- 1,24	9 -------- 0
266.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00 -------- --	-- -------- --	1335 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
267.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01 -------- 24493,50	90,13 -------- 33,75	12323 -------- 12095	45 -------- 17	153,01 -------- 0,16	76 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00	--	30402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
270.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0146-26- 1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	14,00	175,98	88,16	2464	1234	0,45	6
					85,05	52,04	1191	729	0,08	1
272.	Е0146-26- 17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	14,00	5,76	2,80	81	39	0,01	0
					2,70	1,65	38	23	0,00	0
273.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8650	32	332,35	16
					54596,25	253,12	2629	12	1,24	0
274.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0146-29- 4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	125,00	217,08	103,00	27135	12875	0,67	84
					114,08	38,90	14260	4863	0,19	24
276.	Е0146-29- 5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	38,00	287,62	138,67	10930	5269	0,88	33
					148,95	52,38	5660	1990	0,26	10
277.	Е106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6380	24	332,35	12
					54596,25	253,12	1939	9	1,24	0
278.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	1745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Е0109-49-	Постановка строительных болтов с	шт	120,00	20,14	0,23	2417	28	0,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	гайками и шайбами			19,91	0,09	2389	11	0,00	0
280.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00	--	15105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,73	38603,03	3209,40	105316	8756	179,48	490
					32166,00	1212,75	87755	3309	5,92	16
282.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,13	63600,00	--	71662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60- 100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,60	59200,00	--	35292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С11011-89 4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,74	59000,00	--	43786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормал ьной	т	0,02	49389,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-8								442804
		Раздел: Рама Рм-10								
312.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					63,23	38,95	759	467	0,06	1
313.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					12,96	8,08	78	48	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88 22,32	23,58 13,92	299 134	141 84	0,12 0,02	1 0
315.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 54596,25	670,08 253,12	4882 1484	18 7	332,35 1,24	9 0
316.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-Х,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00 --	-- --	1335 --	-- --	-- --	-- --
317.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01 24493,50	90,13 33,75	12323 12095	45 17	153,01 0,16	76 0
318.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00 --	-- --	30402 --	-- --	-- --	-- --
319.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90 1174,72	140,45 53,05	25686 4311	515 195	7,29 0,26	27 1
320.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00 --	-- --	6005 --	-- --	-- --	-- --
321.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	98,00	175,98 85,05	88,16 52,04	17247 8335	8639 5100	0,45 0,08	44 8
322.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	98,00	5,76 2,70	2,80 1,65	564 265	275 162	0,01 0,00	1 0
323.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой Чт	1т	0,06	179612,58 54596,25	670,08 253,12	11122 3381	41 16	332,35 1,24	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,06	49216,00 --	-- --	3047 --	-- --	-- --	-- --
325.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	100,00	217,08 114,08	103,00 38,90	21708 11408	10300 3890	0,67 0,19	67 19
326.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	50,00	287,62 148,95	138,67 52,38	14381 7447	6934 2619	0,88 0,26	44 13
327.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58 54596,25	670,08 253,12	8374 2545	31 12	332,35 1,24	15 0
328.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00 --	-- --	2290 --	-- --	-- --	-- --
329.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	188,00	20,14 19,91	0,23 0,09	3786 3743	43 17	0,12 0,00	22 0
330.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,16	154700,00 --	-- --	25245 --	-- --	-- --	-- --
331.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,44	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	132686 110561	11031 4168	179,48 5,92	617 20
332.	С11011-90-6	Швеллерыиз горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,47	63600,00 --	-- --	157101 --	-- --	-- --	-- --
333.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,40	59200,00 --	-- --	23764 --	-- --	-- --	-- --
334.	С11011-89-4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,68	59000,00 --	-- --	40067 --	-- --	-- --	-- --
335.	С11011-87-9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,02	49389,00 --	-- --	1187 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Рама Рм-10								545260

Раздел: брамления рамы МО-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	36,00	132,03	66,18	4753	2382	0,34	12
					63,23	38,95	2276	1402	0,06	2
337.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	28,96	13,69	1043	493	0,07	2
					12,96	8,08	467	291	0,01	0
338.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	179612,58	670,08	13967	52	332,35	26
					54596,25	253,12	4245	20	1,24	0
339.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,08	49131,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,92	24956,01	90,13	22835	82	153,01	140
					24493,50	33,75	22412	31	0,16	0
341.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,95	59200,00	--	56335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	11,01	6998,90	140,45	77058	1546	7,29	80
					1174,72	53,05	12934	584	0,26	3
343.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	18014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	162,00	175,98	88,16	28510	14281	0,45	73
					85,05	52,04	13778	8430	0,08	13
345.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	162,00	5,76	2,80	933	454	0,01	2
					2,70	1,65	437	268	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
346.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,25	179612,58	670,08	44486	166	332,35	82
					54596,25	253,12	13522	63	1,24	0
347.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,25	49216,00	--	12190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шlр	572,17	217,08	103,00	124207	58933	0,67	385
					114,08	38,90	65273	22257	0,19	109
349.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	11477	43	332,35	21
					54596,25	253,12	3489	16	1,24	0
350.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,06	49131,00	--	3139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	486,00	20,14	0,23	9788	112	0,12	58
					19,91	0,09	9676	44	0,00	0
352.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,41	154700,00	--	63391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обойма ми	т	11,19	38603,03	3209,40	432076	35922	179,48	2009
					32166,00	1212,75	360027	13574	5,92	66
354.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	4,93	63600,00	--	313501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина п олки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	2,56	59200,00	--	151509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С11011-89-4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	4,14	59000,00	--	244193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С11011-87-9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,01	49389,00	--	647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: брамления рамы МО-1								1637872
		Раздел: брамления рамы МО-2								
358.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	32,00	175,98 85,05	88,16 52,04	5632 2722	2821 1665	0,45 0,08	14 3
359.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	32,00	5,76 2,70	2,80 1,65	184 86	90 53	0,01 0,00	0 0
360.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	7414 2254	28 10	332,35 1,24	14 0
361.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,04	49216,00 --	-- --	2032 --	-- --	-- --	-- --
362.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	108,00	287,62 148,95	138,67 52,38	31063 16087	14976 5657	0,88 0,26	95 28
363.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58 54596,25	670,08 253,12	2550 775	10 4	332,35 1,24	5 0
364.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 1 6-18 мм	т	0,01	49131,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
365.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	56,00	20,14 19,91	0,23 0,09	1128 1115	13 5	0,12 0,00	7 0
366.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,06	154700,00 --	-- --	9984 --	-- --	-- --	-- --
367.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами1т	т	1,99	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	76844 64031	6389 2414	179,48 5,92	357 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,95	63600,00	--	60472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 6 0-100 мм,немерной длины,нормальной	iP	0,51	59200,00	--	30384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,61	59000,00	--	35766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: брамления рамы МО-2								264151
		Раздел: Узлы 3,4,5								
371.	Е0146-12-3	Усиление решетки колонн,стоек,рамных конструкций различного назначения	т	7,76	35664,31	5945,56	276603	46112	141,00	1094
					26325,00	189,90	204170	1473	0,80	6
372.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т	7,18	154400,00	--	1108342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,масса до 0,1гр.iP	т	0,89	162700,00	--	144411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	465,34	20,99	0,03	9766	12	0,02	11
					4,78	--	2226	--	--	--
376.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонныхк онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88	23,58	299	141	0,12	1
					22,32	13,92	134	84	0,02	0
		Итого по разделу: Узлы 3,4,5								1540056
		Раздел: Усиление стен и перегородок								