Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант 2018", БИН/ИИН 180340014332, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Центральная 17/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новенький района Байтерек ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **ЭСН, НВК, ГСН**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ № 1
за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах ред.2024.3.1 от 28.03.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		СЕТИ 10кВ				**97548**
				Угловая анкерная опора УПоБ10-1.2с /1компл./		
106	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**54 533**	**54533**
108	**1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,1**	**34 673**	**3467**
				ПОДВЕСКА СИП ПРОВОДА		
131	**1133-0204-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,04**	**502 710**	**20108**
132	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**м**	**40**	**486**	**19440**
		ВОДОПРОВОД				**544572**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
39	**6121-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**12**	**39 004**	**468048**
				СТРЕМЯНКИ		

1	2	3	4	5	6	7
51	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,05352	250 556	13410
52	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05352	1 160 502	62110
53	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,55208	254	394
54	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,55208	393	610
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)				**357571**
140	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 685 954	25802
141	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 511	10683
142	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700	2100
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземного)				
154	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 446	12230
155	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,3	1 022 520	306756
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**999 691**
		НДС 12%	Тенге	119 962,97		
		Итого с НДС	**Тенге**			**1 119 654,37**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Строй Гарант 2018 "

Алматов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Казстрой ST "

Алматов А.А.