Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Субподрядчик: ТОО "РусСитиСтрой"
Объект: Строительство школы на 150 мест в селе Байкенже Жанакорганского района Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2024г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 802 976		-	-	-	-	-	6 407 463	
За отчетный период:	**59 802 976**	**53 395 513**	-	-	-	-	-	**6 407 463**	**59 802 976**

Генподрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
Директор_____ **Р.И.Серікбаев**

Субподрядчик:
ТОО "РусСитиСтрой"
Директор_____

Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Субподрядчик: ТОО "РусСитиСтрой"
Объект: Строительство школы на 150 мест в селе Байкенже Жанакорганского района Кызылординской области

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2024г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Каркас										
29	**1106-0501-0112**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство В25 НР=91 %**	**м3**	**10,185**	75498,23		768 949			154 351	997 165
					16653,6		169 617			73 864	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	10,8	109,998						
30	**1106-0701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %**	**м3**	**20,0592**	74803,94		1 500 507			359 321	2 008 614
					19684,63		394 858			148 786	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	12,53	251,341776						
33	**1106-0301-0408**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг НР=91 %**	**1т**	**0,03496**	96249,57		3 365			3 006	6 880
					94482		3 303			510	

	002-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	58	2,02768			
3.1 Стены								
34	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(блок 1) НР=93 %**	**м3 кладки**	**28,16636**	36310,11	1 022 724	219 080	1 341 148
					8547,34	240 747	99 344	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	5,4407	153,244715			
35	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(блок 2) НР=93 %**	**м3 кладки**	**67,0662**	36310,11	2 435 181	533 111	3 205 755
					8547,34	573 238	237 463	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	5,4407	364,887074			
36	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**72,029**	35984,04	2 591 894	543 210	3 385 913
					8109,19	584 097	250 808	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	5,1618	371,799292			
37	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,395336**	547859,6	216 589	32 577	269 098
					88604,4	35 029	19 933	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	22,2969504			
3.2 Сердечники л.56								

38	**1106-0501-0109**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство сердечник МС1 НР=91 %**	**м3**	**4,453**	56583,25	251 965	42 802	318 349
					10562,7	47 036	23 581	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	6,85	30,50305			
3.3 Перегородки л.68,69								
41	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**128,652**	6386,26	821 605	318 030	1 230 805
					2658,08	341 967	91 171	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,6613	213,729568			
43	**1106-0701-0202**	**Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,154**	47087,95	7 252	931	8 837
					6640	1 023	655	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	0,6391			
45	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,064572**	547859,6	35 376	5 321	43 953
					88604,4	5 721	3 256	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	3,6419			
46	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**13,83615**	35984,04	497 881	104 346	650 405

				8109,19	112 200	48 178	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	5,1618	357,0972		
49	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,043128**	547859,6	23 628	3 554	29 356
					88604,4	3 821	2 175	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	2,4324		
3.5 Пояс обвязка ПО-1,ПО-2 л.71							
56	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,61008**	59762,83	36 460	7 328	47 291
					13200	8 053	3 503	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	5,0332		
3.6 Пояс перемычка							
59	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,30912**	59762,83	18 474	3 713	23 962
					13200	4 080	1 775	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	2,5502		
3.7 .Перемычки л.77							
62	**1106-0701-0109**	**Перемычки. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,8856**	83190,92	323 247	70 083	424 795
					19820,3	77 014	31 466	
	002-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	13,1	50,9014		
3.8 Перекрытия л.91-96							

65	**1107-0505-0105**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**57,4**	11248,52	645 665	302 319	1 023 823
					4463,46	256 203	75 839	
	002-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,74	157,2760			
66	**1107-0505-0104**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**25,4**	8823,66	224 121	102 531	352 784
					3420,9	86 891	26 132	
	002-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,1	53,3400			
68	**1106-0801-0107**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,0274**	74799,24	151 648	39 638	206 589
					21484,6	43 558	15 303	
	002-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	14,2	28,7891			
69	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,6054**	58345,58	35 322	6 843	45 539
					12421,73	7 520	3 373	

	002-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	4,9703		
73	**1112-0101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %**	**м3 утеплителя**	**1,5336**	5592,81	8 577	4 693	14 332
					3363,11	5 158	1 062	
	003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,71	4,1561		
74	**1112-0101-0408**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель. Устройство с одним фартуком НР=92 %**	**м примыканий**	**11,6**	2754,01	31 947	7 279	42 363
					682,06	7 912	3 138	
	003-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,4508	5,2293		
	3.9 Антисейсмический пояс л.97							
75	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %**	**м3**	**10,982**	66879	734 465	131 916	935 691
					13200	144 962	69 310	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	90,6015		
78	**1106-0301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %**	**т**	**0,59136**	26246,76	15 521	13 097	30 908
					24337,26	14 392	2 289	
	002-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	14,94	8,8349		
		Итого по разделу 3				**16 644 358**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 168 399		
		- накладные расходы, тенге				3 009 079		

	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 232 915		
Раздел 4 Каркас и кровля							
4.1 (л.91-104)							
79	**1109-0302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %**	**т конструкций**	**1,836792**	73496,09	134 997	46 640	196 168
					36800	67 594	14 531	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	23	42,2462			
80	**1109-0302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**1,099956**	116302,74	127 928	66 124	209 576
					87123	95 831	15 524	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	56,5	62,1475			
81	**1109-0302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**1,642752**	39668,35	65 165	24 645	96 995
					21742,2	35 717	7 185	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	14,1	23,1628			
85	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**128,226**	92,71	11 888	3 070	16 155
					34,7	4 449	1 197	
	003-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	2,7312			
4.2 Кровля л.80+82								

86	**1112-0101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру кровли НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,6**	1122,84	24 253	5 286	31 902
					265,98	5 745	2 363	
	003-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,155	3,3480			
87	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**3,46838**	198618,13	688 883	99 135	851 059
					31758,29	110 150	63 041	
	002-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,1621	76,8666			
88	**1110-0115-0101**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР=90 %**	**м3**	**4,24038**	11656,84	49 429	4 504	58 248
					1180,14	5 004	4 315	
	002-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	3,3075			
89	**1110-0102-0205**	**Стены. Устройство карнизов НР=90 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**17,794**	6644,07	118 225	33 962	164 362
					2120,69	37 736	12 175	
	002-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	25,4454			
90	**1110-0104-0301**	**Доски ходовые. Укладка НР=90 %**	**м ходов**	**16**	300,84	4 813	720	5 976
					50,01	800	443	

	002-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0349	2,792		
91	**1208-0101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР=72 %**	**м2**	**232,312**	1002,55	232 904	42 238	297 153
					252,52	58 663	22 011	
	009-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1959	45,5099		
92	**1110-0115-0201**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР=90 %**	**м2**	**88,3**	406,03	35 852	3 593	42 602
					44,72	3 949	3 156	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	2,5607		
93	**1112-0101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**232,312**	6426,67	1 492 993	193 654	1 821 578
					906,08	210 493	134 932	
	003-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,5663	131,5583		
94	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**275,092**	256,18	70 473	13 229	90 399
					51,16	14 074	6 696	
	003-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,0345	9,4907		
95	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**192,544**	1311,2	252 464	124 572	407 199

				703,24	135 405	30 163	
003-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,403	77,5952			
97 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**117**	1092,67	127 842	32 460	173 126
				301,56	35 283	12 824	
003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,243	28,4310			
98 1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 стяжки**	**117**	568,59	66 525	601	72 496
				5,58	653	5 370	
003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0045	0,5265			
99 1110-0104-0202	**Потолки. Подшивка досками толщ.20 мм НР=90 %**	**м2 потолков**	**79,046**	3329,94	263 218	37 476	324 750
				526,78	41 640	24 056	
002-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,394	31,1441			
100 1109-0304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,1;**	**т конструкций**	**0,063532**	109094,22	6 931	2 870	10 585
				65474,42	4 160	784	

	002-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	39,49	2,5089			
4.3 Слуховое окно==========								
102	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,08856**	191842,92	16 990	2 570	21 124
					32242,5	2 855	1 565	
	002-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,5	1,9926			
103	**1110-0115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,08856**	9639,11	854	231	1 171
					2898,96	257	87	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,88	0,1665			
104	**1110-0102-0603**	**Стены каркасные. Обшивка сайдингом НР=90 %**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**1,584**	3960,53	6 273	1 655	8 563
					1161,13	1 839	634	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,753	1,1928			
107	**1208-0101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР=72 %**	**м2**	**4,68**	1372,77	6 425	851	7 857
					252,52	1 182	582	
	009-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1959	0,9168			
108	**1110-0115-0201**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР=90 %**	**м2**	**3,084**	406,03	1 252	124	1 486

				44,72	138	110		
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	0,0894			
109	**1112-0101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**4,68**	6426,67	30 077	3 901	36 696
					906,08	4 240	2 718	
	003-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,5663	2,6503			
110	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,68**	256,18	1 199	225	1 538
					51,16	239	114	
	003-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,0345	0,1615			
111	**1106-0301-0410**	**Молниеприемная сетка НР=91 %**	**т**	**0,010522**	20135,32	212	174	417
					18223,6	192	31	
	002-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	0,1221			
4.4 Стремянка лаза на кровлю==========								
113	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % ktpp1=1.1:**	**т конструкций**	**0,007392**	102276,62	756	278	1 117
					54551,64	403	83	
	002-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	31,79	0,2350			
115	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**0,206976**	92,71	19	5	26

				34,7	7	2	
003-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,0044			
	Итого по разделу 4				**4 950 325**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				878 699		
	- накладные расходы, тенге				744 793		
	- сметная прибыль (8 %), тенге				366 691		

<u>Раздел 5 Проемы</u>

5.1 Блок 1

116	**1110-0501-0501**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %**	**м2**	**42,12**	3999,38	168 454	52 429	238 553
					1383,05	58 254	17 671	
002-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,9326	39,2811				
118	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2**	**32,4**	2829,5	91 676	36 714	138 661
					1259,04	40 793	10 271	
002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	26,4546				
120	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %**	**м**	**30,4**	1484,75	45 136	8 598	58 033
					314,25	9 553	4 299	
002-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	6,4418				

122	**1110-0107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2 проемов**	**8,19**	3611,44	29 578	10 987	43 810
					1490,54	12 208	3 245	
	002-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,899	7,3628			
126	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**	**м2**	**28,56**	2248,09	64 205	38 657	111 091
					1503,91	42 952	8 229	
	002-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	27,8546			
5.3 Витражи л. 63								
149	**1110-0501-0704**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90 %**	**м2**	**19,6428**	74765,55	1 468 605	30 554	1 619 092
					1728,34	33 949	119 933	
	002-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,2061	23,6912			
5.4 Двери подвала								
152	**1110-0107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2 проемов**	**18,9**	3611,44	68 256	25 354	101 099
					1490,54	28 171	7 489	

	002-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,899	16,9911			
158	**1109-0302-0112**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,13416**	35977,18	4 827	871	6 153
					9408	1 262	456	
	002-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	5,88	0,7889			
160	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**3,354**	92,71	311	80	423
					34,7	116	31	
	003-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,0714			
161	**1110-0402-0502**	**Проемы дверные и экраны в перегородках. НР=90 %**	**м2 проемов**	**23,52**	4663,49	109 685	58 066	181 171
					2743,09	64 517	13 420	
	002-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,49	35,0448			
171	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**46,23**	5438,52	251 423	61 308	337 750
					1441,48	66 640	25 018	
	003-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,972	44,9356			
		Итого по разделу 5				**2 835 835**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				358 416		
		- накладные расходы, тенге				323 617		
		- сметная прибыль (8 %), тенге				210 062		

Раздел 6 Полы

6.2 Полы ТД-591

172	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,5**	490,3	3 677	641	4 664
					90,97	682	345	
	003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0733	0,5498			
173	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**7,5**	934,47	7 009	3 235	11 063
					458,88	3 442	819	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	2,6700			
174	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**7,5**	1815,07	13 613	160	14 875
					22,69	170	1 102	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0176	0,1320			
175	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**7,5**	3616,44	27 123	2 435	31 923
					345,35	2 590	2 365	
	003-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,241	1,8075			

176	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	**м плинтусов**	**11,32**	371,39	4 204	1 729	6 407
					162,45	1 839	475	
	003-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.10)	чел-ч	0,0899	1,0177			
6.3 Полы ТД-418								
177	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,256**	490,3	17 776	3 100	22 547
					90,97	3 298	1 670	
	003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	0,0733	2,6576			
178	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**36,256**	934,47	33 880	15 639	53 481
					458,88	16 637	3 962	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.20)	чел-ч	0,356	12,9071			
179	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**36,256**	1815,07	65 807	773	71 907
					22,69	823	5 326	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.20)	чел-ч	0,0176	0,6381			

180	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**36,256**	2467,56	89 464	71 944	174 321
					2111	76 536	12 913	
	003-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,369	49,6345			
181	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**40,44**	445,36	18 010	15 655	36 358
					411,82	16 654	2 693	
	003-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	9,5438			

6.4 Полы ТД-452

182	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,71**	490,3	20 450	3 567	25 938
					90,97	3 794	1 921	
	003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0733	3,0573			
183	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**41,71**	934,47	38 977	17 991	61 526
					458,88	19 140	4 557	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	14,8488			

184	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4·**	**м2 стяжки**	**41,71**	1815,07	75 707	890	82 724
					22,69	946	6 128	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.20)	чел-ч	0,0176	0,7341			
185	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,71**	2235,26	93 233	35 230	138 740
					898,56	37 479	10 277	
	003-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5.10)	чел-ч	0,416	17,3514			
186	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,71**	1334,88	55 678	21 257	83 089
					542,16	22 613	6 155	
	003-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5.10)	чел-ч	0,251	10,4692			
187	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**41,71**	2467,56	102 922	82 767	200 544
					2111	88 050	14 855	
	003-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.20)	чел-ч	1,369	57,1010			

188	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**51,24**	445,36	22 820	19 836	46 068
					411,82	21 102	3 412	
	003-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	12,0926			
6.5 Полы ТД-571 с покрытием Gerflor Recreation								
189	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**68,121**	270,64	18 436	6 249	26 660
					97,59	6 648	1 975	
	003-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	4,6390			
190	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**5,44968**	43641,5	237 832	25 517	284 418
					4981,26	27 146	21 068	
	003-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	19,9458			
191	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**12,513**	934,47	11 693	5 397	18 458
					458,88	5 742	1 367	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	4,4546			
192	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;**	**м2 стяжки**	**12,513**	5500,02	68 822	467	74 832
					39,7	497	5 543	

	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0308	0,3854			
193	**1111-0101-3603**	**Покрытия Gerflor Recreation 60. Устройство насухо НР=94 %**	**м2 покрытия**	**12,513**	12751,88	159 564	2 832	175 388
					240,74	3 012	12 992	
	003-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,168	2,1022			
194	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	**м плинтусов**	**23,61**	371,39	8 769	3 490	13 239
					162,45	3 835	981	
	003-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,0899	2,1225			
6.7 Полы ТД-591								
195	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**51,208**	490,3	25 107	4 379	31 845
					90,97	4 658	2 359	
	003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0733	3,7535			
196	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**51,208**	934,47	47 852	22 088	75 536
					458,88	23 498	5 595	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	18,2300			

197	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4·**	**м2 стяжки**	**51,208**	1815,07	92 946	1 092	101 561
					22,69	1 162	7 523	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.20)	чел-ч	0,0176	0,9013			
198	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**51,208**	3616,44	185 191	16 624	217 959
					345,35	17 685	16 145	
	003-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.80)	чел-ч	0,241	12,3411			
199	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	**м плинтусов**	**42**	371,39	15 598	6 414	23 773
					162,45	6 823	1 761	
	003-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.10)	чел-ч	0,0899	3,7758			
6.10 Первый этаж								
205	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,024**	490,3	19 624	3 423	24 890
					90,97	3 641	1 844	
	003-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	0,0733	2,9338			
206	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**40,024**	934,47	37 401	17 264	59 039

				458,88	18 366	4 373		
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	14,2485			
207	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**40,024**	1815,07	72 646	854	79 380
					22,69	908	5 880	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0176	0,7044			
208	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**40,024**	3616,44	144 744	12 993	170 356
					345,35	13 822	12 619	
	003-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,241	9,6458			
209	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	**м плинтусов**	**48,76**	371,39	18 109	7 446	27 599
					162,45	7 921	2 044	
	003-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,0899	4,3835			
	6.11 Полы ТД-452							
210	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,708**	490,3	18 979	3 310	24 072
					90,97	3 521	1 783	
	003-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0733	2,8373			

211	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**38,708**	934,47	36 171	16 697	57 097
					458,88	17 762	4 229	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	13,7800			
212	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**38,708**	1815,07	70 258	826	76 770
					22,69	878	5 687	
	003-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0176	0,6813			
213	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,708**	2235,26	86 522	32 695	128 754
					898,56	34 781	9 537	
	003-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	16,1025			
214	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,708**	1334,88	51 671	19 727	77 109
					542,16	20 986	5 712	
	003-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	9,7157			