Заказчик : ТОО "Каз Элит Строй Сервис"

Подрядчик : ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медецинского пункта на 25 посещений в селе Сарысай Шалкарского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) **на Электроснабжение ВЛ 3-10кВ и КЛ-0,4кВ**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**293708**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			214508
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*104547*
		машины и механизмы	тенге			69273
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18058*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9928
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
		Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость 0,4 м^3**	**м^3**	**24,9**	**360**	**8964**
2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3**	**24,9**	**64**	**1594**
3	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**110**	**1059**	**116490**
4	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**14**	**996**	**13944**
5	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**36**	**926**	**33336**
6	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	**шт.**	**2**	**23019**	**46038**
7	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**4**	**17352**	**69408**
8	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод для кабельных линий из труб труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**14**	**182**	**2548**

1	2	3	4	5	6	7
9	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной.** **Формула объема = 2+61**	м	63	22	1386

ИТОГО по акту:	тенге		**293708**
НДС (12 %)	12%		35 244,96
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**328 952,96**

Заказчик:
ТОО "Каз Элит Строй Сервис"

Директор_____ Мамбетов Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Директор_____ Карабатыр Е. С.