Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» февраль 2022 г.

Заказчик: **ТОО «ABM Building-2007» – Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора Государственно-частного партнерства №1/371/1 от 22 февраль 2021 года**

Декларации о соответствии: **« » 202 года. Генеральный директор ТОО «ABM Building-2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 202 года. ТОО «Елгезек строй» Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Абая, дом № 15-11 Директор - Баймагамбетов Джанибек Серикович**

1) Баймагамбетов Джанибек Серикович эксперт по надзору за строительством аттестат эксперта KZ03VJE00057470, от 15.09.2020.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« 24 » февраль 2022 года ТОО «ABM-Project» Государственная лицензия ГСЛ № 0004754 от 08.04.2010 год. Директор Утеуов Саян Избасарович**

Эксперты:

1) Главный инженер проекта Махамбет Данияр

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 2 очередь строительства на 2021 год..**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Шымкент, Абайский район, ул. Байтулы баба, ул. Досжанова, город Шымкент, Абайский район ул. Казына (от ул. Аргынбеков до ул. Рыскулов), город Шымкент, Абайский район ул. Сулейменова (начиная с улицы Казиева), город Шымкент, Абайский район ул. Тулебаев, город Шымкент, Абайский район мкр. Акжар центральная улица, город Шымкент, Абайский район мкр. Карасу ул. Агроферма, город Шымкент, Каратауский район мкр. Акжайык ул Жоламан, город Шымкент, Каратауский район мкр.**

Достык ул. Арайлы тан, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат ул. Шанин, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Таскен ул. Бабашулы продолжение, ул. Керимбай Отебаев, город Шымкент, Альфарабийский район, ул Жулдыз, город Шымкент, Альфарабийский район, мкр. Нижний Отырар Внутриквартальная, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Айбергенова, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Сапак датка, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Шаймерденова (от ул. Тауке хан до ул. Желтоксан), город Шымкент, Енбекшинский район, школа лицей №46, город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Улагат ул. Спатаев, город Шымкент, Каратауский район мкр. Достык ул. Музтау, ул Акпейл, город Шымкент, Каратауский район мкр. Асар ул. Жейхун, город Шымкент, Каратауский район мкр. Асар Детская больница

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «04» февраль 2021 года №64**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ38REA00248214 от 19 октябрь 2021 года, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ABM-Project», Проект №11-П от 12.11.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ТОО «ABM Building-2007» №22 от 12 ноября 2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **27 ноябрь 2021 года**

месяц, год

окончание работ **27 феврвль 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

фактически, месяц: **3,37 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Ед.	По проекту	Фактически

производительность и так далее	изм.	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
ул. Байтулы баба, ул. Досжанова,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 53 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 53 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1646 м		Протяженность ВЛ – 1646 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –53 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –53 шт	
Шкаф управления		2 шт.		2 шт.	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.	
район ул. Казына (от ул. Аргынбеков до ул. Рыскулов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 34 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 34 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1243 м		Протяженность ВЛ – 1243 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –34 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –34 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 6 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 6 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
ул. Сулейменова (начиная с улицы Казиева)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1000 м		Протяженность ВЛ – 1000 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –35 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –35 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тулебаев					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1113 м		Протяженность ВЛ – 1113 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт	

Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 1 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 1 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжар центральная улица					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1941 м		Протяженность ВЛ – 1941 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Карасу ул. Агроферма					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1210 м		Протяженность ВЛ – 1210 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжайык ул Жоламан					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 44шт		КРСГ 2,5/25-1,27 44шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1459 м		Протяженность ВЛ – 1459 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –44 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –44 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Достык ул. Арайлы тан					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 92шт		КРСГ 2,5/25-1,27 92шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3286 м		Протяженность ВЛ – 3286 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –92 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –92 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
мкр. Нурсат ул. Шанин					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27		КРСГ 2,5/25-1,27	

		23шт		23шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 707 м		Протяженность ВЛ – 707 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Таскен ул. Бабашулы продолжение, ул. Керимбай Отебаев,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 54шт		КРСГ 2,5/25-1,27 54шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2119 м		Протяженность ВЛ – 2119 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –54 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –54 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Жулдыз					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 15шт		КРСГ 2,5/25-1,27 15шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 540 м		Протяженность ВЛ – 540 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт	
мкр. Нижний Отырар Внутриквартальная					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 55шт		КРСГ 2,5/25-1,27 55шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1475 м		Протяженность ВЛ – 1475 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –55 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –55 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 55 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 55 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Айбергенова Внутриквартальная					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 24шт		КРСГ 2,5/25-1,27 24шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 670 м		Протяженность ВЛ – 670 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –24 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –24 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 24 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 24 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

ул. Сапак датка					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 13шт		КРСГ 2,5/25-1,27 13шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 568 м		Протяженность ВЛ – 568 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –13 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 13 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 4 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 4 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Шаймерденова (от ул. Тауке хан до ул. Желтоксан),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 30шт		КРСГ 2,5/25-1,27 30шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1475 м		Протяженность ВЛ – 1475 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –30 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –30 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
школа лицей №46					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 14шт		КРСГ 2,5/25-1,27 14шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 405 м		Протяженность ВЛ – 405 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –14 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –14 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 14шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 14шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Улагат ул. Спатаев					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 49шт		КРСГ 2,5/25-1,27 49шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1654 м		Протяженность ВЛ – 1654 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –29 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –29 шт	
Светильник		«RKU LED SMArT» 150Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Достык ул. Музтау, ул Акпейл					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 108 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 108 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 4124 м		Протяженность ВЛ – 4124 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –108 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –108 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
мкр. Асар ул. Жейхун					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-1 34 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-1 34 шт	
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-2 84 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-2 84 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3293 м		Протяженность КЛ – 3293 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –84 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –84 шт	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –118 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –118 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 118 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 118 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Асар Детская больница					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 125 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 125 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3565 м		Протяженность КЛ – 3565 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –125 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –125 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 125 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 125 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **528, 847 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **466, 991 млн.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **61,856 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **528, 847 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **466, 991 млн.тенге** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **61,856 тыс.тенге;**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 2 очередь**
«принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Баймагамбетов Д. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П