Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Акмая, Шиелийского района Кызылординской области"
и его адрес: - с.Акмая, Акмаинского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		30/03/22 СМР	30.03.2022г			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**78 161 250,51**								8 374 419,70	
Акт выполненных работ №2-1-1 Наружные сети газоснабжение.Площадка ШГРП		16 523 873,22							1982864,79	78 161 250,51
За отчетный период	**78 161 250,51**	**16 523 873,22**							**1 982 864,79**	**78 161 250,51**
К оплате	**78 161 250,51**								**8 374 419,70**	**78 161 250,51**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН 030740000288

Директор _____ **Дудников И.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Акмая, Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Акмая, Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 30/03/22 СМР от 30 марта 2022г.**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на №2-1-1 Наружные сети газоснабжения. Площадка ШГРП**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка ШГРП-1-2,3									
		Монтаж оборудование									
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	3	16907,06	925,77	50721	2777	8498	39528	97469
		НР - 98%; СП - 8%			13148,80	296,10	39446	888		7220	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006	668744,61	205334,93	4012	1232	52	3214	7805
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	2728	519		578	
3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	487952,09	106885,05	976	214	31	799	1917
		НР - 99%; СП - 8%			365310,00	38341,70	731	77		142	
4	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006	1014247,26	376240,22	6085	2257	240	4400	11325
		НР - 99%; СП - 8%			598026,00	142764,02	3588	857		839	
5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024	1016,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,024	4515,00 –	– –	27198 –	– –	27198	– 2176	29374
7	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,008	1910,00 –	– –	3835 –	– –	3835	– 307	4142
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0168	975190,53 460919,80	495554,69 138472,60	16383 7743	8325 2326	315	9969 2108	28460
9	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	4140,00 –	– –	8280 –	– –	8280	– 662	8942
10	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1055,00 –	– –	1055 –	– –	1055	– 84	1139
11	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	471,00 –	– –	1413 –	– –	1413	– 113	1526
12	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1518,00 –	– –	1518 –	– –	1518	– 121	1639
13	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	704,00 –	– –	704 –	– –	704	– 56	760
14	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1481,67 1234,78	78,27 37,02	4445 3704	235 111	506	3777 658	8880
15	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	5072,75 2838,84	1703,89 498,70	10146 5678	3408 997	1060	6608 1340	18094
16	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2791,46 2342,62	130,45 61,70	2791 2343	130 62	318	2380 414	5585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	48102,00	--	144306	--	144306	--	155850
		СП - 8%			--	--	--	--		11544	
18	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	66944,00	--	66944	--	66944	--	72300
		СП - 8%			--	--	--	--		5356	
19	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	181898,00	--	363796	--	363796	--	392900
		СП - 8%			--	--	--	--		29104	
20	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1685,00	--	10110	--	10110	--	10919
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
21	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5227,00	--	20908	--	20908	--	22581
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
22	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479,00	--	4958	--	4958	--	5355
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
23	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,10455	1001978,88	430800,72	104757	45040	36955	34287	150167
		НР - 99%; СП - 8%			217709,80	113549,10	22762	11872		11123	
24	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10455	514893,00	--	53832	--	53832	--	58139
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033	437463,52	143973,64	1444	475	28	1063	2707
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	941	133		201	
26	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,333	5040,00	--	16798	--	16798	--	18142
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1359,62	890,15	12237	8011	--	6269	19986
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	4225	2107		1480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d160	шт	3	52542,75	–	157628	–	157628	–	170239
		СП - 8%			–	–	–	–		12610	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	3	31568,75	–	94706	–	94706	–	102283
		СП - 8%			–	–	–	–		7576	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	3	6058,07	–	18174	–	18174	–	19628
		СП - 8%			–	–	–	–		1454	
31	1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00174	2634696,98	528298,33	4584	919	3530	419	5404
		НР - 99%; СП - 8%			77778,00	165459,26	135	288		400	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,015	20041,84	1071,51	301	16	268	19	345
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	17	3		26	
33	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,9	589,00	–	530	–	530	–	573
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
34	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,006	23654,00	–	142	–	142	–	153
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	86,74	2,29	68	2	34	22	97
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	32	–		7	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,78	85,27	1,63	67	1	47	13	86
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	19	–		6	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
37	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,04542	660987,88	430800,72	30022	19567	567	14895	48511
		НР - 99%; СП - 8%			217709,80	113549,10	9888	5157		3593	
38	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04542	514893,00	–	23386	–	23386	–	25257
		СП - 8%			–	–	–	–		1871	
39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	329757,00	101901,12	725	224	–	558	1386
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	501	62		103	
40	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	1594,00	–	3542	–	3542	–	3825
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1359,62	890,15	8158	5341	–	4179	13324
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	2817	1405		987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d90	шт	2	26404,34	--	52809	--	52809	--	57033
		СП - 8%			--	--	--	--		4225	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	6515,61	--	13031	--	13031	--	14074
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	2756,91	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
45	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	970754,07	220,25	1126	--	922	202	1435
		НР - 99%; СП - 8%			176175,00	61,70	204	--		106	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	20041,84	1071,51	200	11	177	13	230
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	12	2		17	
47	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6	589,00	--	353	--	353	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
48	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,004	23654,00	--	95	--	95	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	86,74	2,29	26	1	13	9	37
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	12	--		3	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3	170,53	3,25	51	1	36	10	66
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	14	--		5	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,02083	975190,53	495554,69	20313	10322	390	12360	35288
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	9601	2884		2614	
52	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,02083	411151,00	--	8564	--	8564	--	9249
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00115	292199,72	80611,78	336	93	1	264	648
		НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	242	25		48	
54	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	788,00	--	915	--	915	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408	702		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63	шт	1	11475,00	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм	шт	1	4303,67	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	1	1482,64	--	1483	--	1483	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
59	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	733901,05	176,20	426	--	328	97	564
		НР - 99%; СП - 8%			168885,00	49,36	98	--		42	
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	20041,84	1071,51	100	5	89	6	115
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	6	1		9	
61	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	589,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
62	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23654,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1	86,74	2,29	9	--	5	3	12
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	4	--		1	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1	85,27	1,63	9	--	7	2	11
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	2	--		1	
		Окраска газопроводов									
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,1	86,74	2,29	442	12	219	146	636
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	211	1		47	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,1	170,53	3,25	870	17	607	172	1125
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	246	3		83	
		Контроль стыков и испытание									
67	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	53	1089,85	37,00	57762	1961	2933	32249	97212
		НР - 61%; СП - 8%			997,50	--	52868	--		7201	
68	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	20076,32	18706,88	260992	243189	2403	58205	344732
		НР - 91%; СП - 8%			1184,64	3735,44	15400	48561		25536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,014	1405161,85	1206984,71	19672	16898	125	5012	26659
		НР - 91%; СП - 8%			189225,00	204200,80	2649	2859		1975	
70	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка предупреждающая табличка	шт.	6	1660,20	–	9961	–	5371	3305	14328
		НР - 72%; СП - 8%			765,08	–	4590	–		1061	
		Фундамент Фм1									
71	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,34	1330,56	–	11097	–	–	7990	20614
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	–	11097	–		1527	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,7	800,93	–	4565	–	–	3287	8480
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	4565	–		628	
73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	5,43	2464,20	1654,90	13381	8986	24	7527	22580
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	4371	3723		1673	
74	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,43	1387,00	–	7531	–	7531	–	8134
		СП - 8%			–	–	–	–		603	
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,38	22776,46	1071,51	31432	1479	28343	1746	35831
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	1610	309		2654	
76	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,64	27674,68	615,94	156085	3474	129449	22173	192518
		НР - 91%; СП - 8%			4106,70	213,44	23162	1204		14261	
77	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0366	243344,00	–	8906	–	8906	–	9619
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
78	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05568	676073,09	1266,09	37644	70	33912	3359	44283
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	3662	29		3280	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,19	848,60	19,04	9496	213	6401	2706	13178
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	2882	28		976	
		Опоры под задвижек Оп1,Оп2									
80	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	1330,56	–	7185	–	–	5173	13347
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	–	7185	–		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	800,93	--	2883	--	--	2076	5356
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	2883	--		397	
82	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	1,98	2464,20	1654,90	4879	3277	8	2745	8234
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1594	1357		610	
83	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,98	1387,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	22776,46	1071,51	4100	193	3697	228	4674
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	210	40		346	
85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,28	132275,37	1123,64	301588	2562	287485	11015	337611
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	11541	563		25008	
86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02784	676073,09	1266,09	18822	35	16956	1680	22142
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	1831	15		1640	
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,84	848,60	19,04	13442	302	9060	3831	18654
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	4080	39		1382	
88	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические опоры. Монтаж	т конструкций	0,1645152	42569,27	8495,93	7003	1398	2204	2570	10339
		НР - 69%; СП - 8%			20673,50	1964,12	3401	323		766	
89	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1645152	514893,00	--	84708	--	84708	--	91484
		СП - 8%			--	--	--	--		6777	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7709408	86,74	2,29	414	11	206	137	595
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	197	1		44	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7709408	170,53	3,25	814	16	568	161	1052
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	230	2		78	
		Ограждение									
92	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка	м оград	51	2900,42	1044,98	147921	53294	2299	131476	301749
		НР - 118%; СП - 8%			1810,35	374,36	92328	19092		22352	
93	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	11004,73	100,09	33014	300	2546	35730	74244
		НР - 118%; СП - 8%			10055,85	37,46	30168	112		5500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	5,25	4115,22	282,17	21605	1481	17462	2968	26539
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	2662	495		1966	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,16	29922,45	1123,64	64633	2427	51273	10435	81073
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	10933	534		6005	
96	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,15554	540073,00	--	624076	--	624076	--	674002
		СП - 8%			--	--	--	--		49926	
97	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	61,95	2129,00	--	131892	--	131892	--	142443
		СП - 8%			--	--	--	--		10551	
98	2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	42	608,00	--	25536	--	25536	--	27579
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
99	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
100	2105-0303-0107 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0036	222177,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	33,51066	86,74	2,29	2907	77	1445	961	4177
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1385	8		309	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	33,51066	170,53	3,25	5715	109	3987	1128	7390
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	1619	17		547	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,72	848,60	19,04	23523	528	15855	6704	32645
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	7140	68		2418	
104	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	9	1882,00	--	16938	--	16938	--	18293
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3593168	453588	2713978	514350	4436115
		Стоимость монтажных работ	Тенге				425604	109863	--	328601	
		Материалы	Тенге				67723				
		Всего заработная плата	Тенге				8304				
		Накладные расходы	Тенге					57458			
		Сметная прибыль	Тенге				35554				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				111540				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					57458			
		Материалы	Тенге				2078399				
		Всего заработная плата	Тенге				660245				
								433950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635126				
	Местные материалы		Тенге				10278				
		Накладные расходы	Тенге				436698				
		Сметная прибыль	Тенге				201208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2716304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					433950			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				197372				
	Материалы		Тенге				2204				
	Всего заработная плата		Тенге					3724			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190369				
		Накладные расходы	Тенге				2570				
		Сметная прибыль	Тенге				15995				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3724			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1249674				
	Материалы		Тенге				8497				
	Всего заработная плата		Тенге					40335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1198953				
		Накладные расходы	Тенге				39528				
		Сметная прибыль	Тенге				103136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1392338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					40335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4436119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					535467			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа									
		Земляные работы									
105	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	13859,76	207,87	198,45	2881037	2750511	–	826491	4004130
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	130526	1017378		296602	
106	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	461,88	1842,46	–	850994	–	–	612715	1580806
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	–	850994	–		117097	
107	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	1077,6	1765,69	–	1902704	–	–	1369947	3534464
		НР - 72%; СП - 8%			1765,69	–	1902704	–		261812	
108	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11589,56	33,81	33,81	391863	391863	–	99136	530279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	137689		39280	
109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	955,69	800,93	--	765439	--	--	551116	1421879
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	765439	--		105324	
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11589,56	150,14	72,06	1740059	835100	--	921869	2874883
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	904959	375415		212954	
111	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта	121,91	48,24	48,24	5881	5881	--	1488	7959
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	2066		590	
112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	2732,08	729,24	--	1992342	--	--	1434486	3700975
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	1992342	--		274146	
113	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка излишек грунта)	м3 грунта	121	48,24	48,24	5837	5837	--	1477	7899
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	2051		585	
		Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
114	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3,6756	519506,08	188683,47	1909497	693525	2862	1392798	3566478
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	1213110	193757		264184	
115	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	8,6201	430491,52	145353,64	3710880	1252963	861	2777414	7007358
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	2457056	348413		519064	
116	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0086	330585,00	102729,12	2843	883	1	2180	5424
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	1959	243		402	
117	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0244	291359,72	81163,78	7109	1980	1	5608	13735
		НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	5128	538		1017	
118	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2003,59	1310,72	12022	7864	--	6164	19640
		НР - 99%; СП - 8%			692,87	344,83	4157	2069		1455	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	448	1359,62	890,15	609112	398786	--	312050	994855
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	210325	104877		73693	
		Укладка сигнальной ленты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	12,8647	26765,77	18544,27	344334	238566	--	113606	494575
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	105767	52019		36635	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	12864,7	20,95	--	269470	--	269470	--	291027
		СП - 8%			--	--	--	--		21558	
		Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									
122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	1	947142,86	--	947143	--	947143	--	1022914
		СП - 8%			--	--	--	--		75771	
124	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	532382,08	188683,47	799	283	21	568	1476
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	495	79		109	
125	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	6370,00	--	9651	--	9651	--	10423
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
126	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	2714,94	1775,99	10860	7104	--	5566	17740
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	3756	1867		1314	
127	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	14818,41	--	29637	--	29637	--	32008
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
128	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	1	14116,07	--	14116	--	14116	--	15245
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
129	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.180 мм	шт	1	18144,34	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
130	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	7159,26	2054,34	7159	2054	1831	3959	12007
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274	724		889	
131	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,03152	529996,00	--	16705	--	16705	--	18042
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,033	20041,84	1071,51	661	35	588	42	759
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	38	7		56	
		Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438	3561	--	2786	8883
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1878	936		658	
134	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	4	230866,07	--	923464	--	923464	--	997341
		СП - 8%			--	--	--	--		73877	
135	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,006	532382,08	188683,47	3194	1132	82	2274	5905
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	1980	316		437	
136	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	5040,00	--	30542	--	30542	--	32986
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
137	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	16	2714,94	1775,99	43439	28416	--	22266	70961
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	15023	7468		5256	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	4	13167,47	--	52670	--	52670	--	56883
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
139	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	8	6058,80	--	48470	--	48470	--	52348
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	4	14116,07	--	56464	--	56464	--	60981
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
141	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	4	7159,26	2054,34	28637	8217	7323	15835	48029
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	13097	2897		3558	
142	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,12608	529996,00	--	66822	--	66822	--	72168
		СП - 8%			--	--	--	--		5346	
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,132	20041,84	1071,51	2646	141	2351	167	3038
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	154	30		225	
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408	702		493	
145	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	3	50908,93	--	152727	--	152727	--	164945
		СП - 8%			--	--	--	--		12218	
146	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0045	333717,00	102729,12	1502	462	15	1140	2854
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	1025	127		211	
147	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,545	2376,00	--	10799	--	10799	--	11663
		СП - 8%			--	--	--	--		864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	12	2714,94	1775,99	32579	21312	--	16699	53221
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	11267	5601		3942	
149	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	3	8743,59	--	26231	--	26231	--	28329
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
150	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	6	1482,64	--	8896	--	8896	--	9608
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
151	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	14116,07	--	42348	--	42348	--	45736
		СП - 8%			--	--	--	--		3388	
152	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	3	7159,26	2054,34	21478	6163	5492	11876	36022
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	9823	2173		2668	
153	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,09456	529996,00	--	50116	--	50116	--	54126
		СП - 8%			--	--	--	--		4009	
154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,099	20041,84	1071,51	1984	106	1763	125	2278
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	115	22		169	
		Продувочная свеча Ду57									
155	1125-0114-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром более 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1	166663,12	93837,74	166663	93838	22709	66888	252235
		НР - 91%; СП - 8%			50116,00	23387,36	50116	23387		18684	
156	2301-0301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,6	2358,00	--	22637	--	22637	--	24448
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
157	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	699,00	--	699	--	699	--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
158	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая (крышка ,кронштейны)	т	0,0019	240344,00	--	457	--	457	--	493
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
159	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,7	446,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
160	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер с пробкой Ду15	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Футляры (открытым способом и ГНБ)									
161	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	121	9771,80	7409,91	1182388	896600	169661	270454	1569069
		НР - 99%; СП - 8%			959,73	1298,00	116127	157059		116227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0363	554448,36	212085,75	20126	7699	28	14428	37319
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	12399	2175		2764	
163	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	121	1129,98	10,74	136727	1300	--	134473	292896
		НР - 99%; СП - 8%			1119,24	3,33	135428	403		21696	
164	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,512	430,24	0,08	1081	--	668	384	1582
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	413	--		117	
165	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	772330,35	295728,35	9268	3549	--	6660	17202
		НР - 99%; СП - 8%			476602,00	84001,08	5719	1008		1274	
166	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 350 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	148	9771,80	7409,91	1446227	1096667	207520	330803	1919192
		НР - 99%; СП - 8%			959,73	1298,00	142040	192105		142162	
167	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	554448,36	212085,75	26614	10180	38	19079	49348
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	16396	2876		3655	
168	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	1129,98	10,74	180797	1718	--	177815	387301
		НР - 99%; СП - 8%			1119,24	3,33	179078	533		28689	
169	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	8,792	430,24	0,08	3783	1	2338	1343	5536
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	1444	--		410	
170	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	554448,36	212085,75	58217	22269	82	41735	107949
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	35866	6291		7996	
171	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	109	7548,52	5421,10	822789	590899	152304	181372	1084494
		НР - 99%; СП - 8%			730,14	950,63	79586	103618		80333	
172	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0642	519506,08	188683,47	33352	12113	50	24327	62294
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	21189	3384		4614	
173	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	214	1114,72	7,83	238551	1675	--	235004	511439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1106,90	2,34	236876	502		37884	
174	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	20,41	430,24	0,08	8781	2	5427	3118	12851
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	3352	1		952	
175	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,009	396855,26	119691,38	3572	1077	1	2761	6839
		НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	2494	295		507	
176	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0027	330585,00	102729,12	893	277	1	684	1703
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	615	76		126	
177	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	9	1048,80	7,30	9439	66	--	9298	20237
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	9373	19		1499	
178	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	0,6908	430,24	0,08	297	--	184	106	435
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	113	--		32	
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
179	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной. Устройство**	шт.	16	6742,78	2054,34	107884	32869	22626	63338	184920
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	52389	11589		13698	
180	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной**	т	0,056	529996,00	--	29680	--	29680	--	32054
		СП - 8%			--	--	--	--		2374	
181	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	**Пробка-заглушки**	шт.	16	150,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
182	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки железобетонная**	шт.	16	961,00	--	15376	--	15376	--	16606
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
		Свеча продувочная Ду89									
183	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	свеча	1	123096,97	57828,86	123097	57829	19574	55567	192957
		НР - 91%; СП - 8%			45694,00	15368,58	45694	15369		14293	
184	1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм**	км	0,0046	1029325,10	220,25	4735	1	3667	1057	6255
		НР - 99%; СП - 8%			232065,00	61,70	1067	--		463	
185	2301-0301-0161 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	9,6	4406,00	--	42298	--	42298	--	45681
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1392,00	--	1392	--	1392	--	1503
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
187	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая (крышка ,кронштейны)	т	0,002	240344,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
188	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,73	446,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
189	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер с пробкой Ду15	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Защитный кожух кабеля связи									
190	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	10	2419,52	1158,71	24195	11587	522	15717	43105
		НР - 99%; СП - 8%			1208,61	378,92	12086	3789		3193	
191	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1664	333450,00	--	55486	--	55486	--	59925
		СП - 8%			--	--	--	--		4439	
192	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0094	243850,00	--	2292	--	2292	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
193	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00062	499529,00	--	310	--	310	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,11618	86,74	2,29	444	12	221	147	638
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	211	1		47	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,11618	170,53	3,25	872	17	608	172	1128
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	247	3		84	
		Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									
196	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 125 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	6	121167,64	66672,66	727006	400036	11070	389595	1205929
		НР - 91%; СП - 8%			52650,00	18704,46	315900	112227		89328	
		Балластировка КТ									
197	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза	235,92	2545,94	1275,86	600638	301001	--	350895	1027656
		НР - 91%; СП - 8%			1270,08	364,37	299637	85962		76123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	235,92	729,24 729,24	-- --	172042 172042	-- --	--	123870 23673	319586
199	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	235,92	2663,00 --	-- --	628255 --	-- --	628255	-- 50260	678515
200	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 *СП - 8%*	10 м2	106,48	6931,00 --	-- --	738013 --	-- --	738013	-- 59041	797054
		Врезка									
201	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 315 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	46020,01 24719,40	5539,82 --	46020 24719	5540 --	15761	24472 5639	76132
		Контроль стыков и испытание									
202	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	83	3061,23 2850,00	90,00 --	254082 236550	7470 --	10062	144296 31870	430248
203	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	186	3014,18 2850,00	80,00 --	560638 530100	14880 --	15658	323361 70720	954719
204	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	2	785,09 712,50	24,00 --	1570 1425	48 --	97	869 195	2635
205	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	3,9566	1405161,85 189225,00	1206984,71 204200,80	5559663 748688	4775556 807941	35419	1416532 558096	7534291
206	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	8,8341	1237111,89 168345,00	1060199,39 179609,20	10928770 1487177	9365907 1586686	75686	2797215 1098079	14824064
207	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	903910,04 126585,00	769111,95 130793,70	37964 5317	32303 5493	344	9837 3824	51625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
208	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	28,71	2704,04	1183,49	77633	33978	--	62239	151062
		НР - 108%; СП - 8%			1520,55	486,71	43655	13974		11190	
209	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	45,936	92,00	--	4226	--		--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
210	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	45,936	454,00	--	20855	--		--	22523
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
211	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,9	1146,56	1013,49	11351	10034	14	3685	16239
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	1303	2109		1203	
212	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,9	2663,00	--	26364	--	26364	--	28473
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
213	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,85	1182,27	1048,63	17557	15572	31	5672	25087
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	1954	3297		1858	
214	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	14,85	1387,00	--	20597	--	20597	--	22245
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
215	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	99	144,41	96,47	14296	9551	640	7473	23511
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	4105	2814		1742	
216	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	99	1,21	0,09	120	9	67	47	181
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	44	--		13	
217	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,2758	15947,00	--	227656	--	227656	--	245869
		СП - 8%			--	--	--	--		18212	
218	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	99	144,41	96,47	14296	9551	640	7473	23511
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	4105	2814		1742	
219	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,5634	17363,00	--	166049	--	166049	--	179333
		СП - 8%			--	--	--	--		13284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка и восстановление гравийной автодороги									
220	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	7,125	349,86	248,77	2493	1772	--	1172	3958
		НР - 108%; СП - 8%			101,09	51,18	720	365		293	
221	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	11,4	92,00	--	1049	--		--	1133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
222	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	11,4	454,00	--	5176	--		--	5590
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
223	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,85	1146,56	1013,49	3268	2888	5	1061	4675
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	375	607		346	
224	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,85	2663,00	--	7590	--	7590	--	8197
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
225	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,275	1182,27	1048,63	5054	4483	8	1633	7222
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	563	949		535	
226	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,275	1387,00	--	5929	--	5929	--	6404
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		Установка опозновательных знаков									
227	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	65	4479,13	779,83	291143	50689	25590	249281	583658
		НР - 108%; СП - 8%			3305,60	245,41	214864	15951		43234	
228	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	65	1869,00	--	121485	--	121485	--	131204
		СП - 8%			--	--	--	--		9719	
229	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,25	1016,00	--	122174	--	122174	--	131948
		СП - 8%			--	--	--	--		9774	
230	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,25	17839,00	--	57977	--	57977	--	62615
		СП - 8%			--	--	--	--		4638	
231	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,065	28651,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**46338773**	**24549820**	**5895816**	**18092043**	**69585286**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**15861833**	**5425370**	--	**5154458**	
		Материалы	Тенге				**1160624**				
		Всего заработная плата	Тенге				**25817**				
		Накладные расходы	Тенге					**925861**			
		Сметная прибыль	Тенге				**582132**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**139420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1882176**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**925861**			**736**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42451131**				
		Материалы	Тенге				**796694**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20361342**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1188631**				
		Местные материалы	Тенге				**1157655**				
		Транспортные расходы	Тенге				**31305**				
		Накладные расходы	Тенге				**17509911**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4796883**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**64757926**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19022**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20361342**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**163324**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**163324**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13066**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**176389**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2563694**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2563694**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205096**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2768789**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**69585281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19758**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21287203**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74021401**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16287437**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25003408**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5535233**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8609794**		**21822670**
		- Перевозка грузов	Тенге				**31306**				
		- Накладные расходы	Тенге							**18606393**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5483059**	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**74 021 401**
		Итого прямых затрат по форме 2									**74 021 401**
		Временные здания и сооружения	1,30%								**962 278**
		Итого									**74 983 679**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**1 552 162**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**9 393 857**
		Итого									**85 929 698**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**1 530 717**
		ИТОГО сметная стоимость									**87 460 415,20**
		в ценах 2020 г.	**1,0499010**								**91 824 777,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								11 018 973,29
		ВСЕГО с НДС									102 843 750,66
		ИТОГО с договорным коэфф.	**0,76**								78 161 250,51

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Дудников И.П.**