ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС. СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу №14 «28» 06 2022 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"28" 06 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АЭS and Limited », Республика Казахстан, Актюбинская область,г.Актобе. ул.Юрия Алексеевича Гагарина 2/2 БИН: 100940016554, ГЛ №20001456 от 27.01.2020 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директор Рахатұлы Ұлан.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Акмая, Акмаяинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области».,село Акмая Шиелийского района Кызылординской области».**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» И.о. Руководитель управления Шалбаев Ғалымжан Серікұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Сырэнергогазстрой» ГЛ № 14015236 от 06.10.2014года.
б) ТОО «Компания ГАЗСТРОЙ» ГЛ № 20000919 от 17.01.2020года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ДосСтройПроект», лицензия №18023299 от 26.12.2018г., Объект №01/08-2019.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» №842 от 26.11.2021года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

			или очереди		
Общая площадь территории под газопроводом и ГРПШ	га	5,3654		5,3654	
Газопровод среднего давления Р=0,29Мпа	м	12 832,7		12 636,7	
Газопровод низкого давления (подземный) 0,003МПа	м	20 417,1		23 029,2	
Газопровод низкого давления (надземный) 0,003МПа	м	2 612,1		-	
Количество газифицируемых объектов	шт.	427		470	
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50-2Н	комп.	2		2	
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-2А	комп.	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта - газоснабжения природным газом поселка Акмая предусмотрен внутриквартальный газопровод среднего давления (Р=0,29МПа)

Точка подключения газопровода среднего давления выполнено переходом ПЭ/Сталь Ø315-225мм, далее газопровод прокладывается подземное диаметром 225мм и 160мм. Объект относиться к второй –нормальной уровню ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ 50/40-1комп.

б) Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ 50/35-1комп.

в) Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-2а-2Н с регулятором давления РДНК 400-1комп.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **ноябрь 2021 года;**
месяц, год

Окончание работ: **июнь 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9,5месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5месяц

фактически, месяц: 7 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Не требуется.**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп насслсния, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Акмая, Акмаяинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области». №01/08-2019 готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «AOS and Limited»

Рахатұлы Ұлан.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)