Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек жолы 3
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Каипкожин Асхат Каныбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт систем отопления КГП на ПХВ «Жарминская центральная районная больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанкой области, который находится – РК, ВКО, Жарминский район, село Калбатау, ул. Мустанбаева, 108**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
КГП на ПХВ «Районная больница Жарминского района» управления здравоохранения ВКО, Исабеков Ерик Максутович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 980140004365 ТОО «НКО», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Өскемен Инфро Construction», Рабочий проект, заказ №2018-221-РП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП на ПХВ «Районная больница Жарминского района», управления здравоохранения ВКО 13.05.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Отопление	Вт	463675	-	463675	-
Вентиляция	Вт	180700	-	180700	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

После всех демонтажных работ по разборке существующей системы отопления выполнена двухтрубная система отопления из стальных водогазопроводных и электросварных труб с горизонтальной разводкой по полу и запорной и дренажной арматурой для каждого блока больницы. В качестве нагревательных приборов применены чугунные радиаторы. На ветках и стояках смонтирована запорная и спускная арматура
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-02-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Объёмно-планировочные решения здания, принятые в проекте, и соответствуют требованиям СНиП РК 2.02-05-2009.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2020 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3,1;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,1;
фактически, мес:6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Капитальный ремонт систем отопления КГП на ПХВ «Жарминская центральная районная больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанкой области, который находится – РК, ВКО, Жарминский район, село Калбатау, ул. Мустанбаева, 108
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А» директор Каипкожин А.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)