ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .**

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за январь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 2	06.01.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .	18 370 012	16 401 796							1 968 216	18 370 012
Итого к оплате	**18 370 012**	**16 401 796**							**1 968 216**	**18 370 012**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Шортыбаев Е.Е

М.П. (должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В

М.П. (должность ф., и., о., подпись)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 01

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильский района.

за январь месяц 2025 года

Составлен(а) декабрь, 2024год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 827 678**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			20 827 678
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 611 834*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 137		
	Раздел 1.	**КТ-19 Покровка-Ильинка-Мектеп 0-60**				**6 711 775**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			6 711 775
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 852 787*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	453		
1	**СРД-6-36-06** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 125 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**304**	**9 223**	**2 803 792**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			9 223	2 803 792
		в том числе оплата труда машинистов			2 936	892 544
1.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	98,7392	9 147	903 167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98,7392*	*3 723*	*367 606*
1.1.2	D334-102-0107	Тракторы на пневмоколесном ходу 95 кВт	маш.-ч	98,7392	19 250	1 900 730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98,7392*	*5 317*	*524 996*
2	**СРД-6-36-03** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**206**	**7 656**	**1 577 136**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			7 656	1 577 136
		в том числе оплата труда машинистов			2 752	566 912

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	76,1376	9 147	696 431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,1376*	*3 723*	*283 460*
2.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	76,1376	11 566	880 607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,1376*	*3 723*	*283 460*
3	**СРД-6-26-02** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм**	**1 км прохода**	**181**	**5 380**	**973 780**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			5 380	973 780
		в том числе оплата труда машинистов			1 310	237 110
3.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	44,5984	21 723	968 811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,5984*	*5 317*	*237 130*
3.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	44,5984	111	4 950
4	**СРД-6-60-01** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**61**	**22 247**	**1 357 067**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			22 247	1 357 067
		в том числе оплата труда машинистов			2 561	156 221
4.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	29,3776	24 470	718 870
4.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	29,3776	21 723	638 170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*29,3776*	*5 317*	*156 201*
5	**СРД-7-1-02** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130**	**1000 м^2**	**0,02**		
Раздел 2.		**КТ-29 Покровка-Корнеевка-Горное км 0-57**				**8 927 313**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			8 927 313
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 505 809*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	412		
6	**СРД-6-33-03** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 500 мм**	**1 км прохода**	**706**	**4 870**	**3 438 220**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			4 870	3 438 220
		в том числе оплата труда машинистов			847	597 982
6.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	134,4224	25 576	3 437 987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*134,4224*	*4 450*	*598 180*
7	**СРД-6-58-04** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 500 мм**	**1 км прохода**	**85**	**16 088**	**1 367 480**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			16 088	1 367 480
7.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	38,08	35 910	1 367 453
8	**СРД-6-25-02** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе тракторов 59 кВт при толщине снега 500 мм**	**1 км прохода**	**707**	**1 962**	**1 387 134**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
8.1		машины и механизмы			1 962	1 387 134
		в том числе оплата труда машинистов			625	441 875
8.1.1	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	118,776	11 566	1 373 763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*118,776*	*3 723*	*442 203*
8.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	118,776	111	13 184
9	**СРД-6-42-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 500 мм**	**1 км прохода**	**83**	**14 183**	**1 177 189**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			14 183	1 177 189
		в том числе оплата труда машинистов			3 454	286 682
9.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	53,9168	21 723	1 171 235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,9168*	*5 317*	*286 676*
9.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	53,9168	111	5 985
10	**СРД-6-60-01** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**70**	**22 247**	**1 557 290**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			22 247	1 557 290
		в том числе оплата труда машинистов			2 561	179 270
10.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	33,712	24 470	824 933
10.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	33,712	21 723	732 326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,712*	*5 317*	*179 247*
11	**СРД-7-1-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130**	**1000 м^2**	**0,05**		
Раздел 3. КТ-34 Сенжарка-Троицкое-Николаевка 0-69						**5 188 590**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			5 188 590
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 253 238*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	271		
12	**СРД-6-42-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 500 мм**	**1 км прохода**	**93**	**14 183**	**1 319 019**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			14 183	1 319 019
		в том числе оплата труда машинистов			3 454	321 222
12.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	60,4128	21 723	1 312 347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*60,4128*	*5 317*	*321 215*
12.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	60,4128	111	6 706
13	**СРД-6-36-06** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 125 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**159**	**9 223**	**1 466 457**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
13.1		машины и механизмы			9 223	1 466 457
		в том числе оплата труда машинистов			2 936	466 824
13.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	51,6432	9 147	472 380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*51,6432*	*3 723*	*192 268*
13.1.2	D334-102-0107	Тракторы на пневмоколесном ходу 95 кВт	маш.-ч	51,6432	19 250	994 132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*51,6432*	*5 317*	*274 587*
14	**СРД-6-26-02** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм**	**1 км прохода**	**273**	**5 380**	**1 468 740**
		из них:				
14.1		машины и механизмы			5 380	1 468 740
		в том числе оплата труда машинистов			1 310	357 630
14.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	67,2672	21 723	1 461 245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*67,2672*	*5 317*	*357 660*
14.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	67,2672	111	7 467
15	**СРД-6-60-01** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**42**	**22 247**	**934 374**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			22 247	934 374
		в том числе оплата труда машинистов			2 561	107 562
15.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	20,2272	24 470	494 960
15.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	20,2272	21 723	439 395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,2272*	*5 317*	*107 548*

ВСЕГО без НДС:	**20 827 678**
сметная прибыл 5%:	**1 041 384**
Итого в ценах 2025г.:	**21 869 062**
цена поставщика(к=0,75):	**16 401 796**
НДС 12%:	**1 968 216**
ВСЕГО с НДС 12%:	**18 370 012**

Расчет составил: **Хроменко С.С** **Расчет проверил:**

Объем работ провери:

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**