Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области"

и его адрес: - н.п. Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		02/10-23 СМР	02.10.2023г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**72 174 497,38**								7 732 981,86	
Акт №1 №02-01-01 Подземный газопровод высокого давления		64 441 515,52							7732981,86	72 174 497,38
За отчетный период	**72 174 497,38**	**64 441 515,52**							**7 732 981,86**	**72 174 497,38**
К оплате	**72 174 497,38**								**7 732 981,86**	**72 174 497,38**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 202 1 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Газопроводы высокого давления**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№02/10-23** от **02 октября 2023г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	3498,4	209,77	209,77	733859,37	733859,37		123283,62	925711,63	
						0,00	48,95	0,00	171246,68		68568,64		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	1	2860,04	0,00	2860,04	0,00		2059,23	5312,81	
						2860,04	0,00	2860,04	0,00		393,54		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3	299,9	6979,04	247,06	2093014,10	74093,29	1569286,73	465024,94	2762681,80	
						1499,28	66,98	449634,07	20087,30		204642,76		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м)	м^3	899,6	1131,67	0,00	1018050,33	0,00		732994,08	1891130,12	
						1131,67	0,00	1018050,33	0,00		140085,71		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3	2298	45,97	45,97	105639,06	105639,06		21876,96	137719,14	
						0,00	13,22	0,00	30379,56		10203,12		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	2298	235,38	114,19	540903,24	262408,62		283642,14	890497,98	
						121,19	50,24	278494,62	115451,52		65952,60		
7	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5000	7,51	0,83	37550,00	4150,00		25400,00	68000,00	
						6,68	0,38	33400,00	1900,00		5050,00		
8	13	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5000	17,00		85000,00		85000,00	6800,00	91800,00	
9	14	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	5	72675,13	27779,89	363375,65	138899,45		179438,75	586239,55	
						44895,24	13937,13	224476,20	69685,65		43425,15		
10	15	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	5	772502,00		3862510,00		3862510,00	309000,80	4171510,80	
11	18	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	1	911,69	440,33	911,69	440,33		693,25	1733,34	
						471,36	228,89	471,36	228,89		128,40		
12	19	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)	шт.	1	12665,00		12665,00		12665,00	1013,20	13678,20	
13	104	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	5	670660,79	330979,31	3353303,95	1654896,55		2138627,20	5931285,65	
						339681,48	92364,42	1698407,40	461822,10		439354,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	105	241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	5050	9847,00		49727350,00		49727350,00	3978188,00	53705538,00	
15	112	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	40	16177,69	7570,32	647107,60	302812,80	296116,80	100594,80	807518,40	
16	113	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	40,4	1204,45	1335,82	48178,00	53432,80		59816,00	447926,11	
			ИТОГО по акту			10266,00		414746,40		414746,40			
			В том числе:					62998846,43	3277199,47	55967674,93	4073634,97	72438283,53	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					3753972,02	924234,50	0,00	5365802,13		
			Временные здания и сооружения	2,90%		2 100 710,22						2 100 710,22	
			Итого с временными									74 538 993,75	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		529 226,86						529 226,86	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										
			Итого			2 013 796,00						2 013 796,00	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								77 082 016,61	
			ИТОГО сметная стоимость			1 501 364,41						1 501 364,41	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								78 583 381,02	
			ИТОГО в текущих ценах									84 791 468,12	
			Тендерная скидка	0,95000000347								84 791 468,12	
			ИТОГО с тендернойскидкой. К=0,95000000347									4 239 573,71	
			НДС	12%								80 551 894,41	
			ВСЕГО с НДС									9 666 227,33	
			Генподрядные	20%								90 218 121,73	
			Итого с генподрядными									18 043 624,35	
												72 174 497,38	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы У.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**