Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

РЕЕСТР №3

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала строительства	2024 год		2025 год	остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за октябрь	Акт №2 за декабрь	Акт №3 за май		
1	2	3	4	5			6	7
	"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**7 215 762 620,64**	**1 389 070 867,22**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**5 826 691 753,42**	**19,25051%**
	Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы							
02-01-01	Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2	7 053 712 794,00	1 389 070 867,22	700 617 885,53	23 309 981,73	665 143 000	5 664 641 926,78	
	ИТОГО	**7 053 712 794,00**	**1 389 070 867,22**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**5 664 641 926,78**	
	Устройство дороги							
08-01-01	Устройство дороги	162 049 827,00	-				162 049 827,00	
	ИТОГО	**162 049 827,00**	**-**	**-**			**162 049 827,00**	
	ВСЕГО	**7 215 762 620,64**	**1 389 070 867,22**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**5 826 691 753,42**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Руководитель _____ Мухашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Павлодарский речной порт"
Председатель Правления _____ Батырханов К.Н.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Объект: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №46-2 от 06.03.2025 к договору №46 от 03.05.2024 года	03.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**1 389 070 867,22**	**665 143 000**	**593 877 678,53**				**71 265 321,42**	**665 143 000**
Удержание аванса 30%		**199 542 900**	**178 163 303,56**				**21 379 596,43**	**199 542 900**
Итого к оплате		**465 600 100**	**415 714 374,97**				**49 885 725,00**	**465 600 100**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Муллашев М.Т.**

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт _____ **Куанышев Н.К**

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор: ТОО "SG&Dakon"

Директор _____ **Кенесова М.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."**

(наименование, адрес)

Объект **02-01 Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп соглашение №46-2 от 06.03.2025 к договору №46 от 03.05.2024 года

Акт выполненных работ №3

за **май 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2** работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м										
1	33	214-404-0515 *РСНБ РК 2022*	**Плетневое сетчато-габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диам.8 мм 0,5х2х4-150-8(16Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)**	комплект	723,41711	659 962,0		477 427 802,75		477 427 802,75	38 194 224,22	515 622 026,97	
			Итого по Разделу 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м					477 427 802,75	0,0	477 427 802,75	0,0	515 622 026,97	
								0,0	0.0	0.0	38 194 224,22		
			ИТОГО по акту					477 427 802,75	0,0	477 427 802,75	0,0	515 622 026,97	
								0.0	0.0	0.0	38 194 224,22		

		Временные здания и сооружения 4.3%	22 171 747	
		Итого с Временными зданиями и сооружениями	537793 774	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.71%	3 818 336	
		Итого	541 612 110	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	10 832 242	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	552 444 352	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	593 877 679	
		ВСЕГО	593 877 679	
		НДС (12%)	71 265 321	
		Итого с НДС	665 143 000	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мерей-Тайынша"**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "SG&Dakon"**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куанышев Н.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Кенесова М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)