Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"
Субродрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДосСтройПроект"

Наименование строительства : "Строительство газоснабжения зданий врачебной амбулаторий по адресу: ул. Ы.Жакаев 29А, с. Акмая, Шиелийского района, Кызылординской области"
и его адрес: - ул. Ы.Жакаев 29А, с. Акмая, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14-11/2023 СМР	14.11.2023г			ТОО "ДосСтройПроект"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**346 095,90**								37 081,70	
Акт №1 № 2-1 Наружные сети газоснабжения		309 014,19							37 081,70	346 095,90
За отчетный период	**346 095,90**	**309 014,19**							**37 081,70**	**346 095,90**
К оплате	**346 095,90**								**37 081,70**	**346 095,90**

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН: 110440011309

Директор _____ **Мырзаев К.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДосСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения зданий врачебной амбулаторий по адресу: ул. Ы.Жакаев 29А, с. Акмая, Шиелийского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№14-11/2023 СМР** от **14 ноября 2023г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	17,55	427,00 0,00	427,00 89,00	7494,00 0,00	7494,00 1562,00			7494,00	
2	2	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	11	14111,00 3254,00	7044,00 1366,00	155221,00 35794,00	77484,00 15026,00	41943,00		155221,00	
3	3	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11	3840,00		42240,00		42240,00		42240,00	
4	4	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,001	1774644,00 1525226,00	182019,00 50392,00	1775,00 1525,00	182,00 50,00	68,00		1775,00	
5	5	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,00		926,00		926,00		926,00	
6	6	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4216,00 2092,00	2124,00 508,00	12648,00 6276,00	6372,00 1524,00			12648,00	
7	7	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00		11731,00	
8	8	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1085,00		1085,00		1085,00		1085,00	
9	9	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2060,00		2060,00		2060,00		2060,00	
10	10	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	20961,00 14580,00	5835,00 1572,00	20961,00 14580,00	5835,00 1572,00	546,00		20961,00	
11	11	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,006713	1154739,00		7752,00		7752,00		7752,00	
12	12	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	0,014	30033,00		420,00		420,00		420,00	
13	13	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Заглушка-колпак из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75 DN 40	шт.	1	1762,00		1762,00		1762,00		1762,00	
14	14	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /Футляр Д110х10/	шт.	1	9149,00 5451,00	906,00 18,00	9149,00 5451,00	906,00 18,00	2792,00		9149,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,58371	511,00		298,00		298,00		298,00	
16	16	234-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Вмплатерм диаметром 15 мм	м	0,8	304,00		243,00		243,00		243,00	
17	17	6123-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольного пункта	шт.	2	16759,00 11772,00	1846,00 535,00	33518,00 23544,00	3692,00 1070,00	6282,00		33518,00	
18	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,12	3592,00		431,00		431,00		431,00	
19	19	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,112	29655,00		3321,00		3321,00		3321,00	
20	20	6124-0103-2702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	$м^2$	0,04	71369,00 59338,00	3172,00 957,00	2855,00 2374,00	127,00 38,00	354,00		2855,00	
21	21	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00076	79643,00		61,00		61,00		61,00	
22	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00752	441471,00		3320,00		3320,00		3320,00	
23	23	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,001724	498871,00		860,00		860,00		860,00	
24	24	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм Патрубок	км	0,0006	4986079,00 2761080,00	1852466,00 516379,00	2992,00 1657,00	1112,00 310,00	223,00		2992,00	
25	25	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,6	12332,00		7399,00		7399,00		7399,00	
26	26	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,002	1077960,00 905240,00	172678,00 42334,00	2156,00 1810,00	346,00 85,00			2156,00	
27	27	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2	343,00		686,00		686,00		686,00	
28	28	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2204	519,00		114,00		114,00		114,00	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/					333478,00 93011,00	103550,00 21255,00	136917,00 0,00	0,00 0,00	333478,00	
			ИТОГО по акту					333478,00 93011,00	103550,00 21255,00	136917,00 0,00	0,00 0,00	333478,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,30%		17 674,33						17 674,33	
			Итого с общеплощадочными затратами									351 152,33	
			Сметная прибыль	5,00%		17 557,62						17 557,62	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		17 557,62						17 557,62	
			ИТОГО сметная стоимость									386 267,57	
			в том числе на 2023г 100% К=1	1,000								386 267,57	
			ИТОГО в текущих ценах									386 267,57	
			Скидка	0,80000000000								77 253,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО со скидкой К=0,8									**309 014,19**	
			НДС	**12%**								**37 081,70**	
			ВСЕГО с НДС									**346 095,90**	

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН: 110440011309

Директор _____ **Мырзаев К.А.**