Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"
Субродрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДосСтройПроект"

Наименование строительства : "Строительство газоснабжения зданий врачебной амбулаторий по адресу: ул. Орталык №3, с.Ш.Кодаманов, Шиелийского района, Кызылординской области"
и его адрес: - ул. Орталык №3, с.Ш.Кодаманов, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14-11/2023-3 СМР	14.11.2023г			ТОО "ДосСтройПроект"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**432 589,22**								46 348,84	
Акт №1 № 2-1 Наружные сети газоснабжения		386 240,37							46 348,84	432 589,22
За отчетный период	**432 589,22**	**386 240,37**							**46 348,84**	**432 589,22**
К оплате	**432 589,22**								**46 348,84**	**432 589,22**

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН: 110440011309

Директор _____ **Мырзаев К.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДосСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения зданий врачебной амбулаторий по адресу: ул. Орталык №3, с.Ш.Кодаманов, Шиелийского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№14-11/2023-3 СМР** от **14 ноября 2023г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	8,47	427,00 0,00	427,00 89,00	3617,00 0,00	3617,00 754,00			3617,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,26	6917,00 6917,00	0,00 0,00	1798,00 1798,00	0,00 0,00			1798,00	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	6,72	90,00 0,00	90,00 22,00	605,00 0,00	605,00 148,00			605,00	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	1,34	3286,00 3286,00	0,00 0,00	4403,00 4403,00	0,00 0,00			4403,00	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	6,72	578,00 352,00	226,00 70,00	3884,00 2365,00	1518,00 470,00			3884,00	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,67	8677,00 4305,00	421,00 94,00	5814,00 2884,00	282,00 63,00	2648,00		5814,00	
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0317	1131940,00 936635,00	195247,00 47774,00	35882,00 29691,00	6189,00 1514,00	2,00		35882,00	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	32,017	1272,00		40726,00		40726,00		40726,00	
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4216,00 2092,00	2124,00 508,00	4216,00 2092,00	2124,00 508,00			4216,00	
10	10	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седловой отвод полиэтиленовый электросварной 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00		11731,00	
11	11	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	9,6	21,00 19,00	2,00 1,00	202,00 182,00	20,00 10,00			202,00	
12	12	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	9,6	17,00		163,00		163,00		163,00	
13	13	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	12,6	1012,00 593,00	366,00 96,00	12751,00 7472,00	4612,00 1210,00	667,00		12751,00	
14	14	243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,0126	734874,00		9259,00		9259,00		9259,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	29,3	173,00 110,00	63,00 15,00	5069,00 3223,00	1846,00 440,00			5069,00	
16	16	217-203-0305 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/$м^2$, разрывная нагрузка 11,5 кН/м	$м^2$	29,3	473,00		13859,00		13859,00		13859,00	
17	17	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,035	43615,00 23942,00	18712,00 5310,00	1527,00 838,00	655,00 186,00	34,00		1527,00	
18	18	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка ОП4	$м^3$	0,035	52235,00		1828,00		1828,00		1828,00	
19	19	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760,00		12332,00		12332,00		12332,00	
20	20	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	39966,00 6293,00	1182,00 352,00	39966,00 6293,00	1182,00 352,00	32491,00		39966,00	
21	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4216,00 2092,00	2124,00 508,00	12648,00 6276,00	6372,00 1524,00			12648,00	
22	22	242-209-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый ПЭ SDR11 DN 65	шт.	1	95558,00		95558,00		95558,00		95558,00	
23	23	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44433,00		44433,00		44433,00		44433,00	
24	24	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00		2628,00	
25	25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,001	52281,00 14415,00	13,00 0,00	52,00 14,00	0,00 0,00	38,00		52,00	
26	26	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	8677,00 4305,00	421,00 94,00	22734,00 11279,00	1103,00 246,00	10352,00		22734,00	
27	27	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	20961,00 14580,00	5835,00 1572,00	20961,00 14580,00	5835,00 1572,00	546,00		20961,00	
28	28	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,006713	1154739,00		7752,00		7752,00		7752,00	
29	29	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,014	30033,00		420,00		420,00		420,00	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/					416818,00 93390,00	35960,00 8997,00	287467,00 0,00	0,00 0,00	416818,00	
			ИТОГО по акту					416818,00 93390,00	35960,00 8997,00	287467,00 0,00	0,00 0,00	416818,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,30%		22 091,35						22 091,35	
			Итого с общеплощадочными затратами									438 909,35	
			Сметная прибыль	5,00%		21 945,47						21 945,47	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		21 945,47						21 945,47	
			ИТОГО сметная стоимость									482 800,29	
			в том числе на 2023г 100% К=1	1,000								482 800,29	
			ИТОГО в текущих ценах									482 800,29	
			Скидка	0,80000000000								96 559,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО со скидкой К=0,8									386 240,37	
			НДС	12%								46 348,84	
			ВСЕГО с НДС									432 589,22	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДосСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мырзаев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Сырэнергогазстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джалмагамбетов М.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)