ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-110140011764-20200728-48680417
1.1. Номер учетной системы 49
2. Дата выписки 28.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.07.2020
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110140011764
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 30001
9.2. номер 0018724
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1 количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ304322203398E00292
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 981040002308
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Шахтинск, ул. Бурцева, дом № 14
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1 количество
D Участник договора совместной деятельности
E V Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ14070103KSN3014000
22. Код товара, работ, услуг 000821
23. Назначение платежа Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинск"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110140011764
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 981040002308
26.2 Наименование КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Шахтинск, ул. Бурцева, дом № 14
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 V Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №26
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 30.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 47
32.2 дата 24.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"			работа	1	5 894 525,36	5 894 525,36	0	0	5 894 525,36	12%	707 343,04	6 601 868,4			1	
				Всего по счету				5 894 525,36			5 894 525,36		707 343,04	6 601 868,4				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. Для юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
9uK1OEmt2MPqOeYytx6/GKRICXTp40ltTQPp2tQbeePvW9CBOCPNkmZ25erOPzWb NSq49Lqw+AigY3Ur4eBK0g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Яковлева Наталья Викторовна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска",Республика Казахстан, г. Шахтинск, ул. Бурцева, дом № 14**	**981040002308**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)**	**110140011764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №26 от 30.04.2020

Номер документа	Дата составления
47	**24.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"			работа	1	6 601 868,40	6 601 868,40
				Итого	1	x	6 601 868,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Ахметова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"

Исполнитель: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"

Наименование объекта: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ 2020 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		26	30.04.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**20 878 515,90**							**2 505 421,91**	**23 383 937,81**

В отчётном месяце:		5 894 525,36						707 343,04	6 601 868,40
ИТОГО к оплате за ИЮЛЬ 2020г.:		**5 894 525,36**						**707 343,04**	**6 601 868,40**

Место печати (при наличии)

Заказчик: Директор КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска" Ахманова Л.А. **БИН 981040002308**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р. **БИН 110140011764**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Директор ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" Демянчик В.П. **БИН 020640003663, аттестат № KZ54VJE00020662 от 21.10.2016**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии):

Эксперт технического надзора: Региональный руководитель ТОО "DS&V" Бикулин М.М. **БИН 050140000110, приказ №13 от 13.05.2020г**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
"Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор № 26 от 30.04.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города Шахтинска"

АКТ № 2

выполненных работ за ИЮЛЬ 2020 г.

Составлен(а) Составлена в ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	20304,02	505,05	60912	1515	9875	48963	118665
		НР - 98%; СП - 8%			16507,19	147,01	49522	441		8790	
2	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы подпитки системный, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20304,02	505,05	40608	1010	6584	32642	79110
		НР - 98%; СП - 8%			16507,19	147,01	33014	294		5860	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Топливный насос самовысасывающий, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20304,02	505,05	20304	505	3292	16321	39555
		НР - 98%; СП - 8%			16507,19	147,01	16507	147		2930	
4	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,44	1695,33	--	2441	--	--	1758	4535
		НР - 72%; СП - 8%			1695,33	--	2441	--		336	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15	6169,86	1838,50	925	276	522	227	1245
		НР - 93%; СП - 8%			844,56	781,95	127	117		92	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	16583,91	1326,09	2488	199	2105	202	2905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	184	38		215	
7	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под дымовую трубу. Устройство	м3	4,5	25619,93	1771,43	115290	7971	90208	16994	142867
		НР - 91%; СП - 8%			3802,38	347,67	17111	1565		10583	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	193787,00	--	48447	--	48447	--	52322
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
9	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,659	53066,75	25199,03	34971	16606	1640	14199	53104
		НР - 69%; СП - 8%			25380,04	5847,23	16725	3853		3934	
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,659	229680,00	--	151359	--	151359	--	163468
		СП - 8%			--	--	--	--		12109	
11	1312-0302-0109 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм /газоходы/. Монтаж оборудования	т	0,179	152028,43	45921,21	27213	8220	2062	11531	41844
		НР - 61%; СП - 8%			94584,00	11021,31	16931	1973		3100	
12	1312-1304-0105 РСНБ РК 2015	Заслонка стальная, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	17754,52	1624,31	35509	3249	732	19843	59780
		НР - 61%; СП - 8%			15764,00	500,60	31528	1001		4428	
13	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр грубой очистки. Установка	фильтр	2	7386,19	1240,44	14772	2481	--	12704	29674
		НР - 98%; СП - 8%			6145,75	335,66	12292	671		2198	
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции опорные для крепления насосов. Монтаж	т конструкций	0,041834	103603,08	8745,85	4334	366	303	2542	7426
		НР - 69%; СП - 8%			87602,40	446,30	3665	19		550	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015834	229680,00	--	3637	--	3637	--	3928
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
16	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	322281,00	--	8379	--	8379	--	9050
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
17	1109-0201-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Емкость надземная 25 м3. Монтаж	т конструкций	2,5	126166,78	79312,06	315417	198280	13386	100561	449256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41500,40	16795,78	103751	41989		33278	
18	СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Пусконаладка оборудования котельной	работа	1	1562687,00	--	1562687	--	--	--	1562687
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2449694	240678	342531	278487	2821421
		Стоимость монтажных работ	Тенге				303797	52109	--	93240	
		Материалы	Тенге				62722				
		Всего заработная плата	Тенге				2795				
		Накладные расходы	Тенге					51433			
		Сметная прибыль	Тенге				31374				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101624				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					51433			
		Материалы	Тенге				332966				
		Всего заработная плата	Тенге				92836				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21582			
		Накладные расходы	Тенге				211822				
		Сметная прибыль	Тенге				19181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				380319				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					21582			
		Материалы	Тенге				354722				
		Всего заработная плата	Тенге				15329				
		Накладные расходы	Тенге					170003			
		Сметная прибыль	Тенге				117302				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				509786				
		Сметная заработная плата	Тенге								130
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					170003			
		Материалы	Тенге				136596				
		Всего заработная плата	Тенге				19751				
		Сдача и испытание	Тенге					112888			
		Накладные расходы	Тенге				3403				
		Сметная прибыль	Тенге				110630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				267005				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
		Стоимость прочих работ	Тенге					112888			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1562687				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				1562687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1562687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2821420				
		Сметная заработная плата	Тенге					355905			302

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2553,65 865,30	54,96 17,94	51073 17306	1099 359	32668	17311 5471	73855
20	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	3718,69 956,31	80,23 25,52	26031 6694	562 179	18775	6735 2621	35387
21	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	3556,28 560,69	41,85 15,62	71126 11214	837 312	59075	11296 6594	89015
22	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	75	1920,94 436,38	23,85 8,73	144070 32729	1789 654	109552	32715 14143	190929
23	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11,6	1742,44 436,38	23,85 8,73	20212 5062	277 101	14873	5060 2022	27294
24	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	686,00 --	-- --	5488 --	-- --	5488	-- 439	5927
25	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	28	135,00 --	-- --	3780 --	-- --	3780	-- 302	4082
26	2302-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	111,00 --	-- --	888 --	-- --	888	-- 71	959
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	18	2164,62 1749,67	114,36 14,08	38963 31494	2059 253	5410	31112 5606	75682
28	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	967,00	--	4835	--	4835	--	5222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
29	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	772,00	--	7720	--	7720	--	8338
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
30	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
31	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	1	1458,00	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
32	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	1332,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
33	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	2	95,00	--	190	--	190	--	205
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
34	2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	2	77,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
35	2302-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	5	84,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
36	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	6	70,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	23	2195,85	145,60	50505	3349	6914	40072	97823
		НР - 98%; СП - 8%			1749,67	28,15	40242	647		7246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7851,00	--	31404	--	31404	--	33916
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
39	2304-0902-1037 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11859,00	--	94872	--	94872	--	102462
		СП - 8%			--	--	--	--		7590	
40	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2607,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
41	2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	8186,00	--	24558	--	24558	--	26523
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
42	2304-0103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	9385,00	--	93850	--	93850	--	101358
		СП - 8%			--	--	--	--		7508	
43	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1146,00	--	34380	--	34380	--	37130
		СП - 8%			--	--	--	--		2750	
44	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00	--	202	--	202	--	218
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
45	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
46	2302-0101-2104 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	149,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2587,14	190,01	10349	760	2067	7616	19402
		НР - 98%; СП - 8%			1880,60	62,33	7522	249		1437	
48	2304-0103-0503 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10959,00	--	43836	--	43836	--	47343
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
49	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2638,00	--	5276	--	5276	--	5698
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	тконструкций	0,0244	103603,08	8745,85	2528	213	178	1482	4331
		НР - 69%; СП - 8%			87602,40	446,30	2137	11		321	
51	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0244	424984,00	--	10370	--	10370	--	11199
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106,6	86,64	1,48	9236	158	326	8577	19238
		НР - 98%; СП - 8%			82,10	--	8752	--		1425	
53	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	27	94,00	1,48	2538	40	281	2172	5087
		НР - 98%; СП - 8%			82,10	--	2217	--		377	
54	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	23,7	368,32	--	8729	--	--	6023	15933
		НР - 69%; СП - 8%			368,32	--	8729	--		1180	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,7	78,93	2,80	1871	66	777	714	2791
		НР - 69%; СП - 8%			43,36	0,28	1028	7		207	
56	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за одинраз за 2 раза	м2	15,3	157,39	6,84	2408	105	1293	708	3366
		НР - 69%; СП - 8%			65,98	1,13	1010	17		249	
57	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 за 4 раза	м2	8,4	1092,14	13,68	9174	115	8495	402	10342
		НР - 69%; СП - 8%			67,13	2,25	564	19		766	
58	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,5	36002,50	1307,51	54004	1961	14747	29003	89647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			24864,09	577,08	37296	866		6641	
59	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5	10017,00	--	15026	--	15026	--	16228
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
60	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7	2865,93	--	20062	--	17114	2889	24787
		НР - 98%; СП - 8%			421,17	--	2948	--		1836	
61	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	466,50	--	2799	--	398	2353	5565
		НР - 98%; СП - 8%			400,24	--	2401	--		412	
62	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1961,00	--	11766	--	11766	--	12707
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
63	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	283,18	--	566	--	221	338	977
		НР - 98%; СП - 8%			172,42	--	345	--		72	
64	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1	4270,22	145,60	4270	146	2595	1526	6260
		НР - 98%; СП - 8%			1529,27	28,15	1529	28		464	
65	Ком.предл.г.Караганда, 2019г.	Счетчик механический расхода МТ/1	шт	1	53507,14	--	53507	--	--	--	53507
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				982645	13535	694385	208104	1281735
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				221220	3703	--	90982	
		Материалы	Тенге				91211				
		Всего заработная плата	Тенге				25312				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49535			
		Накладные расходы	Тенге				15026				
		Сметная прибыль	Тенге				36850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138306				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					49535			
		Материалы	Тенге				12898				
		Всего заработная плата	Тенге				177				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2148			
		Накладные расходы	Тенге				10370				
		Сметная прибыль	Тенге				1482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15530				
											2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2148			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				825029				
	Материалы		Тенге				270269				
	Всего заработная плата		Тенге					173240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373230				
	Сдача и испытание		Тенге				166				
		Накладные расходы	Тенге				169775				
		Сметная прибыль	Тенге				79584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1074388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					173240			
	Стоимость прочих работ		Тенге				53507				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				53507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1281732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					224923			
		РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы									
66	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Очистка стен и потолка от копоти**	м2	117,15	364,48	--	42699	--	--	29462	77934
		НР - 69%; СП - 8%			364,48	--	42699	--		5773	
67	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	29,06	2304,28	15,96	66962	464	32085	31123	105932
		НР - 90%; СП - 8%			1184,19	5,81	34413	169		7847	
68	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Штукатурка цементная. Промывка нейтрализующим раствором (медным купоросом)**	м2	117,15	51,02	--	5977	--	210	4152	10940
		НР - 72%; СП - 8%			49,23	--	5767	--		810	
69	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Затирка трещин на штукатурке**	м2	117,15	352,45	2,36	41289	277	756	29729	76700
		НР - 73,59%; СП - 8%			343,62	1,20	40256	140		5681	
70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	88,09	1357,87	10,34	119615	911	38423	64556	198904
		НР - 80%; СП - 8%			911,35	4,69	80281	413		14734	
71	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	29,06	1631,71	10,96	47418	319	13824	26735	80085
		НР - 80%; СП - 8%			1145,03	4,98	33275	145		5932	
72	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	29,06	944,50	93,84	27447	2727	14943	10137	40591
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	9777	1007		3007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	29,06	1294,69	57,86	37624	1681	31999	4486	45479
		НР - 94%; СП - 8%			135,70	28,52	3944	829		3369	
74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,06	1580,52	73,24	45930	2128	7169	35332	87763
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	36633	955		6501	
75	2206-0301-0109 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные размерами 300 мм х 300 мм СТ РК 1954-2010	м2	30,513	3208,00	--	97886	--	97886	--	105717
		СП - 8%			--	--	--	--		7831	
76	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	133547,41	96023,95	133547	96024	1655	46861	194841
		НР - 72%; СП - 8%			35868,00	29216,90	35868	29217		14433	
77	Ком.предл.ТОО "КазЭнерго-1"г.Караганда, 2019г.	Щит ЩМП-3 IP 54(650х500х220) EKT NEW в комплекте с оборудованием	шт	1	112642,86	--	112643	--	--	--	112643
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				779037	104531	238950	282573	1137529
	Стоимость монтажных работ		Тенге				322912	32875	--	75918	
	Материалы		Тенге				133547				
	Всего заработная плата		Тенге				1655				
		Накладные расходы	Тенге					65085			
		Сметная прибыль	Тенге				46861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				194841				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					65085			
	Материалы		Тенге				532847				
	Всего заработная плата		Тенге				139411				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					290701			
		Накладные расходы	Тенге				97886				
		Сметная прибыль	Тенге				235713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				830046				
		Сметная заработная плата	Тенге								295
	Стоимость прочих работ		Тенге					290701			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				112643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				112643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1137530				
		Сметная заработная плата	Тенге								352
								355786			

РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. Затягивание первого в проложенные трубы *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	95,23 74,40	1,77 0,62	6190 4836	115 40	1239	3511 776	10477
79	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	62,18 49,60	2,65 0,93	1865 1488	80 28	297	1092 237	3193
80	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	77	798,79 545,60	27,94 7,78	61507 42011	2152 599	17344	30679 7375	99561
81	2306-0145-0516 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	811719,00 --	-- --	12176 --	-- --	12176	-- 974	13150
82	2306-0145-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07	355259,00 --	-- --	24868 --	-- --	24868	-- 1989	26858
83	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05	187357,00 --	-- --	9368 --	-- --	9368	-- 749	10117
84	2306-0144-0712 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,037	286064,00 --	-- --	10584 --	-- --	10584	-- 847	11431
85	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм *СП - 8%*	м	30	847,00 --	-- --	25410 --	-- --	25410	-- 2033	27443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				151968	2346	101286	35282	202230
		Стоимость монтажных работ	Тенге				48335	667	--	14980	
		Материалы	Тенге				151968				
		Всего заработная плата	Тенге				18881				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49003			
		Накладные расходы	Тенге				82406				
		Сметная прибыль	Тенге				35282				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202230				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					49003			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202230				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
								49003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светильников									
86	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2167,47	947,69	6502	2843	387	3715	11035
					1090,60	629,30	3272	1888		817	
87	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1876,82	750,14	1877	750	130	1076	3189
					997,50	496,83	997	497		236	
88	Ком.предл.г.Караганда, 2019г.	**Светильник Polar LED T8-236-21**	шт	3	4017,86	--	12054	--	--	--	12054
					--	--	--	--		--	
89	Ком.предл.г.Караганда, 2019г.	**Светильник НСП 41-200-001**	шт	1	1696,43	--	1696	--	--	--	1696
					--	--	--	--		--	
90	Ком.предл.г.Караганда, 2019г.	**Лампа светодиодная ECO T8 линейная 18Вт 230В 6500К G13 ИЭК**	шт	7	848,21	--	5937	--	--	--	5937
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				28067	3593	517	4791	33911
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4269	2385	--	1053	
		Материалы	Тенге				8379				
		Всего заработная плата	Тенге				517				
		Накладные расходы	Тенге					6654			
		Сметная прибыль	Тенге				4791				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14224				
		Сметная заработная плата	Тенге					6654			6
		Стоимость прочих работ	Тенге				19687				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				19687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6654			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж генератора									
91	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Генератор. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	79563,02	41944,12	79563	41944	3032	35366	124123
					34587,00	14532,21	34587	14532		9194	
92	Ком.предл.г.Караганда, 2019г.	**Генератор ALTECO APG 9800 TE**	шт	1	258928,57	--	258929	--	--	--	258929
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				338492	41944	3032	35366	383052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				34587	14532	--	9194	
		Материалы	Тенге				79563				
		Всего заработная плата	Тенге				3032				
		Накладные расходы	Тенге					49119			
		Сметная прибыль	Тенге				35366				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124123				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
		Стоимость прочих работ	Тенге					49119			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				258929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				258929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				383052				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
								49119			
		РАЗДЕЛ 7.Заземление									
93	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1649,48	201,66	4948	605	995	2538	8086
		НР - 72%; СП - 8%			1116,00	59,09	3348	177		599	
94	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования**	м	22	259,75	25,47	5714	560	1335	2858	9258
		НР - 72%; СП - 8%			173,60	6,84	3819	151		686	
95	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,027456	276265,00	--	7585	--	7585	--	8192
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
96	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,027788	253792,00	--	7052	--	7052	--	7617
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
97	Ком.предл.г.Караганда, 2019г.	**Испытания контур-заземления**	договор	1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				132443	1165	16967	5396	140296
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7167	328	--	2456	
		Материалы	Тенге				10663				
		Всего заработная плата	Тенге				2330				
		Накладные расходы	Тенге					7495			
		Сметная прибыль	Тенге				5396				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17344				
											7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7495			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14638				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14638				
		Сметная прибыль	Тенге				1171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15809				
	Стоимость прочих работ		Тенге				107143				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				107143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				140295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7495			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6000174**
		Временные здания и сооружения 3,1.0,8%	Тенге								**148 804,32**
		Итого:	Тенге								**6 148 978,32**
		Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2.1,2%	Тенге								**88 545,29**
		Итого:	Тенге								**6 237 523,60**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								**124 750,47**
		Итого	Тенге								**6 362 274,07**
		Скидка подрядчика	Тенге								**467 748,72**
		Итого с учетом скидки	Тенге								**5 894 525,36**
		НДС 12%	Тенге								**707 343,04**
		Итого с учетом НДС	Тенге								**6 601 868,40**

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Общеобразовательная школа №8 акимата города" _____ **Ахманова Л.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Региональный руководитель ТОО "DS&V" _____ **Бикулин М.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" _____ **Демянчик В.П.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**