Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан",080000, Республика Казахстан, Тараз, Желтоксан, дом № 13**	**050340005634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00**	**060440002289**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №103 от 14,08,2019 г.	

Номер документа	Дата составления
24	**21.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13			одна услуга	1	5 103 476,00	5 103 476,00
				Итого	1	x	5 103 476,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Т. Сабиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г.

Заказчик: Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
Генподрядчик ТОО "Самұрык-Тараз"
Договор:№103 от 14.08.2019 г.
Объект: «Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13	17 894 630,00	17 894 630,00	15 960 541,89	1 934 088,11		5 103 476,00	4 556 675,00	546 801,00	
2	В т.ч. НДС	1 917 282	1 917 281,79	1 710 058	207 224	0	546 801,00	488 215	58 586	0
3	**Всего к оплате**	**17 894 630,00**	**17 894 630,00**				**5 103 476**			
-	В т.ч. НДС	1 917 281,79	1 917 281,79		-		546 801,00		-	

ЗАКАЗЧИК
Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
Зам.начальника _____ **Сабиров Т.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самұрық-Тараз»»
Директор_____ **Назымбеков Е.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Самурык-Тараз»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13**

(наименование, адрес)

Объект **«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13**

(наименование)

Договор подряда **№103 от 14.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.11.2019 г.	06.11.2019	21.11.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная и дополнительный слой рубероида по контуру стены. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	768,600	896,32	688909
		Накладные расходы			*150,35*	*115556*
		Сметная прибыль			*66,39*	*51030*
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты толщиной 180 мм	м2 утепляемого покрытия	616,600	1287,63	793951
		Накладные расходы			*398,28*	*245579*
		Сметная прибыль			*95,38*	*58811*
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	616,600	811,21	500192
		Накладные расходы			*186,03*	*114703*
		Сметная прибыль			*60,09*	*37319*
4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Устройство. Добавлять на каждый 1 ммизменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	616,600	572,52	353016
		Накладные расходы			*143,58*	*88531*
		Сметная прибыль			*42,41*	*26149*

5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потол Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11,500	338,75	3896
		Накладные расходы			*143,19*	*1647*
		Сметная прибыль			*25,09*	*289*
6	1113-0901-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности сплошные. Пескоструйная очистка методом промышленного альпинизма	м2 поверхности	11,500	3971,32	45670
		Накладные расходы			*1332,66*	*15326*
		Сметная прибыль			*294,17*	*3383*
7	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню по сетке стеклянной	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,200	1711,47	51687
		Накладные расходы			*538,21*	*16254*
		Сметная прибыль			*126,78*	*3829*
8	2108-0102-1502 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100кН/м	м2	30,200	921,24	27821
		Сметная прибыль			*68,24*	*2061*
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,100	24195,05	75005
		Накладные расходы			*7934,67*	*24597*
		Сметная прибыль			*1792,23*	*5556*
10	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F50, W6 ГОСТ 7473-32010	м3	3,147	16497,06	51908
		Сметная прибыль			*1221,99*	*3845*
11	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1137	254758,13	28966
		Сметная прибыль			*18874,23*	*2146*
12	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	0,200	83765,00	16753
		Накладные расходы			*18475,00*	*3695*
		Сметная прибыль			*6205,00*	*1241*
13	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F50, W6 ГОСТ 7473-32010	м3	0,203	16497,54	3349
		Накладные расходы			*3793,43*	*13277*
		Накладные расходы			*10410,58*	*937*
		Сметная прибыль			*21977,77*	*1978*
		Сметная прибыль			*11,26*	*1464*
18	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,929	554077,80	514627
		Сметная прибыль			*41042,80*	*38121*
19	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	23526,98	94108
		Накладные расходы			*5142,81*	*20571*
		Сметная прибыль			*1742,74*	*6971*
20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	225,900	3706,44	837285
		Накладные расходы			*507,56*	*114658*
		Сметная прибыль			*274,55*	*62021*
21	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	85,000	2399,08	203922
		Накладные расходы			*245,60*	*20876*

		Сметная прибыль			*177,71*	*15105*
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брадмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	53,600	3700,87	198367
		Накладные расходы			*801,20*	*42945*
		Сметная прибыль			*274,14*	*14694*
		ИТОГО:				**4630068**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**846429**
		Сметная прибыль				**343237**
		Итого с временными		1,2 %	55560,82	4685628,90
		Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	42170,66	4727799,56
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			94555,99	4822355,55
		Итого в текущих ценах, к = 1,0498961				5062972,289
		Итого с НДС		12 %	607556,67	5670528,96
		Итого с коэф. Понижения согласно договора К=0,90000003256				5103476
		Всего:				5 103 476

ЗАКАЗЧИК
Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Зам.начальника _____ Сабиров Т. Н.

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-Жоба Инжиниринг»

_____ Куатбеков Б.Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самұрық-Тараз»»

Директор _____ Назымбеков Е.А.