Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" города Костанай на 900 обучающихся в Костанайской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	001140004068			**127**	**от 11.08.2023 г.**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.2023 г.; №2 от 28.02.2024 г.; №3 от 16.04.2024 г.; №4 от 19.04.2024 г.; № 5 от 26.07.2024 г.; № 6 от 08.08.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	**2 362 747 654**	**2 362 747 654**	**2 109 596 119,64**				**253 151 534,36**	**2 362 747 654**
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года	**156 021 519**	**156 021 519**	**139 304 927,68**				**16 716 591,32**	**156 021 519**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Руководитель управления ТОО "Engineering Services", БИН 130440013597** **Садвакасов Д.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#45e02809-e0fb-4e03-815a-fc24f5ad28bd)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" города Костанай на 900 обучающихся в Костанайской области

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 29	Архитектурная часть 1	40 078 018
2	Акт № 30	Конструкции металлические	115 943 501
		ИТОГО	**156 021 519**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Технический надзор: **Руководитель управления ТОО "Engineering Services", БИН 130440013597** **Садвакасов Д.Б.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подписано через EQURYLYS.KZ (#45e02809-e0fb-4e03-815a-fc24f5ad28bd)

156 021 519,000

Подписано через EQURYLYS.KZ (#45e02809-e0fb-4e03-815a-fc24f5ad28bd)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 910221350048 - КВОН АНТОН null	Директор	-
Технический надзор: ИИН 861106350093 - САДВАКАСОВ ДАУРЕН null	Руководитель управления	-
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	-
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления - член Правления	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#45e02809-e0fb-4e03-815a-fc24f5ad28bd)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, г. Костанай, микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **127 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 1				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ /АС л.3-15,16/25.04				
			Подраздел: Облицовка наружных стен кирпичом 250 х 88 х 60 мм/п.2/				
1	6	6112-0403-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	м2	700.38	32 824	22 989 273
2	7	СТКоммерческоеЕСЦ РСНБ РК 2023	Кирпич утолщенный "Персик" пустотелый половинка 250х60х88/0,5НФ/с доставкой/	шт.	28015.2	102	2 863 433
3	8	1115-0108-1807РСНБ РК 2022	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	772.428	1 858	1 435 171
4	9	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	39.78	13 002	517 219
5	10	234-101-0203РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	41.7	34 448	1 436 481
			Итого по подразделу: Облицовка наружных стен кирпичом 250 х 88 х 60 мм/п.2/				**29 241 579**
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ /АС л.3-15,16/25.04				**29 241 579**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 1				**29 241 579**
			ИТОГО по акту:				**29 241 579**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	29241579.168 x 7.30%	2 134 635
Итого с затратами на организацию и управление СМР	29241579.168 + 2134635.335	31 376 214
Сметная прибыль, 5.00%	31376214.503 x 5.00%	1 568 810
Непредвиденные расходы, 5.000%	31376214.503 x 5.000%	1 568 810
Итого с непредвидемыми работами и затратами		34 513 835
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, II квартал 2024 г., к = 1.0368	34513835.953 x 1.0368	35 783 945
НДС (12%)	35783945.116 x 12%	4 294 073
Итого с НДС	35783945.116 + 4294073.414	40 078 018

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	28.11.2024 03:53
Представители технического надзора		
850504350756 - КОЖАХМЕТОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Технадзор	28.11.2024 13:02
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	28.11.2024 06:01
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	28.11.2024 13:38 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	29.11.2024 04:33
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	29.11.2024 05:12
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	29.11.2024 07:00

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, г. Костанай, микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **127 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические				
			Раздел: КРОВЛЯ /л.7/				
			Подраздел: Фермы				
1	1	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	23.727	200 944	4 767 798
2	2	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	24.676	7 791	192 251
3	3	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	24.676	50 175	1 238 118
4	4	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	18.517	449 673	8 326 595
5	5	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	5.007	401 774	2 011 681
6	6	214-101-0202РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1.152	460 604	530 616
			Итого по подразделу: Фермы				**17 067 060**
			Подраздел: Связи				
7	7	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	9.78	353 697	3 459 157
8	8	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	10.171	7 791	79 242
9	9	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10.171	50 175	510 330
10	10	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	8.817	449 673	3 964 767
11	11	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1.354	401 774	544 002
			Итого по подразделу: Связи				**8 557 498**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Прогоны				
12	12	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	25.797	112 123	2 892 437
13	13	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	26.829	7 791	209 025
14	14	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	26.829	50 175	1 346 145
15	15	214-203-0402РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	26.829	536 988	14 406 850
			Итого по подразделу: Прогоны				**18 854 458**
			Подраздел: Огнезащита				
16	16	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1785.77	265	473 229
			Итого по подразделу: Огнезащита				**473 229**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.7/				**44 952 245**
			Раздел: КРОВЛЯ /л.8/				
			Подраздел: Фермы				
17	19	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	5.37	200 944	1 079 069
18	20	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	5.585	7 791	43 513
19	21	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5.585	50 175	280 227
20	22	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.112	449 673	1 849 055
21	23	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1.023	401 774	411 015
22	24	214-101-0202РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.449	460 604	206 811
			Итого по подразделу: Фермы				**3 869 690**
			Подраздел: Связи				
23	25	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	4.254	353 697	1 504 627
24	26	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	4.424	7 791	34 467
25	27	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4.424	50 175	221 974
26	28	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3.527	449 673	1 585 997
27	29	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.898	401 774	360 793
			Итого по подразделу: Связи				**3 707 858**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Прогоны				
28	30	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	5.406	112 123	606 137
29	31	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	5.622	7 791	43 801
30	32	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5.622	50 175	282 084
31	33	214-203-0402РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	5.622	536 988	3 018 947
			Итого по подразделу: Прогоны				**3 950 969**
			Подраздел: Огнезащита				
32	34	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	571.767	265	151 518
			Итого по подразделу: Огнезащита				**151 518**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.8/				**11 680 035**
			Раздел: КРОВЛЯ /л.11/				
			Подраздел: Фермы				
33	37	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	4.436	200 944	891 388
34	38	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	4.613	7 791	35 940
35	39	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4.613	50 175	231 456
36	40	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3.632	449 673	1 633 212
37	41	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.682	401 774	274 010
38	42	214-101-0202РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.3	460 604	138 181
			Итого по подразделу: Фермы				**3 204 188**
			Подраздел: Связи				
39	43	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	3.453	353 697	1 221 316
40	44	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	3.591	7 791	27 977
41	45	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3.591	50 175	180 178
42	46	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2.9	449 673	1 304 052
43	47	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.692	401 774	278 028
			Итого по подразделу: Связи				**3 011 551**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Прогоны				
44	48	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	8.066	112 123	904 384
45	49	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	8.389	7 791	65 359
46	50	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8.389	50 175	420 918
47	51	214-203-0402РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	8.389	536 988	4 504 792
			Итого по подразделу: Прогоны				**5 895 453**
			Подраздел: Огнезащита				
48	52	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	546.252	265	144 757
			Итого по подразделу: Огнезащита				**144 757**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.11/				**12 255 949**
			Раздел: КРОВЛЯ /л.14/				
			Подраздел: Фермы				
49	55	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	7.064	200 944	1 419 468
50	56	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	7.347	7 791	57 240
51	57	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7.347	50 175	368 636
52	58	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5.853	449 673	2 631 936
53	59	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1.086	401 774	436 327
54	60	214-101-0202РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.408	460 604	187 926
			Итого по подразделу: Фермы				**5 101 533**
			Подраздел: Связи				
55	61	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	3.872	353 697	1 369 515
56	62	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	4.027	7 791	31 374
57	63	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4.027	50 175	202 055
58	64	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3.314	449 673	1 490 216
59	65	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.712	401 774	286 063
			Итого по подразделу: Связи				**3 379 223**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Прогоны				
60	66	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	9.66	112 123	1 083 108
61	67	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Надбавка на марку стали С-245	т	10.046	7 791	78 268
62	68	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10.046	50 175	504 058
63	69	214-203-0402РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	10.046	536 988	5 394 581
			Итого по подразделу: Прогоны				**7 060 015**
			Подраздел: Огнезащита				
64	70	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	623.695	265	165 279
			Итого по подразделу: Огнезащита				**165 279**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.14/				**15 706 050**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические				**84 594 279**
			ИТОГО по акту:				**84 594 279**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	84594279.000 x 7.30%	6 175 382
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	84594279.000 + 6175382.528	90 769 661
	Сметная прибыль, 5.00%	90769661.528 x 5.00%	4 538 483
	Непредвиденные расходы, 5.000%	90769661.528 x 5.000%	4 538 483
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		99 846 627
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, II квартал 2024 г., к = 1.0368	99846627.681 x 1.0368	103 520 983
	НДС (12%)	103520983.580 x 12%	12 422 518
	Итого с НДС	103520983.580 + 12422518.030	115 943 501

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	27.11.2024 10:45
Представители технического надзора		
850504350756 - КОЖАХМЕТОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Технадзор	28.11.2024 13:03
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	27.11.2024 14:04
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	28.11.2024 14:29 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	29.11.2024 05:02
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	29.11.2024 05:17
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	29.11.2024 06:48