Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Нурланова Винара Сатаркуловна,г.Алматы, ул.Аносова 115, тел.: 87015100140** — **660621400801**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №1 от 03.10.16

Номер документа	Дата составления
8	**30.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			работа	1,00	6 628 729,00	6 628 729,00
				Итого	1	x	6 628 729,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шинназаров Б.Р. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурланова В.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: Нурланова Винара Сатаркуловна

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" (организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "Капстройгрупп-Т" (организация, адрес, телефон)

Объект: Строительство 3-х этажное здание для обслуживания населения с помещениями временного проживания по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, с/т "Ветеран", участок №16 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № №1 от 03 октября 2016 года. (наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Каркас. Элементы каркаса					
1.	1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	0,9227670	11160,02	10298
2.	2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0470785	66000,00	3107
3.	3.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,0195000	52900,00	1032
4.	4.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0188036	68200,00	1282
5.	5.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1282820	52154,00	6690
6.	6.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,1327392	52400,00	6956
		Раздел:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стены и перегородки						
7.	7. Е0108-22-3		Кладка стен из теплоблоков	м3	151,6297689	1929,38	292551
8.	8. С143004-16		Теплоблоки толщиной 300 мм	м3	139,4993874	5032,00	701961
9.	9. Е0108-6-1		Кладка парапетов при высоте этажа до 4 м	м3	35,2566634	5686,97	200503
10.	10. Е0108-12-1		Армирование кладки стен и других конструкций	т	6,7245898	18609,35	125140
11.	11. С12021-260		Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	5,6243519	95337,00	536209
12.	12. С12041-23		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0773035	53999,00	4174
13.	13. С11011-2092		Болт распорный М8х100 мм	шт	322,0979130	9,14	2944
14.	14. С12041-90		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,9480355	41200,00	39059
15.	15. С12041-88		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0748989	64100,00	4801
16.	16. Е0106-14-15		Устройство сердечников из бетона класса В20	м3	3,1861577	10295,63	32803
17.	17. С12041-25		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2331641	51575,00	12025
	Раздел: Перекрытия						
18.	18. Е0106-22-1		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона	м3	161,7453844	10312,70	1668032

1	2	3	4	5	6	7	8
			кл.В25				
19.	19. С12041-95		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,4958601	66000,00	296727
20.	20. С12041-23		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	11,6307641	53999,00	628050
21.	21. С12041-24		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5873507	52241,00	82925
22.	22. С12041-25		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2095900	51575,00	10810
23.	23. С12041-26		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3493631	52154,00	18221
24.	24. С12041-71		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1775891	68200,00	12112
25.	25. С12041-22		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,7152315	55134,00	39434
	Раздел: Лестницы						
26.	26. Е0109-29-1		Монтаж металлоконструкций косоуров, балок	т	3,1795765	19620,15	62384
27.	27. С12021-146		Косоуры	т	2,9035821	90036,00	261427
28.	28. С12021-120		Балки	т	0,2759944	83907,00	23158
29.	29. СТ.Ч.П.2		Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	т	3,1795765	1860,00	5914
30.	30. Е0113-26-6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	286,1618841	20,32	5815

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	E0115-70-6	Улучшенное оштукатуривание по Сетке лестничных маршей и площадок	м2	143,0809421	2276,17	325676
32.	32.	E0106-22-5	Устройство лестничных площадок и Ступенек из бетона класса В25	м3	9,5758839	13212,63	126523
33.	33.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: Проволока арматурная из Низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2577654	41200,00	10620
34.	34.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь Периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3163524	68200,00	21575
35.	35.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: Сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0371196	69000,00	2561

ИТОГО: 5918508

В том числе :

Накладные расходы			5918508
Итого с НДС	**12 %**	**670020**	**6628729**

Заказчик:

Нурланова Винара Сатаркуловна
(наименование,организации)

Нурланова Винара Сатаркуловна
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор:

ТОО «КазСнабСтрой и СК»
(наименование,организации)

Эксперт Домалахов А.У.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

КазСнабСтрой и СК
Настоящим мы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Домалахов А.У.
201 г.

Подрядчик:

ТОО «Капстройгрупп-Т»
(наименование,организации)

Директор Ишназаров В. Р.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Капстройгрупп-Т